

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - SPH														
Modernizace technického vybavení centrálního bezpečnostního velínu Pražského hradu	Týden													
	1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.	
	1.den													45.den
	Přípravenost pro zahájení realizace													
	Demontáže													
	Stavební úpravy													
	Silnoproudé rozvody, práce na přímém chlazení, kabeláže AV techniky													
	Slaboproudé rozvody, kamery, interkomy													
	AV technika (je nutnou podmínkou instalace do čistého a bezprašného prostředí)													
Dokončení oživení AV techniky a ostatních technologií														
Dokončovací práce, přejímkky														
Předání a převzetí díla														