

Změnový list číslo 74a	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Změna venkovní objekty - RDS	
Část díla dotčená změnovým listem	
Projektová dokumentace 2 - Venkovní objekty - SO 105, IO 409, IO425, IO 451.2	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projekce RPD řešené části Díla na základě Projektové dokumentace 2.	
Nové řešení :	
Předmětem změny jsou projekční práce při zpracování RPD řešené části Díla v návaznosti na technické studie.	
Zdůvodnění změny :	
V návaznosti na zpracování technické studie, která měla mj. za cíl odhalit případně nesrovnalosti v možných řešení venkovních ploch (objednatel Brněnské komunikace a.s.) řešení okolo multifunkční haly (Díla) vyplynula objektivní potřeba provedení změn oproti Původnímu řešení, přičemž tyto změny jsou nezbytné pro budoucí provoz Díla (systémy parkování, dopravy, kamerového systému, závorového systému, sadové úpravy a úpravy mobiliáře), když tímto způsobem dochází k zohlednění vývoje technologií a posunu při řešení bezpečnostních otázek provozu Díla, které nemohly být v potřebném detailu zřejmé v době zpracování Původního řešení (např. míra potřeby nabíjecích stanic elektromobilů, detail způsobu ochrany měkkých cílů prostřednictvím kamerového systému atp.). Na základě technické studie dále byla dále shledána potřeba změny povrchu venkovních ploch, kdy CBK kryt dle Původního řešení lze považovat za nevyhovující z provozních a technických důvodů (minimální spád pro odtok vody, složitá opravitelnost nerovností, poškození anebo sedání, ztížená proveditelnost zásahů do inženýrských sítí pod CBK krytem). Z těchto důvodů bylo navrženo provedení povrchu venkovních ploch z betonové dlažby s tloušťkou 12/16 cm podle míry poježdění vozidly v provozu. S ohledem na detail technické studie pořízené objednatelem Brněnské komunikace a.s. bylo v zájmu minimalizace časových dopadů zohlednění této studie při provádění Díla rozhodnuto, že Zhotovitel studii zapracuje do RPD dotčených objektů. Tato změna (změnový list) řeší projekční práce na zpracování studie do RPD v rozsahu objektů pro objednatele ARENA BRNO, a.s. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je nezbytná pro budoucí provoz Díla a která je dána okolnostmi (nedostatek Původního řešení, technologický vývoj a související potřeba řešení návaznosti na okolní stavby a provozy), kterou zadavatel i přes vynaložení náležitě péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
S vlivem na výkresovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD č. 40 ze dne 12.3.2024, v bodu 24/1.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 74a	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. Zadání změny - Požadavek objednatelů	
3. CN ostatní nabídky	
4. Cenová nabídka	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	1 361 887,50 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	1 361 887,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 361 887,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	1 647 883,88 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt: 7 - Dodatek č. 7

Soupis: **ZL 74 a - Změna venkovní objekty - RDS - ARENA**

Místo:

Datum: 13.05.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 361 887,50		
4	K	IO 409	VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA (MSKP 1. Etapa-OD)	ks	1,000	181 815,00	181 815,00	CN+15%
	vv		změna rozmístění a počtu					
	vv		1		1,000			
2	K	IO 425	VO PLOCHA MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)	ks	1,000	136 361,25	136 361,25	CN+15%
	vv		úprava pro kamerový systém a koordinace s nabíjecími stanicemi - zesílení vybraných stožárů					
	vv		1		1,000			
1	K	IO 451.2	PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP - energosloupky	ks	1,000	30 791,25	30 791,25	CN+15%
	vv		změna rozmístění a počtu energosloupků					
	vv		1		1,000			
3	K	SO 105	Plocha MSKP	ks	1,000	1 012 920,00	1 012 920,00	CN+15%
	vv		změna celkové koncepce - změna materiálů opakovaně, spádování, odvodnění opakovaně, zahrazovací sloupky + úprava patek					
	vv		1		1,000			

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:
Přílohy:

Arena_seznam dotčených SO.pdf

Dobrý den,

společnost Brněnské komunikace a.s. v současnosti dokončuje projektovou přípravu týkající se řešení systému

řízení dopravy a parkování, MKDS, změn povrchu pochozí plochy u Areny Brno a další.

Změny plynoucí z této studie prezentovala projekční kancelář PK Ossendorf s.r.o minulý týden, jak správci stavby, tak zhotoviteli.

Tato studie má objektivně dopady do již probíhající realizace vybraných stavebních objektů stavby, které přílohou posílám.

Žádám Vás o vznesení požadavku na realizaci těchto změn zhotovitelem. Jedná se zejména o přípravu RDS objektů v příloze mailu.

Čistopis studie Vám bude co nejdříve předán, nic méně již dnes je možno vznést požadavek přípravy RDS podle pracovní verze představené projektantem.

Děkuji a přeji hezký den

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

RE: ZL venkovní objekty MFH

Dobrý den,
prosím Vás o vydání pokynu zhotoviteli na vytvoření doplněné a upravené RDS venkovních objektů podle předané studie. Pouze u SO 105 se budeme držet původního zadání co se týče monolitický ploch.
Toto stanovisko se týká zadavatelů SMB,AB a Bkom.

Subject: RE: ZL venkovní objekty MFH

Dobrý den.
Prosím o potvrzení, že mohu předat požadavek objednatelů na zhotovitele, na vytvoření doplněné a upravené RDS venkovních objektů, která vzniká na základě studie zadané Bkom.

Děkuji a přeji příjemný den

Člen skupiny [AD Group](#)

Subject: RE: ZL venkovní objekty MFH

Dobrý den.
V pondělí ráno mohu.
Zasílám předběžný odhad nákladů na vytvoření doplněné a upravené RDS venkovních objektů, která vzniká na základě studie zadané Bkom.

Investor	Součet z Nabídka verze REV.1 + VCP
ARENA BRNO, a.s.	1 119 000
Brněnské komunikace a.s.	2 596 000
Statutární město Brno	3 966 000
Teplárny Brno, a.s.	1 040 000
Celkový součet	8 721 000

V rámci tohoto jednání bych chtěl ještě projednat spolupráci a koordinaci, která bude mít vliv na případné změnové listy a zdůvodňování změnových listů.

Děkuji a přeji příjemný den

Člen skupiny [AD Group](#)

Nabídka č. N25/007
projektových prací elektro



PŘEDMĚT NABÍDKY: Multifunkční hala MSKP Brno - RDS - změny venkovních objektů
Realizační dokumentace stavby

I. Zadavatel: HOCHTIEF CZ
Plzeňská 16/3217, Praha 5, 150 00

Zástupce zadavatele: [REDACTED]

II. Nabízející (uchazeč): AZ elektroprojekce, s.r.o.
Přemyslská 1825,13A, 182 00 Praha 8
Obchodní rejstřík vedený o MS v Praze oddíl C, vložka 67383
IČO: 25756095, DIČ: CZ 25756095
Zástupce pro věci smluvní: Ing Alois Ziskal, jednatel

Nabídku vypracoval: [REDACTED]

Datum podání nabídky: 20. ledna 2025

III. Specifikace předmětu nabídky

IO 404 ROZVODY VN - TRASA ZÁKLADNÍ - BVV (KOLEKTOR) (MSKP 1. Etapa-OD) - 554 500 Kč
IO 404.1 ROZVODY VN - NOVÁ TRAFOSTANICE VN/NN - 175 000 Kč
IO 407.1 ROZVODY NN - PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ STOJANY (MSKP 1. Etapa-OD) - 328 500 Kč
IO 409 VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA (MSKP 1. Etapa-OD) - 162 250 Kč
IO 421.2 VO KOMUNIKACE 1. ETAPA (MSKP 1. Etapa-OD) - 152 500 Kč
IO 421 VO - SO 101, 102 (Smyčka DUSP) - 137 000 Kč
IO 422 VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD) - 98 000 Kč
IO 423 VO PARKOVIŠTĚ P2 (MSKP 1. Etapa-OD) - 120 500 Kč
IO 424 VO PARKOVIŠTĚ P3 - BUS, TAXI, MSKP (MSKP 1. Etapa-OD) - 96 000 Kč
IO 425 VO PLOCHA MSKP (MSKP 1. Etapa-OD) - 212 500 Kč
IO 426 VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. (MSKP 1. Etapa-OD) - 57 650 Kč
IO 451.2 PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP - energosloupky - 42 800 Kč
IO 454.3 KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY NN) (MSKP 2. Etapa-OD) - 55 600 Kč
IO 454.4 KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY SLP) (MSKP 2. Etapa-OD) - 385 500 Kč
IO 456.3 DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (NN) (MSKP 2. Etapa-OD) - 62 300 Kč
IO 456.4 DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (SLP) (MSKP 2. Etapa-OD) - 92 500 Kč
IO 457.1 Přípojky SLP pro závorový systém (MSKP 1.ETAPA) - 174 400 Kč
IO 457.2 Přípojky SLP pro informační systém (MSKP 1.ETAPA) - 112 000 Kč
IO 457.3 Přípojky SLP pro zahrazovací sloupky (MSKP 1.ETAPA) - 79 500 Kč
IO 457.4 Přípojky NN pro informační systém (MSKP 1.ETAPA) - 112 000 Kč

IV. Termín dodání předmětu nabídky
dle dohody

V. Cena
3 211 000,00 Kč

Platební podmínky
K uvedené ceně bude připočteno DHP. Splatnost faktur 21 dní.

VI. Platnost nabídky
3 měsíce

VII. Obecné zásady na vypracování projektu

VIII. Profil firmy, vybrané referenční projekty
<http://www.azep.cz>

[REDACTED]
Podpis jednatele

HOCHTIEF CZ a.s.

Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

Dne: 23.1.2025

Nabídka N-25-006 „Stavba MSKP Brno – zpracování projektové dokumentace“

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zhotovení projektové dokumentace na vybrané venkovní objekty ve stupni dokumentace pro provádění stavby investiční akce **MSKP Brno**. Požadavky definuje zadavatel v technické specifikaci, jež je součástí zadávací dokumentace.

Termín

Délka realizace předmětu díla je 6 měsíců od uzavření smlouvy.

Cena bez DPH

Cena je kalkulována na základě daného rozsahu v celkové výši **9 746 400,-Kč**.

Délka záruky na dílo je 36 měsíců od data protokolárního převzetí.

V případě potřeby jsme připraveni nabídku vysvětlit či doplnit.

S přátelským pozdravem

Příloha: Rozsah vybraných stavebních objektů zahrnutých do nabízené ceny plnění

stavba MSKP Brno (multifunkční a kulturní pavilon Brno)

Rozsah vybraných stavebních objektů zahrnutých do nabízené ceny plnění - předmět: realizační projektová dokumentace

		<i>navrhované ceny za HT</i>
SO 101a	Komunikace 1. Etapa	550 000
SO 103b	Plocha P2	930 000
SO 104	Parkoviště P3 - BUS, TAXI, MSKP	350 000
SO 105	Plocha MSKP	1 100 500
SO 204	Zed' hlavní	655 000
SO 205	Schody u mostu	210 300
SO 206	Zed' u zastávky	68 500
SO 207	Schody kovové	132 500
IO 301	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE (SO 101,102 - MZI)	505 400
IO 324	Dešťová kanalizace - napojení parkoviště hala - bus, taxi	165 000
IO 331	Odvodnění parkoviště P2 (provizorní)	415 000
IO 332	Odvodnění parkoviště P3 (VIP)	190 500
IO 333	ODVODNĚNÍ - PLOCHA MSKP (okolo haly)	553 000
IO 404	ROZVODY VN - TRASA ZÁKLADNÍ - BVV (KOLEKTOR) (MSKP 1. Etapa-OD)	580 000
IO 404.1	ROZVODY VN - NOVÁ TRAFOSTANICE VN/NN	215 000
IO 407.1	ROZVODY NN - PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ STOJANY (MSKP 1. Etapa-OD)	367 500
IO 409	VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA (MSKP 1. Etapa-OD)	210 000
IO 421.2	VO KOMUNIKACE 1. ETAPA (MSKP 1. Etapa-OD)	180 750
IO 421	VO - SO 101, 102 (Smyčka DUSP)	198 000
IO 422	VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD)	110 000
IO 423	VO PARKOVIŠTĚ P2 (MSKP 1. Etapa-OD)	150 000
IO 424	VO PARKOVIŠTĚ P3 - BUS, TAXI, MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)	115 600
IO 425	VO PLOCHA MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)	142 000
IO 426	VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. (MSKP 1. Etapa-OD)	54 800
IO 451.2	PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP - energosloupky	36 900
IO 454.3	KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY NN) (MSKP 2. Etapa-OD)	68 000
IO 454.4	KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY SLP) (MSKP 2. Etapa-OD)	500 500
IO 456.3	DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (NN) (MSKP 2. Etapa-OD)	12 600
IO 456.4	DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (SLP) (MSKP 2. Etapa-OD)	115 000
IO 457.1	Přípojky SLP pro závorový systém (MSKP 1.ETAPA)	184 000
IO 457.2	Přípojky SLP pro informační systém (MSKP 1.ETAPA)	123 800
IO 457.3	Přípojky SLP pro zahrazovací sloupky (MSKP 1.ETAPA)	98 500
IO 457.4	Přípojky NN pro informační systém (MSKP 1.ETAPA)	142 000
SO 801.2, 802	Vegetační úpravy MSKP,1 etapa+1.etapa N	315 750

CENOVÁ NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název stavby:

Multifunkční hala v Brně

Ze dne : 16. 01. 2025

Nabídka

Akce: **Multifunkční hala v Brně**

v rozsahu **realizační projektová dokumentace , část Elektro**

Předkladatel nabídky:

SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, Praha 4 , PSČ 140 00, ČR

kontaktní adresa ve věci nabídky:

SITEL, spol. s r. o., Vinohradská 74, Brno , PSČ 618 00, ČR

IČ: 44797320

DIČ: CZ44797320

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Na příkopě 14, Praha 1

Číslo účtu: 892803/0300

Předmět zakázky:

Předmětem nabídky je **zpracování projektové dokumentace pro realizaci specifikovaných objektů v části Elektro, řešených v rámci stavby Multifunkční hala v Brně.**

Předmětem řešení není majetkoprávní a veřejnoprávní projednání vč. jednání se správcí inž. sítí, geodetické zaměření, průzkumy a znalecké posudky.

Nabídková cena:

Nabídková cena celkem bez DPH: **3 280 000,- Kč**

DPH 21% **688 800,- Kč**

Cena celkem (vč. DPH) **3 968 800,- Kč**

Rozděleno po objektech:

předmětné objekty:		cena bez DPH
IO 404	ROZVODY VN - TRASA ZÁKLADNÍ - BVV (KOLEKTOR) (MSKP 1. Etapa-OD)	520 000
IO 404.1	ROZVODY VN - NOVÁ TRAFOSTANICE VN/NN	225 000
IO 407.1	ROZVODY NN - PÁTERNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ STOJANY (MSKP 1. Etapa-OD)	300 000

IO 409	VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA (MSKP 1. Etapa-OD)	180 000
IO 421.2	VO KOMUNIKACE 1. ETAPA (MSKP 1. Etapa-OD)	170 000
IO 421	VO - SO 101, 102 (Smyčka DUSP)	150 000
IO 422	VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD)	125 000
IO 423	VO PARKOVIŠTĚ P2 (MSKP 1. Etapa-OD)	125 000
IO 424	VO PARKOVIŠTĚ P3 - BUS, TAXI, MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)	105 000
IO 425	VO PLOCHA MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)	150 000
IO 426	VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. (MSKP 1. Etapa-OD)	50 000
IO 451.2	PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP - energosloupky	65 000
IO 454.3	KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY NN) (MSKP 2. Etapa-OD)	90 000
IO 454.4	KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY SLP) (MSKP 2. Etapa-OD)	390 000
IO 456.3	DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (NN) (MSKP 2. Etapa-OD)	75 000
IO 456.4	DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (SLP) (MSKP 2. Etapa-OD)	105 000
IO 457.1	Přípojky SLP pro závorový systém (MSKP 1.ETAPA)	160 000
IO 457.2	Přípojky SLP pro informační systém (MSKP 1.ETAPA)	100 000
IO 457.3	Přípojky SLP pro zahrazovací sloupky (MSKP 1.ETAPA)	90 000
IO 457.4	Přípojky NN pro informační systém (MSKP 1.ETAPA)	105 000

Cena celkem bez DPH
3 280 000 Kč
Termíny plnění:

- Termín zahájení: po podpisu Smlouvy o dílo oběma stranami (návrh smlouvy nebyl přiložen)
- Termíny předání budou řešeny dle harmonogramu stavby (harmonogram stavby nebyl přiložen), s podmínkou, že min. doba na zpracování dokumentace je 2 měsíce od předání zadání vč. podkladů nutných pro zpracování předmětu díla, např. specifikace technických požadavků na zařízení a technologie, návrh pozice nově řešených zařízení a technologií, mapové podklady a půdorysy potřebné ke zpracování dokumentace (DWG, DGN apod.)

Platnost nabídky:

Cenová nabídka je platná do 30.4.2025

zpracoval :



**Objednatel:**

HOCHTIEF CZ a. s.

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

Zhotovitel / Projektant:

Technoprojekt, a.s.

Havlíčkovy nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 278 10 054, DIČ: CZ278 10 054

Akce / Stavba:

MKSP Brno

Předmět:

Zpracování zhotovitelské (realizační) dokumentace na vybrané venkovní objekty

Termín plnění:

02/2025 – 07/2025

Celková cena:


10 524 430 Kč bez DPH

V Ostravě dne 24. 01. 2025


Technoprojekt, a.s.

Havlíčkovy nábřeží 2728/38

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava


W www.technoprojekt.czF www.facebook.com/technoprojektcz


Dokument:	Zpracování zhotovitelské (realizační) dokumentace venkovních objektů	
Stavba:	MSKP Brno	
Projektant:	Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábreží 2728/38, 702 00 Ostrava	
Stavební objekt	Název objektu	Cena bez DPH
SO 101a	Komunikace 1 . Etapa	562 000 Kč
SO 103b	Plocha P2	1 006 130 Kč
SO 104	Parkoviště P3 - BUS, TAXI, MSKP	362 000 Kč
SO 105	Plocha MSKP	1 235 000 Kč
SO 204	Zed' hlavní	627 000 Kč
SO 205	Schody u mostu	245 600 Kč
SO 206	Zed' u zastávky	72 500 Kč
SO 207	Schody kovové	145 750 Kč
IO 301	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE (SO 101,102 - MZI)	525 000 Kč
IO 324	Dešťová kanalizace - napojení parkoviště hala - bus, taxi	189 200 Kč
IO 331	Odvodnění parkoviště P2 (provizorní)	390 950 Kč
IO 332	Odvodnění parkoviště P3 (VIP)	219 500 Kč
IO 333	ODVODNĚNÍ - PLOCHA MSKP (okolo haly)	612 300 Kč
IO 404	ROZVODY VN - TRASA ZÁKLADNÍ - BVV (KOLEKTOR) (MSKP 1. Etapa-OD)	558 700 Kč
IO 404.1	ROZVODY VN - NOVÁ TRAFOSTANICE VN/NN	275 600 Kč
IO 407.1	ROZVODY NN - PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ STOJANY (MSKP 1. Etapa-OD)	421 350 Kč
IO 409	VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA (MSKP 1. Etapa-OD)	240 000 Kč
IO 421.2	VO KOMUNIKACE 1. ETAPA (MSKP 1. Etapa-OD)	175 000 Kč
IO 421	VO - SO 101, 102 (Smyčka DUSP)	175 000 Kč
IO 422	VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD)	125 600 Kč
IO 423	VO PARKOVIŠTĚ P2 (MSKP 1. Etapa-OD)	165 000 Kč
IO 424	VO PARKOVIŠTĚ P3 - BUS, TAXI, MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)	125 600 Kč
IO 425	VO PLOCHA MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)	165 000 Kč
IO 426	VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. (MSKP 1. Etapa-OD)	112 300 Kč
IO 451.2	PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP - energosloupky	55 350 Kč
IO 454.3	KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY NN) (MSKP 2. Etapa-OD)	65 000 Kč
IO 454.4	KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY SLP) (MSKP 2. Etapa-OD)	535 900 Kč
IO 456.3	DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (NN) (MSKP 2. Etapa-OD)	25 600 Kč
IO 456.4	DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (SLP) (MSKP 2. Etapa-OD)	165 000 Kč
IO 457.1	Přípojky SLP pro závorový systém (MSKP 1.ETAPA)	155 900 Kč
IO 457.2	Přípojky SLP pro informační sytém (MSKP 1.ETAPA)	155 900 Kč
IO 457.3	Přípojky SLP pro zahrazovací sloupky (MSKP 1.ETAPA)	121 600 Kč
IO 457.4	Přípojky NN pro informační sytém (MSKP 1.ETAPA)	155 900 Kč
SO 801.2, 802	Vegetační úpravy MSKP,1 etapa+1.etapa N	356 200 Kč
	Σ	10 524 430 Kč

CENOVÁ NABÍDKA - REVIZE Č.2

Název stavby: 1.STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

Cenová nabídka

- definuje vyčíslení celkové částky na zpracování zhotovitelské dokumentace daného stavebního objektu po zapracování dopadů doplňkových objektů a jiných skutečností vyvstalých v průběhu realizace
- celková projektční částka daného stavebního objektu reflektuje v dílčích případech nutnost zpracování jednostupňové projektové dokumentace

číslo SO	název SO	cena SO	poznámka
SO 101a	Komunikace 1. Etapa	408 850	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
SO 103b	Plocha P2	699 125	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
SO 104	Parkoviště P3 - BUS, TAXI, MSKP	280 075	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
SO 105	Plocha MSKP	880 800	změna celkové koncepce - změna materiálů opakovaně, spádování, odvodnění opakovaně, zahrazovací sloupky + úprava patek
IO 301	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE (SO 101,102 - MZI)	390 320	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 324	Dešťová kanalizace - napojení parkoviště hala - bus, taxi	129 838	změna RN3 dle pokynu investora
IO 331	Odvodnění parkoviště P2 (provizorní)	311 525	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 332	Odvodnění parkoviště P3 (VIP)	375 775	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 333	ODVODNĚNÍ - PLOCHA MSKP (okolo haly)	421 473	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 404	ROZVODY VN - TRASA ZÁKLADNÍ - BVV (KOLEKTOR) (MSKP 1. Etapa-OD)	498 700	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 404.1	ROZVODY VN - NOVÁ TRAFOSTANICE VN/NN	201 500	úprava na požadavek Teplárny Brno - větší počet nabíjecích stanic, jiné vedení kabeláže, část 3 - VP doplnění kabelové trasy VN a trafostanice (nárokováno v rámci doplňkových SO) vícepráce HDPE
IO 407.1	ROZVODY NN - PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ STOJANY (MSKP 1. Etapa-OD)	278 800	úprava na požadavek Teplárny Brno - větší počet nabíjecích stanic, jiné vedení kabeláže
IO 409	VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA (MSKP 1. Etapa-OD)	158 100	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 421.2	VO KOMUNIKACE 1. ETAPA (MSKP 1. Etapa-OD)	141 525	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 421	VO - SO 101, 102 (Smyčka DUSP)	127 925	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 422	VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD)	81 600	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 423	VO PARKOVIŠTĚ P2 (MSKP 1. Etapa-OD)	109 225	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 424	VO PARKOVIŠTĚ P3 - BUS, TAXI, MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)	86 275	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 425	VO PLOCHA MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)	118 575	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 426	VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. (MSKP 1. Etapa-OD)	48 875	úprava pro kamerový systém
IO 451.2	PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP - energosloupky + kamery H1-H6	26 775	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů, datové ovládáno z haly
IO 454.3	KAMEROVÝ SYSTÉM 1. ETAPA (PŘÍPOJKY NN) (MSKP 2. Etapa-OD)	53 975	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 454.2	Kamerový systém MKDS a Hala -přípojky SLP	374 000	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 456.3	Dopravní telematika-přípojky NN (Jsou tam i depozit Box)	164 900	změna koncepce navádění na parkoviště, NN pro infopanely, depozit boxy, závorový systém a rozvaděče SLP
IO 456.4	Dopravní telematika - přípojky SLP (proměnné dopr. Značení)	89 250	změna koncepce navádění na parkoviště
IO 456.5	Přípojky SLP pro závorový systém (MSKP 1.ETAPA)	134 300	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 456.6	Přípojky SLP pro informační systém (MSKP 1.ETAPA)	93 500	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
IO 456.7	Přípojky SLP pro zahrazovací sloupky (MSKP 1.ETAPA)	76 500	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
SO 801.2, 802	REKULIVACE A VEGETAČNÍ ÚPRAVY DPMB - (prostor za plotem 30 ks stromy areál DPMB), VEGETAČNÍ ÚPRAVY - MSKP 1. ETAPA	238 425	vyvolaná úprava vlivem Studie doplňkových objektů
Celková částka bez DPH		7 000 505	