

Změnový list číslo		110
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně	
Číslo akce SMVS:	-	
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.	
Zastoupen:	Objednatелеm	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
TDI:	-	
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Doplnění dveří v 1.NP		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 101 Hala, ASŘ		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace 1 neuvažuje s dveřmi do místnosti 1.R5.002 v 1.NP.		
Nové řešení :		
Doplnění dveří v 1.NP, v místnosti 1.R5.002.		
Zdůvodnění změny :		
Změna byla vyvolána podnětem Objednatelů během výstavby a projekce a projednávání RPD. Původní řešení neuvažuje s dveřmi do místnosti 1.R5.002 v 1.NP, což se ukázalo jako překážka pro budoucí využití této místnosti (mj. pro akreditace pro média). S ohledem na výše uvedené a charakter řešení změny, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která je nezbytná pro budoucí provoz řešené části Díla, je tato změna zařazena jako nepředvídaná dle § 222 odst. 6 ZZZV.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
S dopadem na výkresovou dokumentaci.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :		
Záznam o změně je uveden v CDE v kontrole 859 správcem stavby.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín		
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla		
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 110		
Přílohy:		
1. Rozpočet změny		
2. PD Změny		
3. CN Projekt		
4. Kalkulace		
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZZV (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZZV (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZZV (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZZV (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZZV (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZZV (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZZV (Kč bez DPH):		150 252,22 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZZV (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):		150 252,22 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		150 252,22 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		181 805,19 Kč
Za zhotovitele:		Za zhotovitele:

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 7 - Dodatek č. 7
Soupis: ZL 110 - Doplnění dveří v 1NP


Místo: Datum: 05.06.2025
Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: APLUS, a.s.
HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 150 252,22

D		D3	Elektronická kontrola vstupu - EKV			45 543,00		
1	M	1408035R	Modul pro 2 čtečky	ks	1,000	16 499,00	16 499,00	SOD
VV		D.1.4.08						
VV		1			1,000			
2	M	1408039R	Čtečka karet	ks	2,000	4 993,00	9 986,00	SOD
VV		D.1.4.08						
VV		2			2,000			
3	M	1408040R	Koordinace s dodavatelem dveří, vrat	ks	1,000	1 044,00	1 044,00	SOD
VV		D.1.4.08						
VV		1			1,000			
4	M	1408058R	Programování systému	hod	1,000	604,00	604,00	SOD
5	K	742320011	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí	kus	1,000	3 460,00	3 460,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742320011						
6	M	54978015	zámek elektromechanický samozamykací reverzní elektrické ovládání obou klik	kus	1,000	7 740,00	7 740,00	CS ÚRS 2025 01
7	M	1408047R	Instalační kabel FTP cat. 5e, LSOH, B2ca-s1,d1,a1	m	45,000	34,00	1 530,00	SOD
VV		D.1.4.08						
VV		45			45,000			
8	M	1408048R	Kabel bezhalogenový 2x2,5, B2cas1d0	m	32,000	61,00	1 952,00	SOD
VV		D.1.4.08						
VV		32			32,000			
9	M	1408049R	Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 25mm	m	16,000	124,00	1 984,00	SOD
VV		D.1.4.08						
VV		16			16,000			
10	M	1408050R	Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm	m	2,000	70,00	140,00	SOD
VV		D.1.4.08						
VV		2			2,000			
11	M	1408059R	Oživení systému	hod	1,000	604,00	604,00	SOD
VV		D.1.4.08						
VV		1			1,000			
D		D14	Ostatní			2 490,50		
12	K	1407465R	Stavební přípojení, zednické zapravení a koordinace s ostatními profesemi	hod	6,000	385,00	2 310,00	SOD
13	K	1407477R	Přesun hmot	tun	0,100	1 805,00	180,50	SOD
D		D20	Projekční práce			2 079,00		
14	K	220890084R00 5	Účast projektanta na stavbě	hod	3,000	693,00	2 079,00	SOD
D		HSV	Práce a dodávky HSV			1 219,00		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			1 219,00		
15	K	P/007	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 990 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 750 mm.	kus	1,000	1 219,00	1 219,00	SOD
VV		D.1.1-3						
VV		1			1,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV			75 240,72		
D		766	Konstrukce truhlářské			75 240,72		
16	K	D.S/S800/2050/O C	Dveře 1křídle rozměru 800/2050mm, EI 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB vč. doplňků - D+M	ks	1,000	75 113,62	75 113,62	Cena určena z j.c. pol dle SOD
VV		Vlastní kalkulace						
VV		1			1,000			
17	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,050	1 436,00	71,80	SOD
VV		D.1.1-3						
VV		0,05			0,050			
18	K	998766193	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,050	1 106,00	55,30	SOD
VV		D.1.1-3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,05		0,050			
	D	OST	Ostatní				23 680,00	
19	K	AD.001.RS02N	Projekční práce architektonicko-stavební, koordinace	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	CN + 15%
	VV		CN+15%					
	VV		1		1,000			
20	K	HZS11602R	Zpracování a příprava změny, zpracování variant řešení, technického řešení, ověření proveditelnosti, konzultace se specialisty, vytváření rozpočtů, koordinace	h	15,000	812,00	12 180,00	SOD/dodatek
	VV		1x technik/přípravář/stavbyvedoucí (počet osob*dny*hodiny)					
	VV		1*1*8		8,000			
	VV		1*1*7		7,000			
	VV		Součet		15,000			



ZMĚNOVÝ LIST Č. XX
ZMĚNA Č.XX DOPLNĚNÍ DVEŘÍ V 1.NP

± 0,000 = 207,800 m.n.m. Bpv
název stavby

**MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ PAVILON**

SCHÉMA 1NP

Formát **2 x A4**

číslo části

D.1.2.


číslo výkresu

datum

12/2024

měřítko výkresu

1:550





Společnost Arch.Design a A PLUS

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

A PLUS a.s., Česká 154/12, 602 00 Brno

Cenová nabídka

HOCHTIEF CZ A.S.

Plzeňská 16/3217

150 00 Praha 5

dne 3. 6. 2025


vyřizuje

Cenová nabídka projekčních prací ke změnovému listu č. 110

Doplnění dveří v 1.NP

Projekční práce	Cena:
Architektonicko-stavební část Prostorové koordinace	10.000 Kč

S pozdravem



Kalkulace - dveře

Příloha č. 4
k ZL č. 110

Smluvní vzorové položky pro interní kalkulaci:

D.S/S179	Dveře 2křídle rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	1,000	118 839,00	118 839,00
D.S/S174	Dveře 2křídle rozměru 1800/3000mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 718, vč. doplňků - D+M	ks	1,000	120 066,00	120 066,00
D.S/S208	Dveře 1křídle rozměru 800/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M	ks	1,000	62 716,00	62 716,00
D.S/S257	Dveře 1křídle rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	1,000	61 603,00	61 603,00

Kalkulace

Pol.:		Dveřní křídla		Plocha (m2)	j.c.	Zárubně	j.c.	Požární odolnost	j.c.	SET / kování / elektro	j.c.	Kontrolní součet	Cena
D.S/S179	2křídle 1600/2200mm	3,52	52 380,95	OB/OC	10 000,00	EW 90 DP1-C	26 200,00	SET 723	30 258,05	118 839,00	118 839,00		
D.S/S174	2křídle 1800/3000mm	5,4	80 357,14	OB/OC	11 000,00	EW 60 DP1-C	9 200,00	SET 718	19 508,86	120 066,00	120 066,00		
D.S/S208	1křídle 800/2200mm	1,76	26 190,48	OB/OC	5 000,00	EW 45 DP1-C	6 950,00	SET 722	24 575,52	62 716,00	62 716,00		
D.S/S257	1křídle 900/2200mm	1,98	29 464,29	OB/OC	6 000,00	EW 45 DP1-C	9 200,00	SET 709	16 938,71	61 603,00	61 603,00		

Dveře :
Cena na m2 14 880,95

Příplatek za odolnost:		Zárubně		Kování	
		800/2200,	5 000,00	SET 723	30 258,05
		800/2050		SET 718	19 508,86
Příplatek za EI /EW 30	4 700,00	900/2200	6 000,00	SET 722	24 575,52
Příplatek EI / EW 45	6 950,00	1400/2040	9 000,00	SET 709	16 938,71
Příplatek za EI /EW 60	9 200,00	1600/2200	10 000,00		
Příplatek za EI /EW 90	26 200,00	1800/3000	11 000,00		

Nové dveře:

ZL č. 110						
Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotk. Cena	Cena celkem	
D.S/S800/2050/O C	Dveře 1křídle rozměru 800/2050mm, EI 90 DP1 - C, SET 718 vč. Zárubně OB vč. doplňků - D+M	ks	1	75 113,62	75 113,62	