

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby

„Výstavba PZS v km 0,114 (P3062) na spojovací koleji č. 90
Liberec – Liberec dolní nádraží“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Provozní jednotka: Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa: ePodatelnaasz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-4370/2024**

číslo jednací: 14393/2024-SŽ-SSZ-OVZ

ISPROFOND: 3273514800/5513540002

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

název: NTD s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Jateční 192/32, PSČ 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 47785306 DIČ: CZ47785306

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka oddíl C, vložka 4227

zastoupená **Ing. Jiřím Longinem, jednatelem**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

NTD s.r.o., Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ludek.slejska@ntd.cz

číslo smlouvy: **D 14-24-P-N**

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.08.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby **„Výstavba PZS v km 0,114 (P3062) na spojovací koleji č. 90 Liberec – Liberec dolní nádraží“** s účinností Smlouvy ke dni 13.08.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 odst. 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapy prací č. 2 a č. 3 se posouvají každá o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Potřeba úpravy termínů vyplynula v průběhu projednávání konceptu dokumentace pro povolení záměru vzhledem ke koordinaci s dalšími akcemi a mezi jednotlivými správami výkonné jednotky Správy železnic.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.2 Smlouvy.

Předmět Dodatku

1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 - Lhůty k provedení díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dokumentace pro povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD (9 měsíců od nabytí účinnosti SOD)	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD (12 měsíců od nabytí účinnosti SOD)	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad do 6/2026	Dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



31.07.2025 09:30

Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem



Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.28
07:34:49 +02'00'

.....

Ing. Jiří Longin
Jednatel NTD s.r.o.