

DODATEK Č. 2 K SMLouvě O Dílo CES 66/25/OLCE

Číslo zhotovitele: SCS_2025_00004

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.01.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ 05175917
DIČ: CZ 05175917
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 2 se mění

Čl. IV Cena za dílo

4.1. Cena dle SOD	1 000 282,63 Kč
DODATEK č.2	190 314 ,66 Kč
Cena celkem, vč. Dodatku č.2	1 190 597,29 Kč

Odůvodnění: viz příloha – změnový list č. 2

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:


1. Změnový list č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:



Severočeská vodárenská společnost a.s.
.....415.50...Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne 22.-07-2025

Zhotovitel:



Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : 02/2025	
Zhotovitel: Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 08.07.2025	
Název akce: MO004016 Braňany, ČOV Braňany odvětrání objektu hrubého předčištění					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	Osobně ANO	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ROZPOČET Kód: 12044/4			
na jinou část smlouvy:		Čl. 4.1 Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny:					
Stavební práce, které jsou předmětem této změny, nebyly v době zpracování PD známy:					
- oprava omítek po demontáži stropu - doplnění obložení Cetris deskami na původním odkrytém štítu - demontáž strojních česlí v objektu HP - demontáž elektroinstalace v nových prostupech, její zpětná montáž včetně doplnění a výměny kabelových žlabů - doplnění chybějících nerezových rámečků ke kompozitním roštům - oprava podlahy v prostoru vybouraných vrat					
Nejedná se o termínový dodatek:					
termínu dokončení díla je dle SoD a Dodatku č.1 do 31.08.2025					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) ANO
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
méněpráce vícepráce Celkem 0,00 Kč + 190 314,66 Kč + 190 314,66 Kč + DPH 39 966,08 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
SoD 1 000 282,63 Kč			Nejedná se o termínový dodatek:		
ZMĚNA č. 01/2025 0,00 Kč			termínu dokončení díla je dle		
ZMĚNA č. 02/2025 190 314,66 Kč			SoD a Dodatku č.1 do 31.08.2025		
změna ceny díla 1 190 597,29 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 190 314,66 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 190 314,99 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla, který dle SoD a Dodatku č.1 je do 31.08.2025 .					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **6 (rozpočet 6 stran)**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.



Podpis ..



Datum

08.07.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Stavební práce byly oceněny položkovým rozpočtem a stanovená cena je přiměřená. K ocenění změn byly použity jednotkové ceny dle uzavřené smlouvy o dílo.

U položek, které nejsou použity ve smlouvě o dílo, byly použity jednotkové ceny dle platného ceníku URS.

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Stavební práce, které jsou předmětem této změny, nebyly v době zpracování PD známy a to z důvodu zakrytí jinou konstrukcí, což bylo možné upřesnit a jasně specifikovat až při realizaci stavby.

Všechny změny, které jsou předmětem tohoto změnového listu byly projednány na kontrolních dnech č.1, č.2 a č.3 stavby a byly odsouhlaseny stavebníkem.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje **+19,03 %** z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí **190 314,66 Kč** bez DPH, tj. **+19,03 %** z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Nejedná se o termínový dodatek:

termínu dokončení díla je dle SoD a Dodatku č.1 do **31.08.2025**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

bez AD

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 9. 7. 2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 9. 7. 2025

Datum 14. 7. 2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.