

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

(dále též jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Sídlo: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 25818
Zastoupený: Ing. Vítém Rybákem, jednatelem
IČ: 253 25 680
DIČ: CZ25325680
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

Společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- Mezi Smluvními stranami byla dne 28. 3. 2024 uzavřena smlouva o dílo a 13. 2. 2025 dodatek č.1, předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo (projekční práce) s názvem „**VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí**“ - **PD**, číslo smlouvy objednatele 655/2024-SML, 655/2024-SML-D1 (dále též „Smlouva“ a „Dodatek č. 2“).
- V průběhu provádění projekčních prací byly zjištěny následující skutečnosti odlišné od zadání rozsahu stavby, které bylo podkladem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na uvedené projekční práce.
V rámci vyjadřovací činnosti bylo vyžádáno dotčeným orgánem Kanceláří architekta města Brna jiné technické řešení, než bylo po celou dobu projekčních prací uvažováno. Nové technické řešení v podobě sdílené zóny, které musí objednatel akceptovat z důvodu dosažení stavebního povolení této stavby, vyžaduje časově i obsahově náročnější projektovou dokumentaci.

3. Vzhledem k uvedené skutečnosti není možné realizovat projekt v rozsahu dle původního zadání rozsahu stavby. Bude se jednat o novou projektovou dokumentaci představující vícepráce ve výši 20 000 Kč bez DPH a vyžadující prodloužení termínů pro provádění Díla.
4. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy a nově zní takto:

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Původní znění:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

<i>termín podání kompletní žádosti o vydání příslušného povolení stavby (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)</i>	<i>do 30. 4. 2025</i>
<i>termín dokončení a předání dokumentace DPS</i>	<i>do 30. 5. 2025</i>

Nové znění:

<i>termín podání kompletní žádosti o vydání příslušného povolení stavby (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)</i>	<i>do 31. 7. 2025</i>
<i>termín dokončení a předání dokumentace DPS</i>	<i>do 30. 9. 2025</i>

5. Na základě výše uvedeného se dále mění ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy a nově zní takto:

IV. Cena Díla

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, a to ve výši:

<i>DPS</i>	<i>248 000,00 Kč</i>
<i>CELKEM (cena Díla)</i>	<i>622 000,00 Kč</i>

Změna:

<i>cena víceprací bez DPH</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
-------------------------------	---------------------

Nové znění, cena včetně víceprací:

<i>DPS</i>	<i>268 000,00 Kč</i>
<i>CELKEM (cena Díla)</i>	<i>642 000,00 Kč</i>

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá Dodatek č. 2 uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou Smluvní strany srozuměny s tím, že Objednatel tento Dodatek č.2 uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jednom vyhotovení s platností originálu s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu Smlouvy ve znění Dodatku č. 2, a která si Smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto dodatku.

V Brně dne: 1.8.2025

Ve Brně dne: 30.7.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fina
generální ředitel
Dr. Ing. Antonín Tůma
zástupce generálního ředitele

.....
RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol s r.o.
Ing. Vít Rybák
jednatel