



Statutární město Zlín

se sídlem
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
Michal Čížek, náměstek primátora



S00JP01HPOD2

Odpovědný útvar:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Odbor dopravy
00283924
CZ00283924

(dále jen „objednatel“)

a

KKS, spol. s r.o.

se sídlem
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
- kontaktní telefon:
- kontaktní e-mail:

Příluky 386, 760 01 Zlín
Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem
Ing. Radomír Kocman

IČO:
DIČ:

42340802
CZ42340802

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 1403990349/0800
Stavbyvedoucí: Ing. Josef Plášek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400240920/1
číslo smlouvy zhotovitele: 24-2024
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00008448

1. Preambule

1.1. Dne 17. 6. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na stavební práce, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám“. Rozhodnutí o stanovení přechodné úpravy provozu bylo platné ke dni 4. 8. 2024, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání bylo platné až ke dni 7. 8. 2024. Přípravné práce byly zahájeny z důvodu absence těchto rozhodnutí ke dni 5. 8. 2024, tak aby byly splněny podmínky smlouvy, což je však **o 21 dní později**, než byl předpoklad zahájení ve smlouvě o dílo a o tuto lhůtu lze také, na základě čl. 3 odst. 3.2. uzavřené smlouvy, úměrně prodloužit termín ukončení.
Z důvodů nevhodných klimatických podmínek také **nebylo možné v některých dnech realizovat stavební práce celkem 42 dní**, (lze ověřit ve zprávě ČHMU a zápisech ve stavebním deníku). Celkem nebylo možné realizovat dílo z těchto objektivních důvodů po dobu 63 dní.

Mimo výše uvedeného je nutné zohlednit vliv zahájení přípravných prací 06/2025 v rámci plnění jiné veřejné zakázky „Inovace v rozvoji řízení dopravy s využitím prvků C2X, která realizaci pilotní křižovatky zasahuje také do části silnice č.49018/III dotčené stavbou stezky a je nutná koordinace obou



staveb. V rámci C2X je také nutné světelné signalizační zařízení (SSZ) součástí stavby stezky - přechod pro chodce, dodatečně vybavit hardware, software a kabeláží, aby toto SSZ bylo kompatibilní v rámci celého systému. V části silnice dotčené stavbou stezky je pro stavbu C2X stanovena přechodná úprava provozu do 9. 9. 2025. Do doby zrušení stanovení přechodné úpravy provozu pro C2X nelze vydat rozhodnutí na trvalé dopravní značení pro stavbu stezky.

- 1.2. Z výše uvedených důvodů, které zhotovitel nemohl předvídat, není možné plnit původní termíny ze smlouvy o dílo a je nutné prodloužit termín doby plnění – smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu v případě ukončení stavebních prací o 59 dní a v případě kompletního předání díla o 56 dní V souladu s čl. 8. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna Doby ukončení plnění.
- 1.3. V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 3 odst 3.2. a 3.4 Smlouvy, se jedná o nepodstatnou, a tedy povolenou změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu, a to

Článek 3. „Doba a místo plnění“, ruší se bod 3.3. a nahrazuje zněním:

- 3.3. Ukončení provedení díla:
ukončení stavebních prací
(prodlouženo o dobu 59 dní):

do 12. 09. 2025

kompletní předání díla vč. dokumentů pro kolaudaci, vč. legislativy pro uvedení do trvalého provozu, vč. trvalého dopravního značení:
(prodlouženo o dobu 56 dní):

do 10. 10. 2025

3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení veřejné zakázky:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: dne 5. 2. 2024, č. usn. 33/3R/2024

Schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: dne 20. 5. 2024, č. usn. 62/10R/2024



Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: dne 6. 1. 2025, č. usn. 13/1R/2025 RO 1/2025, T27


Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: dne 7.7.2025. č. usn. 81/13R/2025


Ve Zlíně dne



Michal Čížek
náměstek primátora
statutární město Zlín

objednatel

Ve Zlíně dne



Ing. Radomír Kocman
jednatel
KKS, spol. s r.o.

zhotovitel

