

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo číslo 2025-0317

Generální oprava elektroinstalace ve společných prostorách BD na ul. Čs. armády 1054 v Bohumíně.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	město Bohumín
	Masarykova 158
	735 81 B O H U M Í N
zastoupen:	Ing. Lumír Macura - starosta města
Zástupce pověřen k jednání ve věcech:	
a) smluvních :	Ing. Lumír Macura - starosta města
b) technických :	Ing. Kateřina Pálková – vedoucí odboru správy domů
	Zdeněk Kolařík - referent investiční výstavby
IČ :	00297569
DIČ :	CZ00297569
Bankovní spojení :	Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu :	1721638359/0800
Tel.:	596 092 264
E-mail:	kolarik.zdenek@mubo.cz

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:	EUTEL SERVIS s.r.o.
Sídlo:	739 11 Janovice 360
Zástupce pověřen k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Radim Janáček
b) technických:	Radim Janáček
IČ: 25395726	
DIČ: CZ25395726	
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	268421121/300
Tel./fax :	558628628
E-mail:	radin.janacek@eutelservis.cz ; obchod@eutelservis.cz

Na základě dohody obou smluvních stran a usnesení rady města ze dne 14. 07.2025 se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2025-0317 ze dne 14. 04. 2025 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla a cena díla:

V průběhu provádění prací se vyskytly nepředpokladatelné vícepráce popsané ve změnovém listě č. 1, ze dne 30. 06. 2025 a popisuje vzniklé rozdíly oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

Méněpráce:

Oproti projektové dokumentaci se mění způsob vodorovného uložení přívodů k jednotlivým bytům na jednotlivých patrech domu. Byl proveden odpočet nových, dříve nainstalovaných svítidel s pohybovým čidlem ve společných prostorách domu, které byly demontovány, vyčištěny, zkontrolována jejich funkčnost a instalovány do nových pozic ve společných prostorách domu.

Vícepráce:

V průběhu stavby došlo k několika změnám oproti projektové dokumentaci pro bytový dům 1054. Vedení po společných prostorách mezi byty nebylo prováděno v elektroinstalačních lištách, jak uváděl projekt, ale v SDK záklopech v ose chodby. V panelových přícháčkách se prováděly průrazy zdířem nejen pro silnoproudé vedení k jednotlivým bytům, ale navíc průrazy pro poskytovatele telekomunikačních služeb. Do SDK záklopů byly instalovány plastové dvířka, aby poskytovatelé telekomunikačních služeb tyto záklopy používali pro vedení svých sítí z centrálního svislého kolektoru k jednotlivým bytům a neplnily prostor chodeb chaoticky instalovanými lištami se svým vedením. Původní rozvaděče společných prostor a nouzového osvětlení na jednotlivých patrech domu byly odstrojeny, a uvolnění pro využití poskytovateli telekomunikačních služeb, včetně natření vnějších dvířek. Elektroinstalační lišty v únikové zóně schodiště byly nahrazeny lištami bezhalogenovými. Původní nevyhovující vedení zvonků v jednotlivých patrech domu bylo nahrazeno novým vedením včetně nových zvonkových tlačítek ve výtahových chodbách domu. Došlo k novému propojení výtahové strojovny v 13. NP, které rovněž nebylo zahrnuté v původním projektu. Byl instalován nový zž vodič, CYA6 pro pospojování bytů, které také nebylo součástí projektu. V místnostech s kójemi na jednotlivých patrech došlo k změně vedení a doplnění novými vypínači. Rozvodná skříň společných prostor byla přemístěna ze zaplavovaných sklepních prostor do chodby v přízemí domu.

Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1 následovně:

	Cena bez DPH v Kč
cena díla dle SOD	1 995 736,73
méněpráce	-161 614,00
vícepráce	474 572,68
cena díla dle SOD a dodatku číslo 1	2 308 695,41

Mění se doba plnění díla:

V odstavci VI. Doba a místo plnění veřejné zakázky, bod 6.1 se termín provádění díla je 60 dní. Prodlužuje se na 80 kalendářních dnů. Termín je prodloužen z důvodu opětovného vstupu do jednotlivých bytů z důvodu výměny propojení bytových zvonků a přípravy v SDK záklopu pro poskytovatele telekomunikačních služeb a odstrojování RS v jednotlivých patrech.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně 21. 07. 2025



za objednatele:
Ing. Lumír Macura
starosta města

V Ostravě 17. 7. 2025

EUTEL SERVIS s.r.o.
739 11 Janovice 360
IČ: 25395726, DIČ: CZ25395726
tel.: 608 722 000

za zhotovitele:.....

