

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Nádražní – U Královské louky (A1), Praha 5, č. akce 2950193	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6100/084 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25. 7. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Soupis prací
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Vyjádření AD

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel
3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Oprava povrchového odvodnění ulice Strakonická

Popis změny:

V průběhu stavby, po deštích, bylo zjištěno špatné spádování ul. Strakonické podél nově osazovaných obrubníků cyklostezky. To vede k tvorbě louží podél cyklostezky z důvodu neodvodnění přilehlé komunikace. Neodstranění této závady by mělo vliv na používání cyklostezky.

Proto byl vyfrézován dotčený pruh komunikace a po výškové rektifikaci uliční vpusti byl znovu obnoven, vč. obnovy VDZ.

Tím došlo k navýšení stávajících položek č. 103, 105, 106, 131, 132, 135, 333, 735, 952, 954 a vzniku nové položky č. 336.

Zdůvodnění:

Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat, a to proto, že zadávací dokumentace zadávací dokumentace řešila pouze prostor cyklostezky po hranu chodníkové obruby a svým rozsahem nezasahovala do prostoru vozovky. Z tohoto důvodu nebylo možné postihnout v zadání závady na přilehlé komunikaci, tyto závady byly zjištěny až při realizaci stavby.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Jedná se o změny, které zadavatel jednající s náležitou Uvedené změny nemohl Zadavatel s náležitou péčí v dostatečné míře předvídat. Cenový nárůst související se změnami podle odst. 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Je tedy splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	240 913,20	240 913,20

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy
určený v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec

jméno

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

Technický dozor Investora

jméno


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změno
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné


Objednatel (člen představenstva
TSK hl. m. Prahy)

jméno


Zhotovitel


jméno











Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Nádražní – U Královské louky (A1), Praha 5, č. akce 2950193	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6100/084 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25. 7. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Soupis prací
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Vyjádření AD

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel
3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Uvedené změny nemohl Zadavatel s náležitou péčí v dostatečné míře předvídat. Cenový nárůst související se změnami podle odst. 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Je tedy splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb.

Odstranění náletových dřevin podél ulice Strakonická

Popis změny:

V době mezi zpracováním zadávací dokumentace a vlastním zahájením stavebních prací vzrostly náletové dřeviny v místě vyprojektované cyklostezky. Před zahájením stavebních prací je nutné tyto dřeviny odstranit v takovém rozsahu, aby nebránily ani následnému provozu na budované cyklostezce.

Tím došlo k navýšení stávající položky č. 991.

Zdůvodnění:

Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat, a to proto, že došlo k časovému odstupu zpracování zadávací dokumentace a vlastního zahájení stavebních prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	197 426,25	197 426,25

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy
určený v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec jméno


Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno


Technický dozor Investora jméno


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změ
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušn


Objednatel (člen představenstva
TSK hl. m. Prahy) jméno

Zhotovitel jméno





















Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Nádražní – U Královské louky (A1), Praha 5, č. akce 2950193	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6100/084 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25. 7. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Soupis prací
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Vyjádření AD

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel
3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna skladby cyklostezky v km 0,925 – 0,990

Popis změny:

Z důvodů nevyhovujícího stavu podloží (pokleslý svah) u plotů a rozvaděče ve staničení km 0,925 – 0,990, je nezbytné změnit skladbu chodníku/cyklostezky. Z důvodu vyloučení dalšího poklesu konstrukce cyklostezky, se tomu to stavu zamezí vytvořením tuhé vyrovnávací vrstvy z SC tl. 28 cm v místě pokleslého svahu.

Tím dojde k navýšení stávajících položek č. 615, 616 a vzniku nové položky č. 137 a snížení stávající položky č. 105.

Zdůvodnění:

Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat, a to proto, že k projevu poruchy došlo v době časového odstupu zpracování zadávací dokumentace a vlastního zahájení stavebních prací.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Jedná se o změny, které zadavatel jednající s náležitou Uvedené změny nemohl Zadavatel s náležitou péčí v dostatečné míře předvídat. Cenový nárůst související se změnami podle odst. 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Je tedy splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-93 275,00	217 317,10	124 042,10

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy

určený v rámci organizační struktury

k projednání ZBV – pověřený

zaměstnanec

jméno

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

Technický dozor Investora

jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, k
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnové
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné os


Objednatel (člen představenstva
TSK hl. m. Prahy)

jméno


Zhotovitel

jméno









Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Nádražní – U Královské louky (A1), Praha 5, č. akce 2950193	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6100/084 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25. 7. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Soupis prací
- (d) Fotodokumentace
- (e) Vyjádření TDS
- (f) Vyjádření AD

Paré č.

Příjemce

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Zadavatel |
| 2 | Dodavatel |
| 3 | TDS |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Odstranění zbytků zrušené TT v km 0,3 – 0,4

Popis změny:

Při zahájení zemních prací v úseku stavby km 0,3-0,4 byly objeveny neodstraněné zbytky kolejových polí zrušené TT. Tyto kolejová pole bylo nutné rozebrat a následně vytěžit zahliněné kolejové lože v hloubce 0,35m a následně provést doplnění vzniklého prostoru drceným kamenivem tak aby byly sjednocené vrstvy lože komunikace.

Tím dojde k navýšení stávajících položek č. 311, 312, 605, 606 a 991.

Zdůvodnění:

Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat, a to proto, že se jedná o konstrukce které byly odhaleny v zeleném pásu pokrytém náletovou zelení (dřevinami) až po zahájení zemních prací a jejich odkrytí. Zadávací dokumentace nepředpokládala, že v zájmovém území zbyly neodstraněné kolejové pole z TT rušené v 80. letech při stavbě Strakonické ulice.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Jedná se o změny, které zadavatel jednající s náležitou Uvedené změny nemohl Zadavatel s náležitou péčí v dostatečné míře předvídat. Cenový nárůst související se změnami podle odst. 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Je tedy splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	595 128,00	595 128,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy
určený v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec

jméno

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

Technický dozor Investora

jméno


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, kt
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovér
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné o


Objednatel (člen představenstva
TSK hl. m. Prahy)


jméno


Zhotovitel

jméno













Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Nádražní – U Královské louky (A1), Praha 5, č. akce 2950193	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6100/084 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25. 7. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Soupis prací
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Vyjádření AD

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel
3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Doplnění obrubníků podél pozemku Českých přístavů.

Popis změny:

Z důvodu špatného technického stavu oplocení okolo pozemků ČP, které řešilo již ZBV 3. Bylo nutné oddělit těleso cyklostezky od konstrukcí oplocení, tak aby v budoucnu nedocházelo vlivem zhoršujícího se stavu oplocení k poškození cyklostezky. Zároveň toto ukončení tělesa cyklostezky pomocí obrubníků zlepší odvod povrchových vod z tělesa komunikace do odvodňovacího systému ul, Strakonické.

Tím dojde k navýšení stávajících položek č. 214 a 271.

Zdůvodnění:

Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat, a to proto, že k projevu poruchy došlo v době časového odstupu zpracování zadávací dokumentace a vlastního zahájení stavebních prací a bylo nutno neprodleně reagovat na vzniklou situaci. Tak aby stavební práce mohly plynule pokračovat a nedošlo tak zpoždění dokončení díla.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Jedná se o změny, které zadavatel jednající s náležitou Uvedené změny nemohl Zadavatel s náležitou péčí v dostatečné míře předvídat. Cenový nárůst související se změnami podle odst. 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Je tedy splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	248 330,45	248 330,45

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy
určený v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec

jméno

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

Technický dozor Investora

jméno


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, kterému
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby


Objednatel (člen představenstva
TSK hl. m. Prahy)

jméno


Zhotovitel

jméno









Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Nádražní – U Královské louky (A1), Praha 5, č. akce 2950193

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo
ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

6

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6100/084 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25. 7. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Soupis prací
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Vyjádření AD

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

3

TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Prodloužení DIO.

Popis změny:

Při povolování DIO stavby, bylo z důvodu aktuální dopravní situace v okolí stavby, způsobené souběhem dalších staveb (Dvorecký most, Barrandovský most) povoleno DIO pouze po jednotlivých etapách, a nikoliv v celku, jak předpokládalo zadání stavby. Dále pak také z důvodu vzniku změn během výstavby, došlo k prodloužení doby výstavby na 17 týdnů a nárůstu počtu použitého dopravního značení vč. počtu nájezdů na jeho instalaci.

Tím dojde k navýšení stávající položky č. 991.

Zdůvodnění:

V zadávací dokumentaci je vyhrazeno dopřesnění položek, jedná se o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 ZZVZ, její obsah je jednoznačně vymezen a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny jsou zařazeny podle § 100 ZZVZ – změny vyhrazené. V zadávací dokumentaci je vyhrazeno dopřesnění položek, jedná se o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 ZZVZ, její obsah je jednoznačně vymezen a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	737 541,00	737 541,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy

určený v rámci organizační struktury

k projednání ZBV – pověřený

zaměstnanec

jméno

J. A.

Digitálně podepsal

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

Technický dozor Investora

jméno

In

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby op

Objednatel (člen představenstva
TSK hl. m. Prahy)


jméno


I


Zhotovitel

jméno

I







Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Nádražní – U Královské louky (A1), Praha 5, č. akce 2950193

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo
ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

7

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6100/084 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25. 7. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Soupis prací
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Vyjádření AD
- (f) Nabídka Eltodo – úprava SSZ

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

3

TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úprava SSZ

Popis změny:

Změna vyjadřuje rozdíl mezi původní částkou uvažovanou v zadávacím rozpočtu na základě rámcové smlouvy a skutečností na základě nabídky f. ELTODO která určena správcem zařízení k údržbě SSZ.

Tím dojde k navýšení stávající položky č. R3.

Zdůvodnění:

V zadávací dokumentaci je vyhrazeno dopřesnění položek, jedná se o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 ZZVZ, její obsah je jednoznačně vymezen a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny jsou zařazeny podle § 100 ZZVZ – změny vyhrazené. V zadávací dokumentaci je vyhrazeno dopřesnění položek, jedná se o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 ZZVZ, její obsah je jednoznačně vymezen a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	206 740,00	206 740,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy
určený v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec

jméno

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

Technický dozor Investora

jméno


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, k
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenční
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné os

Objednatel (člen představenstva
TSK hl. m. Prahy)


jméno


Zhotovitel

jméno









PORR A.S.
Dubečská 3238/36
10000 Praha
T 00420 267 226 111
porras@porr.cz
porr.cz

Sídlo Praha
FN 43005560
DIČ: CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN CZ97 5500 0000 0010 9110 7720
BIC RZBCCZPP

[The following text is a dense, continuous block of illegible characters, likely representing a scanned document page. It contains no discernible words or structure.]

Kontakt: 261346968 (zaluda@erodo.cz)

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Nádražní – U Královské louky (A1), Praha 5, č. akce 2950193	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6100/084 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25. 7. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Soupis prací

Paré č.

Příjemce

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Zadavatel |
| 2 | Dodavatel |
| 3 | TDS |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vklad digitálních dat do DTM

Popis změny:

Od 1.7.2024 NSZ (283/2021 sb.) je zavedena „Digitální technická mapa“ DTM a je zrušen požadavek na předání digitálního zaměření na IPR. Proto bylo nutno přepracovat původní data a provést vklad do DTM.

Tím dojde ke vzniku nové položky č. R4.

Zdůvodnění:

Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat, zákonný požadavek vznikl až v průběhu stavby.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Jedná se o změny, které zadavatel jednající s náležitou Uvedené změny nemohl Zadavatel s náležitou péčí v dostatečné míře předvídat. Cenový nárůst související se změnami podle odst. 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Je tedy splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	95 680,00	95 680,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy
určený v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec jméno

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno

Technický dozor Investora jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, k
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnové
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné os

Objednatel (člen představenstva
TSK hl. m. Prahy) jméno

Zhotovitel jméno

