

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-5473/2023

SUBISPROFIN/ISPROFOND: 5213520033 / 3273214901

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost pro Stochov – Nové Strašecí“

Na základě společenské smlouvy k zajištění veřejné zakázky „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“ na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby jsou účastníky společnosti firmy:

EXprojekt s.r.o.

se sídlem Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO: 29285801 DIČ: CZ29285801

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057

zastoupená Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Brno-Štýřice, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

jako Společník 1

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem Legionářská 1085/8, 790 00 Olomouc

IČO: 64610357 DIČ: CZ64610357

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B1217

zastoupená Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

jako Společník 2

číslo smlouvy: **S – 2023 – 210**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.1.2024 uzavřely Smlouvu na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“ ve znění jejich dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 12. 1.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 4 se posouvá na 31.8.2025, dílčí etapa prací č. 5 se posouvá na 31.8.2025 a dílčí etapa prací č. 6 se posouvá na 1 měsíc od vydání stavebního povolení, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je delší projednání technického řešení a prodloužené připomínkové řízení.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se harmonogram plnění smlouvy.** Dochází k posunu termínů 4. dílčí etapy, 5. dílčí etapy a 6. dílčí etapy na základě konsensu smluvních stran o reálné možnosti dokončení projednání technického řešení stavby a připomínkového řízení. Změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.
- 2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 5) – Harmonogram plnění

Za Objednatele:

V Praze

 
04.08.2025 09:44
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Brně

 
Datum: 2025.07.29 14:45:16
+02:00

Ing. Ondřej Čech
jednatel
EXprojekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY) – HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Schválený inženýrskogeologický průzkum	Předávací protokol (pro část díla)
2. Dílčí etapa	Do 30. 11. 2024	Předložení technického řešení DSP k připomínkám	Předávací protokol (pro část díla)
3a. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami, Podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol (pro část díla) Kopie žádosti potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3b. Dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro část díla)
4. Dílčí etapa	do 31.8.2025	Čistopis DSP + PDPS se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol (pro část díla)
5. Dílčí etapa	do 31.8.2025	Definitivní předání DSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol (pro část díla)
6. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání stavebního povolení	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci předané Objednateli Protokol o provedení díla
7. Dílčí etapa	V průběhu realizace stavby (předpoklad 2025 – 2027)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení díla	Předpoklad 31.12.2027		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)