

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: V/1023/2024/DC
číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/CA/2024/017/CANI
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Dubí 3, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí
IČO: 00080837
DIČ: CZ00080837
zastoupena: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace
za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]
za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**smluvní strana**“)

a

STRABAG SIS a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5
zastoupena: [REDACTED]

Korespondenční adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5
IČO: 45359041
DIČ: CZ45359041
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 801200379/0800
Pověřená osoba k jednání: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**smluvní strana**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 08. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků v rozsahu opravy živičného povrchu silnice s názvem „**Oprava živičného povrchu silnice č. III/2662 Království – Jiříkov**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany se z důvodu úpravy rozsahu prací dohodly na změně Článku III. Cena díla a po zvýšení ceny díla o vícepráce a snížení ceny o méněpráce byla celková částka snížena o **903 943,51 Kč bez DPH**.

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Článek III. Cena díla, odst. III. 1 nově zní:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	10 072 154,45 Kč
DPH ve výši 21 %	2 115 152,43 Kč
Cena včetně DPH	12 187 306,88 Kč

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v smlouvě. DPH bude vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních zákonných ustanovení.

2. Změnový list č. 1 se stává součástí Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo a jakýkoli odkaz na Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo je třeba chápat jako odkaz na tyto dokumenty jako celek.

III. Rekapitulace ceny

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH:	10 976 097,96 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH:	- 903 943,51 Kč
Celková cena díla (Smlouva + Dodatek č. 1) bez DPH:	10 072 154,45 Kč
DPH (21 %)	2 115 152,43 Kč
Cena celkem včetně DPH:	12 187 306,88 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Za Objednatele:
V Dubí datum dle elektron. Podpisu

Za Zhotovitele:
V Dubí datum dle elektron. Podpisu

.....
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace


(na základě plné moci)

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-CANI - Oprava živичného povrchu silnice č. III/2662 Království - Jiřikov



Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ
1.		1. Dodatek	
1..3.	3	Frézování povrchu tl. do 50 mm s odvozem odfrézovaného materiálu včetně očištění frézovaného povrchu samosběrem [4 892*6,150*0,05]	m3
1..4.	4	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 (+) (50/70) v tl. do 50 mm [4 892*6,150]	m2
1..5.	11	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2 [4 892*6,150]	m2
1..6.	12	Přetření styčných spár emulzí s podrcením [70+4 892]	m
1..7.	13	Výšková úprava vpustí a šachet	ks
1..8.	14	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks
1..10.	18	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou včetně předznačení - PODSTŘIK	m
1..11.	19	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - plastem strukturálním	m
1..12.	22	Vodící čára v šíři 125mm provedeno barvou včetně předznačení - PODSTŘIK [4 892+4 892]	m
1..13.	23	Vodící čára v šíři 125mm provedeno - plastem strukturálním [4 892+4 892]	m
1.	Celkem	1. Dodatek	
Projekt: 856-CANI	Celkem	Oprava živичného povrchu silnice č. III/2662 Království - Jiřikov	

PLNÁ MOC

STRABAG SIS a.s.

IČO: 45359041

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

zastoupená: Ing. Martinem Bašárem, předsedou představenstva

Ing. Karlem Klofáčem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou [redacted] (dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne **25 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně;

- **TBL společně s KBL**

nebo

- **TBL nebo KBL společně s příslušným TGL nebo BR-OTÚ.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2025.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG SIS a.s.

Ing. Martin Bašár
předseda představenstva

Ing. Karel Klofáč
člen představenstva

NÁVRH ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2662 Království - Jiříkov SOD č. 856/TB/CA/2024/017/CANI	Číslo změny: 1.
Registrační číslo:	Datum: 20.6.2025
Návrh změny navazuje na: Jednání z kontrolního dne a na vyplynutí situace z průběhu stavby.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací : (stručný popis změny) Doměrky dle skutečného provedení. <u>Soupis přípočtů po oddílech :</u> 0,00 bez DPH - viz příloha <u>Soupis odpočtů po oddílech :</u> - 903 943,51 Kč bez DPH - viz příloha viz příloha: Zdůvodnění změny Položkový rozpočet k změnovému listu č. 1	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	
zkrácení lhůty o	
Za zhotovitele: Lukáš Hříbal	
Za objednatele: Aleš Kocián	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2662 Království - Jiříkov SOD č. 856/TB/CA/2024/017/CANI			Číslo změny: 1.	
Registrační číslo:			Datum: 20.6.2025	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> 0,00 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> - Rozdíl				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: DPH) Cena díla vč. ZML.č. DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o		užení lhůty	0 kalendářních dní	
snížení ceny o	9	ení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně		vá lhůta ěně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolán			☐	
		chybou v dokumentaci zakázky	☐	
		zjištěnou skutečností	☒	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé				

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2662 Království – Jiříkov

SoD objednatele číslo: V/1023/2024/DC

SoD zhotovitele číslo: 856/TB/CA/2024/017/CANI

Změna rozsahu opravy vyvolaná skutečným zaměřením opravovaného úseku geodetem a menší rozsah poruch v podloží nutných k vyrovnání živičného povrchu upřesněných po odfrézování plochy úseku.

Odůvodnění změny - odpočet:

Důvodem je menší rozsah celkové plochy komunikace než předpokládal rozpočet a geodetické zaměření opravovaného úseku.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.