

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-5124/2023**

ISPROFOND: 5113720005

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost Masarykovo nádraží“

STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1382/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

STRABAG s.r.o. – Společník 2

se sídlem: Mlýnské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 17317282, DIČ: SK2020316298

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě III, sp. značka Sro 991/B

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, jednatelem

Ing. Lubošem Tomáškem, jednatelem

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **1-01-23-012-DAAG**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19.12.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace a dostavba ZST Masarykovo nádraží“, s účinností Smlouvy ke dni 19.12.2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 5 (dále též jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla z důvodu schválení změnových listů č. 3, č. 9, č. 12, č. 15 a č. 36 (dále jen jako „**ZL**“).

U **ZL č. 3** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“). Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] **Kč bez DPH** (0,72% původní hodnoty závazku).

U **ZL č. 9** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 6** ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] **Kč bez DPH** (0,73% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDACTED] **Kč bez DPH** (0,02% původní hodnoty závazku).

U **ZL č. 12** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4** ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] **Kč bez DPH** (0,06% původní hodnoty závazku).

U **ZL č. 15** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5** ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] **Kč bez DPH** (0,01% původní hodnoty závazku).

U **ZL č. 36** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 3** ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] **Kč** (1,53% původní hodnoty závazku), a méněpráce v celkové výši [REDACTED] **Kč** (1,53% původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky, které je platná ke dni podpisu Dodatku č. 5.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 18 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5124/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-23-012-DAAG, uzavřené dne 19.12.2023 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL3, ZL9, ZL12, ZL15 a ZL36 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3

[REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 9

[REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 9

[REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12

[REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15

[REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 36

[REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 36

[REDACTED]

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

3 389 439 768,48 Kč bez DPH

Cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činila

3 412 334 086,33 Kč bez DPH

Cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činila

3 486 714 684,30 Kč bez DPH

Cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činila

3 502 075 508,46 Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 5

50 728 050,92 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí

3 552 803 559,38 Kč bez DPH

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 5 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*

Za Objednatele:
V Praze

Za Zhotovitele:
V Ústí nad Labem
za „Společnost Masarykovo nádraží“

04.08.2025 15:52

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitální

podpis:

29.07.2025

17:39

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.29
08:41:34 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Ústí nad Labem

Digitální

podpis:

29.07.2025

17:39

Ing. Jakub Svoboda

jednatel
STRABAG s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.29
08:41:52 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek

jednatel
STRABAG s.r.o.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dodatku č.4

stavba:				Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,6,7,14, oprava die Fram Consult	ZL 2, 5, 11, 13	D4 - Úprava cen v důsledku změn nákladů 2024	ZL 3, 9, 12, 15 a 36	Cena stavby [Kč]
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“				3 389 439 768,48					3 552 803 559,38
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]						Cena typu objektu [Kč]
D.1.1.1	Staniční zabezpečovací zařízení								
PS 11-01-11	ŽST Praha Masarykovo nádraží úprava SZZ	SŽ							
PS 11-01-72	CDP Praha Úprava RBC	SŽ							
D.1.2.1	MÍSTNÍ KABELIZACE								
PS 11-02-11	ŽST Praha Masarykovo nádraží úpravv MK	SŽ							
D.1.2.2	ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ								
PS 11-02-21	ŽST Praha Masarykovo nádraží rozhlasové zařízení	SŽ							
D.1.2.3	INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ								
PS 11-02-31	ŽST Praha Masarykovo nádraží úprava TZ	SŽ							
D.1.2.4	EPS, EZS								
PS 11-02-41	ŽST Praha Masarykovo nádrží. EZS	SŽ							
D.1.2.5	DK, DOS, záves								
PS 00-02-51	ŽST Praha Masarykovo nádraží úpravv DOKZOK SŽDC	SŽ							
PS 11-02-52	ŽST Praha Masarykovo nádraží úpravv TK	SŽ							
PS 11-02-53	ŽST Praha Masarykovo nádraží úpravv DK	SŽ							
D.1.2.6	INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ								
PS 11-02-61	ŽST Praha Masarykovo nádraží informační systém	SŽ							
PS 11-02-62	ŽST Praha Masarykovo nádraží kamerový systém	SŽ							
D.1.2.7	JINÉ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ								
PS 11-02-71	ŽST Praha Masarykovo nádrží přenosový systém	SŽ							
PS 11-02-72	ŽST Praha Masarykovo nádraží úprava sdělovacího zařízení	SŽ							
PS 11-02-73	ŽST Praha Masarykovo nádraží DOTS ŽDC	SŽ							
D.1.3.1	Silnoproudá technologie včetně DRT								
PS 11-03-11	ŽST Praha Masarykovo nádraží DRT	SŽ							
PS 11-03-12	ŽST Praha Masarykovo nádraží ED Praha Křenovka, doplnění DRT	SŽ							
D.1.3.5	TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VN A NN								
PS 11-03-52	ŽST Praha Masarykovo nádraží TS 22/0 4 kV, technologie, část SŽDC	SŽ							
PS 11-03-53	ŽST Praha Masarykovo nádraží TS 22/0 4 kV vlastní spotřeba	SŽ							
PS 11-03-54	ŽST Praha Masarykovo nádraží náhradní zdroj technologie	SŽ							
D.1.4	OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ								
PS 11-04-11	ŽST Praha Masarykovo nádraží osobní výtahv	SŽ							
PS 11-04-21	ŽST Praha Masarykovo nádraží eskalátorv	SŽ							
PS 11-04-51	ŽST Praha Masarykovo nádraží pracovní plocha - odsávací stojanv	SŽ							
D.2.1.1	Kolejový svršek a spodek								
SO 11-10-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží železniční svršek	SŽ							
SO 11-11-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží železniční spodek	SŽ							
SO 11-14-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží vstřiti trati	SŽ							
D.2.1.2	Nástupiště								
SO 11-12-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží nástupiště	SŽ							
SO 11-12-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží pracovní plocha	SŽ							
SO 11-12-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží úprava plochv v prostoru Dvoranv	Ostatní							
D.2.1.3	Přechody a přechody								
SO 11-13-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží pracovní plocha - přezedv pro vozíkv	SŽ							
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi								
SO 11-22-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží platforma zastřešení	SŽ							
SO 11-22-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží lávka pro pěši U Bulhara	SŽ							
SO 11-23-01.1	ŽST Praha Masarykovo nádraží opěrné zdi vpravo v km 408 530–408 730 (část 1)	SŽ							
SO 11-23-01.2	ŽST Praha Masarykovo nádraží opěrné zdi vpravo v km 408 530–408 730 (část 2)	SŽ							
SO 11-24-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží zárubní zed vlevo v km 408 380–408 555	SŽ							
SO 11-24-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží zárubní zed vlevo v km 408 380–408 900 (velká)	SŽ							
SO 11-25-01	ŽST Masarykovo nádraží návětní krakorec v km 410 610	SŽ							
SO 11-25-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží demontáž návětní lávkv v km 408 558	SŽ							