

Dohoda o vypořádání

mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390, DIČ: CZ 65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

právní forma: státní podnik

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Konsorcium SAAF – vedoucí SATRA, spol. s.r.o.

Se sídlem: Pod pekárny 878/2, Vysočany, 19000 Praha 9

IČ: 18584209, DIČ: CZ18584209

Zápis v obchodním rejstříku: C 3014 vedená u Městského soudu v Praze

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „poskytovatel“)

Článek I.

Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o vypořádání uzavřely s cílem upravit mezi nimi níže uvedenou skutečnost: smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o vypořádání uzavřely s cílem upravit mezi nimi níže uvedená práva a povinnosti vzniklá na základě smlouvy **I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ**, číslo smlouvy **08PT-000442**, uzavřené dne 14.02.2017 mezi objednatelem Ředitelství silnic a dálnic s.p. a poskytovatelem Konsorcium SAAF – vedoucí: SATRA, spol. s.r.o. (dále jen „smlouva“). Ve znění Dodatku č. 1 až Dodatku č. 11.

Předmětem **Dodatku č. 10 - I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ, 08DPT-001054**, uzavřeného dne 11.03.2025 mezi objednatelem **Ředitelství silnic a dálnic s. p.** a poskytovatelem **Konsorcium SAAF – vedoucí: SATRA, spol. s.r.o.** (dále jen „Dodatek č. 10“) je **změna termínu plnění a ceny následovně:**

- Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebně vyvlastnění:
 - Původní termín dle Dodatku č. 9: Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli, které byly přerušeny k 04.11.2022 do 30.06.2025.
 - Nový termín dle Dodatku č. 10: Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli, které byly přerušeny k 04.11.2022 do 31.03.2026.
- SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v km 7,700 (změna na provádění otevřeným výkopem) – koncept:
 - Nový termín dle Dodatku č. 10: Do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č. 10.
- SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v km 7,700 (změna na provádění otevřeným výkopem) – čistopis:
 - Nový termín dle Dodatku č. 10: Do 2 týdnů od projednání připomínek objednatele a SŽ ke koncept SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v km 7,700 (změna na provádění otevřeným výkopem).

- Původní cena dle Dodatku č. 9:

Cena

a. Nabídková cena bez DPH	=	13 204 620,00 Kč
b. DPH	=	2 772 970,20 Kč
c. Nabídková cena celkem (a + b)	=	15 977 590,20 Kč

Přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

- Nové znění ceny dle Dodatku č. 10:

Cena

d. Nabídková cena bez DPH	=	13 457 340,00 Kč
e. DPH	=	2 826 041,40 Kč
f. Nabídková cena celkem (d + e)	=	16 283 381,40 Kč

Přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

Podrobná cenová specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 10.

1. Vzhledem k charakteru uzavřeného smluvního vztahu byla účinnost uvedeného Dodatku č. 10 vázána na uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“).
2. Dodatek č. 10 dle zákona č. 340/2015 Sb. podléhala uveřejnění v registru smluv. K uveřejnění Dodatku č. 10 v registru smluv však nedošlo ani do 3 měsíců od jejího uzavření, Dodatek č. 10 je ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. zrušen od počátku.
3. Ze strany poskytovatele bylo 23.04.2025 poskytnuto částečné plnění – vícepráce při MPV (zpracování ZE) dle dodatku č. 10 v rámci akce „I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ“.

Článek II.

Účelem této dohody je vypořádání dosud již uskutečněných plnění, vzájemných práv a povinností účastníků, jež byla založena v čl. I výše definovaným Dodatkem č. 10 a jehož platnost byla nezveřejněním zrušena. Účelem této dohody je rovněž i stanovení vzájemných práv a povinností účastníků při plněních, která dosud, z titulu zrušení Dodatku č. 10, plněna nebyla.

Článek III.

1. Účastníci této dohody shodně prohlašují, že si vzájemná plnění, již realizovaná a poskytnutá na základě zrušeného Dodatku č. 10, nebudou vracet a ponechají si je tak, jak je na základě Dodatku č. 10 nabyly.
2. V případě, kdy se, k již poskytnutým plněním vztahují plnění následná (zejména plnění spojená s poskytnutím záruky), řídí se vzájemná práva a povinnosti účastníků k dosud nevypořádaným činnostem Dodatkem č. 10, který tvoří nedílnou součást této dohody jako její příloha č. 1.
3. V případě, kdy plnění dle Dodatku č. 10 nebylo dosud v plném rozsahu plně zrealizováno, zavazují se účastníci na základě této dohody k jejich splnění, to vše za podmínek daných Dodatkem č. 10, který tvoří nedílnou součást této dohody jako její příloha č. 1.

Článek IV.

1. Tato dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Objednatel i poskytovatel prohlašují, že souhlasí s textem této dohody.
4. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Dodatek č. 10

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
 Datum: 2025.07.31
08:47:27 +02'00'

Digitálně podepsal


Ředitelství silnic a dálnic s. p.
25.07.2025 12:41:52



**Dodatek č. 10
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 14.2.2017

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000442

Číslo smlouvy Poskytovatele: 1171/16

Název související veřejné zakázky:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002.12199

„I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IC“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 2006-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

SATRA, spol. s r. o. (vedoucím členem společnosti SAAF)

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 Vysočany

IČO: 18584209

DIČ: 18584209

zápis v obchodním rejstříku: zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 835949011/0100

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

- **AFRY CZ s.r.o. (řádný člen společnosti SAAF)**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic, č. účtu: 2115303107/8150

IČ: 45306605, DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstřík vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi nimi byla dne 14. 2 2017 uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. 08PT-000442 (dále jen Smlouva) a dále Dodatek č. 1 ze dne 24. 8. 2020, Dodatek č. 2 ze dne 30. 9. 2020, Dodatek č. 3 ze dne 11. 11. 2020, Dodatek č. 4 ze dne 28. 6. 2021, Dodatek č. 5 ze dne 1. 9. 2021, Dodatek č. 6 ze dne 16. 03. 2022, Dodatek č. 7 ze dne 14. 12. 2022, Dodatek č. 8 ze dne 21. 3. 2024 a Dodatek č. 9 ze dne 18. 4. 2024 na základě níž Poskytovatel pro Objednatele realizuje plnění Smlouvy na akci „I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IC“.

II.

Předmět dodatku

1/ Tímto Dodatkem č. 10 se mění Původní termín dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 takto:

Původní termín dle Dodatku č. 9:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20.11.2020
koncept DSP – doplnění MÚK v km 95,2 a úpravy MÚK Kladruby	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
Majetkoprávní příprava – první obeslání vlastníků s návrhem smlouvy	Do 30.9.2024
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli, které byly přerušeny k 4. 11. 2022 do 30. 6. 2025.
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	Do 1 týdne po splnění §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (tzn. Po vydání a NPM ÚR)
	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání

technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	posledního stavebního povolení)
provedení dopravních průzkumů	do 30.9.2021
vyhodnocení dopravních průzkumů	do 2 týdnů od provedení průzkumů
model současného stavu	do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model	do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu
kapacitní posouzení – koncept	do 1 týden od schválení prognózy
kapacitní posouzení – čistopis	do 1 týdne od připomínek ke konceptu

Nový termín dle Dodatku č. 10:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20.11.2020
koncept DSP – doplnění MÚK v km 95,2 a úpravy MÚK Kladruby	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
Majetkoprávní příprava – první obeslání vlastníků s návrhem smlouvy	Do 30.9.2024
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli, které byly přerušeny k 4. 11. 2022 do 31. 3. 2026.
podání žádosti o vydání všech stavebních povolení	Do 1 týdne po splnění §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (tzn. Po vydání a NPM ÚR)
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)
provedení dopravních průzkumů	do 30.9.2021
vyhodnocení dopravních průzkumů	do 2 týdnů od provedení průzkumů
model současného stavu	do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model	do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu

kapacitní posouzení – koncept	do 1 týden od schválení prognózy
kapacitní posouzení – čistopis	do 1 týdne od připomínek ke konceptu
SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v žkm 7,700 (změna na provádění otevřeným výkopem) - koncept	do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č. 10
SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v žkm 7,700 (změna na provádění otevřeným výkopem) - čistopis	do 2 týdnů od projednání připomínek objednatele a SŽ ke koncept SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v žkm 7,700 (změna na provádění otevřeným výkopem)

2/ Tímto Dodatkem č. 10 se mění Původní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 takto:

Původní znění dle Dodatku č. 9:

Cena

a. Nabídková cena bez DPH	=	13 204 620, 00 Kč
b. DPH	=	2 772 970, 20 Kč
c. Nabídková cena celkem (a + b)	=	15 977 590, 20 Kč

Přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

Nové znění dle Dodatku č. 10:

Cena

d. Nabídková cena bez DPH	=	13 457 340, 00 Kč
e. DPH	=	2 826 041, 40 Kč
f. Nabídková cena celkem (d + e)	=	16 283 381, 40 Kč

Přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

Podrobná cenová specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 10.

III. Odůvodnění


Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 10 je vyjádření Správy železnic k této stavbě zn. 22266/2024-SŽ-OŘ UNL-OPS/ZP, ze dne 28.8.2024. a projednání dokumentace se SŽ dne 18.10.2024, kdy bude přistoupeno k úpravě DSP pro SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v žkm 7,700. Úprava SO 363.2 spočívá ve změně způsobu provádění, kdy navrhovaný protlak pod provozovanou železniční tratí bude nahrazen otevřeným výkopem realizovaným při výluce provozu. Dodatek č. 10 dále zohledňuje změny vyvolané katastrálním pracovištěm v Teplicích, kdy v k. ú. Bystřany došlo k revizi číselného operátu a následkem této skutečnosti je nutné o tyto změny dokumentaci revidovat a aktualizovat záborový elaborát. V rámci změn katastrální

pracoviště sloučilo některé parcely, jichž se příslušná stavba dotýká. Kromě změn výměr určitých pozemků došlo také k drobným posunům, katastrálních hranic. Napravení těchto změn znamená úpravy v záborovém elaborátu, vyhotovení nových geometrických plánů, nutnost aktualizace znaleckých posudků a přepracování majetkoprávních smluv.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 10 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 10, zůstávají neměnná.
2. Dodatek č. 10 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 10.
3. Dodatek č. 10 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 10 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

The image shows two columns of redacted text, likely representing the names and signatures of the contracting parties. The redactions are represented by solid black boxes of varying sizes. A faint red line or mark is visible between the two columns, possibly indicating a signature or a connecting line.

I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ
ISPROFIN: 5001510002.12199
Smlouva o dílo, Dodatek č. 10 - nabídkový rozpočet
č. smlouvy objednatele: 08PT-000442
č. smlouvy zhotovitele: 2017/0022

popis činnosti	počet	jednotka	sazba	cena bez DPH
SO 363.2 Propustek pod tratí č. 097 v žkm 7,700 (změna na provádění otevřeným výkopem)	68			53 040 Kč
01 Technická zpráva	8	hod	780 Kč	6 240 Kč
02 Situace	8	hod	780 Kč	6 240 Kč
03 Podélný profil SO 363.1 a 363.2	8	hod	780 Kč	6 240 Kč
04 Půdorys	6	hod	780 Kč	4 680 Kč
05 Příčné řezy	12	hod	780 Kč	9 360 Kč
06 podélný řez	8	hod	780 Kč	6 240 Kč
07 Postup výstavby	6	hod	780 Kč	4 680 Kč
08 Výkres jímky	12	hod	780 Kč	9 360 Kč
Souhrnné části	46			35 880 Kč
Souhrnné texty	12	hod	780 Kč	9 360 Kč
Souhrnné výkresy	24	hod	780 Kč	18 720 Kč
Bilance zemín, odhad nákladů apod.	10	hod	780 Kč	7 800 Kč

INŽENÝRSKÁ ČINNOST - (majetkoprávní vyrovnání)				
Vícepráce při MPV vyvolané změnami v katastru nemovitostí obce Bystřany	počet	jednotka	sazba	cena bez DPH
Záborový elaborát	68			53 040 Kč
objednání dat katastru nemovitostí	4	hod	780 Kč	3 120 Kč
změna záborů na hranice upravené v rámci revize katastru	36	hod	780 Kč	28 080 Kč
úprava dočasných záborů pod estakádou (vyžádána změna 01/2025)	16	hod	780 Kč	12 480 Kč
vygenerování VFZE, vyhotovení výkresů a příloh PDF	8	hod	780 Kč	6 240 Kč
podklady pro helpdesk aplikace MPV	4	hod	780 Kč	3 120 Kč
Majetkoprávní vypořádání	142			110 760 Kč
Zajištění geometrického plánu (termín zajištění cca 3 měsíce)	42	hod	780 Kč	32 760 Kč
Zavedení GP do katastru nemovitostí	8	hod	780 Kč	6 240 Kč
Zajištění aktualizace a případně nové znalecké posudky (termín zajištění cca 2 měsíce)	28	hod	780 Kč	21 840 Kč
Přepracování majetkových smluv	64	hod	780 Kč	49 920 Kč

CELKEM ZA DODATEK č. 10	bez DPH	252 720,00 Kč
	DPH	53 071,20 Kč
	s DPH	305 791,20 Kč

Cena dle SoD	bez DPH	10 563 200,00 Kč
Cena dle předchozích dodatků č. 1 - 9	bez DPH	13 204 620,00 Kč
Celková cena	bez DPH	13 457 340,00 Kč