

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke **smlouvě o dílo č. 2510708** ze dne 29.04.2025

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Benešov**
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Lerson CZ s.r.o.**
se sídlem: Štúrova 1152/34, 142 00 Praha
IČO: 14267837
DIČ: CZ14267837
zastoupený: Petrem Chládkem
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 6143467369/0800
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 362708
(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2024 smlouvu o dílo č. 2411946 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „**Zázemí pro Městskou knihovnu Benešov – oprava střechy krčku a zateplení atik**“. Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) V průběhu realizace zakázky docházelo a dochází k průběžnému řešení technických a technologických postupů a změn s odpovědným projektantem a dozorem stavby. Tento Dodatek č.1 zahrnuje doplnění bezpečnostních přepadů, provedení prostupů pro VZT, změnu povrchové úpravy atik a podhledů dle požadavku architekta a s tím související náklady na úpravu lešení.
- 3) Uvedené změny vyvolaly oprávněné vícenáklady ve výši: **ZL č.1 + 659 054,88 Kč bez DPH.**

4) Původní celková cena díla uvedená v SoD ve výši **1.114.286,27 Kč bez DPH** bude po Dodatku č.1 navýšena na **1.773.341,15 Kč bez DPH**.

III.

Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za zhotovené dílo činí:

Původní cena bez DPH 1.114.286,27 Kč

Dodatek č. 1 659.054,88 Kč

Cena bez DPH 1.773.341,15 Kč

DPH 21 % 372.401,64 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 2.145.742,79 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších novelizací a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne

V Benešově dne

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města Benešov

.....
Petr Chládek
Lerson CZ s.r.o.

Výkaz výměr - knihovna Benešov

Stavba:

"Zázemí pro Městskou knihovnu Benešov"

659 054,88 Kč

1	K	977151121.R	Provedení průrazu stěnou pro osazení bezpečnostních přepadů	m	0,600	3 750,00	2 250,00
	VV		2 x přepad				
2	K	622252002	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC do DN 125□	ks	2,000	861,00	1 722,00
	VV		2		2,000		
3	K	28342773	přepad bezpečnostní atikový do DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
	VV		2		2,000		
4	K	977151131	Provedení průrazu stěnou pro osazení VZT trub pr.400mm	m	0,600	11 300,00	6 780,00
	VV		2 x klima				
8	K	622151001.WBR.001	Penetrační nátěr Weberpas podklad UNI vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	59,600	58,37	3 478,85
	VV		59,6		59,600		
9	K	622531032.WBR.002	Tenkovrstvá silikonová omítka weberpas aquaBalance-zrnitý 3 mm vnějších podhledů	m2	59,600	1 495,26	89 117,50
	VV		59,6		59,600		
10	K	622531032.WBR.002	Tenkovrstvá silikonová omítka weberpas aquaBalance-zrnitý 3 mm vnějších stěn	m3	345,680	722,10	249 615,53
	VV		149*2,32		345,680		
11	K	783314205.R	Aplikace slídy - imitace břízolitu	m2	405,280	188,00	76 192,64
	VV		345,68+59,6		405,280		
12	K	X001	Úprava lešení pro montáž zateplení atik - doplnění lešení	kpl	1,000	56 230,00	56 230,00
	VV		4,2*1,8 - omítka v místě		7,560		
13	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 142,520	89,30	102 027,04
	VV		1142,52		1 142,520		
14	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 142,520	53,60	61 239,07
	VV		1142,52		1 142,520		
15	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	20 565,360	1,19	24 472,78
	VV		18*1142,52 (18 dnů)		20 565,360		
16	K	993111111R	Příplatek za ruční přesun lešení	m2	1 142,520	18,00	20 565,36
17	K	941111321	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 nezakrytého	kus	1,000	4 150,00	4 150,00
18	K	767214253.R	Demontáž stávajících žebříků	m	11,000	345,00	3 795,00
19	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	89,000	88,00	7 832,00
	VV		89		89,000		
20	K	622151001.WBR.001	Penetrační nátěr	m2	89,000	58,37	5 194,93
	VV		89		89,000		
21	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	89,000	347,00	30 883,00

VV		89m2 - krček		89,000				
22	K	622151001.WBR.001	Penetrační nátěr Weberpas podklad UNI vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	89,000	58,37	5 194,93	
VV		345,68		89,000				
23	K	622531032.WBR.002	Tenkovrstvá silikonová omítka weberpas aquaBalance-zrnitý 3 mm vnějších stěn	m2	89,000	722,10	64 266,90	
VV		89		89,000				
24	K	783314205.R	Aplikace slídy - imitace břizolitu	m2	89,000	188,00	16 732,00	
VV		89		89,000				
25	K	X003	Aplikace hydroizolační stěrky na parapety	kpl	4,000	2 480,00	9 920,00	
VV		4		4,000				
26	K	622531012.WBR.002	Tenkovrstvá silikonová omítka weberpas aquaBalance-zrnitý 1,5 mm vnějších stěn	m2	-345,680	439,20	-151 822,66	
VV		345,68		345,680				
27	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-7,560	90,50	-684,18	
VV		4,2*1,8 - omítka v místě		7,560				
28	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	-7,560	277,00	-2 094,12	
VV		7,56		7,560				
29	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-30,240	90,20	-2 727,65	
VV		7,56*4		30,240				
30	K	468041111R	Řezání stávající omítky hl do 5cm - rovný řez pro napojení nové omítky	m	-10,200	240,00	-2 448,00	
VV		5,1*2		10,200				
31	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-10,200	90,50	-923,10	
VV		2*5,1*1		10,200				
32	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	-10,200	277,00	-2 825,40	
VV		2*5,1*1		10,200				
33	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-10,200	90,20	-920,04	
VV		2*5,1*1		10,200				
34	K	764011441R	Škrábaná omítka vápenocementová (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně	m2	-10,200	1 040,00	-10 608,00	
VV		2*5,1*1		10,200				
35	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	-61,200	40,00	-2 448,00	
VV		2*5,1*6		61,200				
36	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-61,200	148,75	-9 103,50	
VV		2*5,1*6		61,200				