

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 3. 2025
(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná

zastoupena: Mgr. Yvettou Kałużovou, ředitelkou školy

IČ: 13644254

DIČ: CZ13644254

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ředitelka školy: Mgr. Yveta Kałużová, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: Ivo Durčák, tel.: [REDACTED]

ve věcech ekonomických: Ing. Šárka Burkušová, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. KAMI PROFIT, s. r. o.

se sídlem: Při starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko

IČ: 35 943 301

DIČ: SK2022023872

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.: 36648/B jednající prostřednictvím české pobočky

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Ing. Daniele Rimelem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 52 64 758

DIČ: CZ683743702

bankovní spojení: [REDACTED], s. r. o.

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. A 21539.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Rimel, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2025 smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny - Střední škola techniky a služeb, Karviná“ (dále jen „smlouva“). Dne 29. 5. 2025 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 z důvodu nutnosti pozastavení díla.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla:
 - a) demontáž a likvidace dřevěného podbití
 - b) demontáž stávajícího vnitřního plynovodu
 - c) demontáž stávající příčky a vyzdívka nové příčky
 - d) demolice ochranné přizdívky na stávající hydroizolaci
 - e) změna skladby stávajících podlah
 - f) zazdění okenních otvorů
 - g) rekonstrukce kanalizace

Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnových listech a v souhrnném rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

3. Smluvní strany konstatují, že ve smlouvě o dílo je administrativní chyba, kdy v čl. V odst. 1 smlouvy je chybně uveden součet ceny včetně DPH ve výši 28 855 201,32 Kč namísto správné částky ve výši 28 855 210,32 Kč vč. DPH.

III.

Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku, které zhotovitel provede v rozsahu čl. III. smlouvy.
2. Cena sjednaná v článku V. odst. 1 smlouvy se mění takto:

cena za změněný předmět (vícepráce a méněpráce) plnění dle dodatku č. 2 smlouvy činí

vícepráce bez DPH:	3 033 602,60 Kč
méněpráce bez DPH:	1 450,80 Kč
3. Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V. odst. 1 mění takto: „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	26 879 433,06 Kč
DPH 21 %	5 644 680,94 Kč
Cena celkem	32 524 114,00 Kč

4. Z důvodu většího rozsahu díla a časové náročnosti na provedení víceprací se obě smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to z původních 180 dnů na 250 dnů.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.

V Karviné dne:

V Ostravě dne:

.....
za objednatele
Mgr. Yvetta Kalužová,
ředitelka

.....
za zhotovitele
Ing. Daniel Rimel,
vedoucí odštěpného závodu

Příloha: Změnový list č. 1-7
 Souhrnný rozpočet