

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

Ev. č. zhotovitele: CPX144/2025_D1

uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

1. Objednatel	:	Ostrovská teplárenská, a.s. Mořčovská 1210, 363 01 Ostrov
IČ	:	49790498
DIČ	:	CZ49790498
Bank. spojení	:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrov
Číslo účtu	:	55403341/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn :		Ing. Tibor Hrušovský, předseda představenstva Ivan Pavelek, člen představenstva
2. Zhotovitel	:	Complex Project, s.r.o. Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
IČ	:	05032881
DIČ	:	CZ05032881
Bank. spojení	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	107-9149920287 / 0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn :		Ing. Filip Burjanek, jednatel

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodli na následujících změnách Smlouvy o dílo č. CPX 144/2025 podepsané dne 6.1.2025 mezi objednatelem a zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě. Tímto dodatkem se mění následující články výše uvedené smlouvy o dílo.

II. Rozsah dodatku

Dochází ke úpravě následujících článků SOD:

II. Předmět díla a čas plnění:

4. Čas plnění

Požadovaný termín zahájení prací:	po podpisu smlouvy
Předání podkladů pro zrychlené řízení pro stavební úřad	do 30 dnů
Dodání elektrokotle	10 týdnů
Dodání nového olejového transformátoru	2 týdnů
Dokončení montáže a připravenost k certifikaci	30.6.2025
Předpoklad certifikace	do 30.6.2025
Předání kompletní předávací dokumentace	do 30.7.2025
Termíny jsou platné v případě obdržení stavebního povolení do 28.2.2025	

IV. Vyúčtování (fakturace) cena díla:

Fakturační milníky:

V tabulce se ruší se řádek 6:

6.	Úspěšné dokončení gar. zkoušek a předání kompletní předávací dokumentace	10 %
-----------	---	-------------

Který je nahrazen řádky:

6.	Předání kompletní předávací dokumentace	5 %
7.	Úspěšné dokončení gar. zkoušek	5 %

V. Garanční zkoušky:

Po kompletním dokončení díla provede objednatel nebo objednatelem pověřená třetí osoba za účasti zástupců zhotovitele garanční zkoušky v rámci kterých budou ověřeny požadované parametry díla. Průběh a způsob ověření parametrů je rozepsán v příloze 4 Smlouvy.

Termín garanční zkoušky bude určen po vzájemné dohodě, nejdříve však po obdržení všech povolení ze strany státní zprávy. Zkouška proběhne při dodržení podmínek nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení odsouhlasené „Žádosti i umožnění poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s. prostřednictvím distribuční soustavy“ nebo „Umožnění trvalého provozu (UTP)“ od ČEZ Distribuce, podle toho, co nastane později. V případě pozdějšího předání díla (certifikace) se mezní termín gar. zkoušek adekvátně prodlouží.

Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu garanční zkoušky splněny garantované parametry, funkce a požadavky, je zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny a úpravy. Zhotovitel oznámí objednateli realizaci potřebných změn a úprav a je povinen opakovat na své náklady garanční zkoušku až do splnění příslušného garantovaného parametru.

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti pro tento dodatek. Dodatek č.1 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. Platnost a účinnost dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

Za objednatele:

.....
Ing. Tibor Hrušovský
předseda představenstva

.....
Ivan Pavelek
člen představenstva

Za zhotovitele:

.....
Ing. Filip Burjanek
jednatel