

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 0145/02S/2024 (2024/02/174/Ka), uzavřené dne 30.08.2024
(dále jen „**dodatek**“)

1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení:
č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. **KONEKO, spol. s r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě pod sp. zn. C 166
se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Oldřich Kazda, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Oldřich Kazda, jednatel
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Oldřich Kazda

IČO: 00577758
DIČ: CZ00577758
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 0145/02S/2024 (2024/02/174/Ka), uzavřené dne 30.08.2024 a dodatek č. 1 ze dne 13.03.2025 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, a to pro akci s názvem „**Čerpací stanice a výtlačný řad kanalizace – ulice Frýdecká**“ (dále jen „projektová dokumentace“, „dílo“).
2. Vzhledem k tomu, se z objektivních důvodů nepodařilo zajistit Smlouvy o právu provést stavbu s dotčenými orgány a správci sítí, zhotovitel projektové dokumentace písemně požádal o prodloužení termínu pro předání dokumentace pro povolení stavby a podání žádosti o povolení stavby, a to do 18.11.2025.

3. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, a to v níže uvedeném rozsahu.

II.

Změna smlouvy

1. V článku 3. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:

- *Dokumentace pro povolení stavby včetně podání žádosti o povolení stavby do 18.11.2025*
- *Dokumentace pro provádění stavby do 4 měsíců od vydání povolení stavby“.*

III.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen na 69. schůzi Rady města Třince konané dne 28.07.2025 usnesením č. 2025/2886.

V Třinci

Za objednatele:

Za zhotovitele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Ing. Oldřich Kazda
jednatel