

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Jevištní technika“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Jihlava

zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
se sídlem:	Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO:	00286010
plátce DPH:	ANO
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	9598512/0800
ID datové schránky:	jw5bxb4

kontaktní osoba ve věcech provádění stavby:

Pavel Svoboda, DiS.

telefon:

e-mail:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

GOAL SPORT technology s.r.o.

zastoupený:	Janem Smrčkem, jednatelem
se sídlem:	Hájecká 1304/14a, Černovice, 618 00 Brno
IČO:	27687376
DIČ:	CZ27687376
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	35-4468530267/0100
ID datové schránky:	ip8xtbc

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy:

Jan Smrček

telefon:

e-mail:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II. Úvodní ustanovení

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 182 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 19.09.2024, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Jevištní technika**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).
4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), je obsažena v čl. III tohoto Dodatku.

III. Vymezení změn závazku ze Smlouvy

Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona

5. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona na základě schváleného změnového listu (dále jen „**ZL**“) č. 01 takto:

- **ZL01** – předmět Díla se rozšiřuje a zužuje o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.

Tento změnový list vznikl v důsledku nedostatku projektové dokumentace pro realizaci Díla, v níž byly uvedeny nesprávné rozměry LED panelů. Tento nedostatek projektové dokumentace nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí předvídat v době uzavření Smlouvy,

přičemž tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst Ceny Díla v důsledku těchto změn závazku nepřevyšuje 30 % původní hodnoty závazku.

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona

6. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona na základě schváleného ZL č. 02 takto:

- **ZL02** – předmět Díla se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 2 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.

Tento změnový list vznikl v důsledku dodatečného požadavku Objednatele na Dílo, resp. na Scénické osvětlení v síni slávy;

přičemž tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Vliv provedených změn na Cenu Díla

7. Smluvní strany shodně konstatují, že změny závazku ze Smlouvy provedené na základě tohoto Dodatku mají vliv na Cenu Díla uvedenou ve Smlouvě.
8. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na zrušení odst. 21 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 21 Smlouvy v následujícím znění:

„21. *Cena za provedení Díla činí **80.335.742,- Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).“*

Vliv provedených změn na termíny provádění Díla

9. Smluvní strany shodně konstatují, že změny závazku ze Smlouvy provedené na základě tohoto Dodatku mají vliv na termíny provádění Díla uvedené ve Smlouvě.
10. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na zrušení odst. 47.3 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 47.3 Smlouvy v následujícím znění:

„47.3. **Termín pro dokončení dodávek a montáží části Díla nezbytné pro uvedení objektu Horácké multifunkční arény v Jihlavě do zkušebního provozu (včetně předání dokladů nezbytných pro uvedení daného objektu do zkušebního provozu):** nejpozději do 31.08.2025.“

11. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na zrušení odst. 47.4 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 47.4 Smlouvy v následujícím znění:

„47.4. **Termín pro dokončení dodávek a montáží části Díla nepodléhající uvedení objektu Horácké multifunkční arény v Jihlavě do zkušebního provozu (včetně předání nezbytných dokladů dle Smlouvy k Dílu):** nejpozději do 28.09.2025.“

12. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na zrušení odst. 47.5 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 47.5 Smlouvy v následujícím znění:

„47.5. **Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla:** do 5 kalendářních dnů od dokončení dodávek a montáží části Díla dle odst. 47.4 Smlouvy.

13. Části Díla nezbytné pro uvedení objektu Horácké multifunkční arény v Jihlavě do zkušebního provozu jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 3 Dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

14. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.

15. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
16. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku.
17. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
- Příloha č. 3 – Závazná stanoviska dotčených orgánů

V Jihlavě dne uvedeného v el. podpisu

Radek
Popelka, MBA
Digitálně podepsal
Radek Popelka, MBA
Datum: 2025.07.30
14:06:05 +02'00'

Objednatel

Mgr. Petr Ryška, primátor

V Brně dne uvedeného v el. podpisu

Jan Smrček
Digitálně podepsal Jan
Smrček
Datum: 2025.07.30
08:40:32 +02'00'

Zhotovitel

Jan Smrček, jednatel

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 3968/25-RM ze 77. schůze konané dne 07.07.2025.

Příloha č. 1 Smlouvy

Změnový list č. 1

STAVBA	Horácká multifunkční aréna v Jihlavě
NÁZEV	Jevištní technika
OBJEDNATEL	Statutární město Jihlava, IČ: 00286010, Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 586 01
DŮVOD ZMĚNY	Náhrada LED panelů
ZHOTOVITEL	GOAL SPORT technology s.r.o., IČ: 27687376, DIČ: CZ27687376, Hájecká 1304/14a, Brno 618 00
DATUM	16.06.2025

Číslo	Název	Popis	J.	Počet	Cena/J.	Dodávka celkem	Montážuj.	Montáž celkem	PC celkem
PŮVODNÍ ROZPOČET									
2 1 0	Multimediální kostka					9 391 571,01 Kč		467 712,04 Kč	9 859 283,06 Kč
2 1 1	LED panel	4 x LED screen, 7m x 6m, rozlišení : 7168px x 1536x, konvexní zakřivení 2°, obnovovací frekvence min 3840 Hz, jas : min 1000 cd/m²,	ks	4	2 347 892,75 Kč	9 391 571,01 Kč	116 928,01 Kč	467 712,04 Kč	9 859 283,06 Kč
2 2 0	LED poprsník					7 927 396,99 Kč		464 000,04 Kč	8 391 397,03 Kč
2 2 1	LED panel	1 x LED screen, 250m x 0,75m, rozlišení : 64000px x 192x, přední a vrchní přístup, obnovovací frekvence min 3840 Hz, jas : min 1000 cd/m²,	ks	1	7 927 396,99 Kč	7 927 396,99 Kč	464 000,04 Kč	464 000,04 Kč	8 391 397,03 Kč
ODOČET - ZMĚNA ROZMĚRU									
2 1 0	Multimediální kostka					-2 683 331,00 Kč		0,00 Kč	-2 683 331,00 Kč
2 1 1	LED panel	4 x LED screen, 6m x 5m, rozlišení : 7168px x 1536x, konvexní zakřivení 2°, obnovovací frekvence min 3840 Hz, jas : min 1000 cd/m²,	ks	-4	670 832,75 Kč	-2 683 331,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-2 683 331,00 Kč
2 2 0	LED poprsník					-1 061 215,00 Kč		0,00 Kč	-1 061 215,00 Kč
2 2 1	LED panel	1 x LED screen, 216,5m x 0,75m, rozlišení : 64000px x 192x, přední a vrchní přístup, obnovovací frekvence min 3840 Hz, jas : min 1000 cd/m²,	ks	-1	1 061 215,00 Kč	-1 061 215,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 061 215,00 Kč
UPRAVENÝ ROZPOČET PO ZMĚNĚ									
2 1 0	Multimediální kostka					6 708 240,01 Kč		467 712,04 Kč	7 175 952,06 Kč
2 1 1	LED panel	4 x LED screen, 6m x 5m, rozlišení : 7168px x 1536x, konvexní zakřivení 2°, obnovovací frekvence min 3840 Hz, jas : min 1000 cd/m²,	ks	4	1 677 060,00 Kč	6 708 240,01 Kč	116 928,01 Kč	467 712,04 Kč	7 175 952,06 Kč
2 2 0	LED poprsník					6 866 181,99 Kč		464 000,04 Kč	7 330 182,03 Kč
2 2 1	LED panel	1 x LED screen, 216,5m x 0,75m, rozlišení : 64000px x 192x, přední a vrchní přístup, obnovovací frekvence min 3840 Hz, jas : min 1000 cd/m²,	ks	1	6 866 181,99 Kč	6 866 181,99 Kč	464 000,04 Kč	464 000,04 Kč	7 330 182,03 Kč
PŘÍPOČET - NOVÉ PANELY									
2 13 0	LED panely - náhrada					3 744 546,00 Kč		0,00 Kč	3 744 546,00 Kč
2 13 1	LED panel	Indoor LED panel Px 1,86, 1 920mm x 2 880mm, obnovovací frekvence 3840 Hz	ks	2	1 141 873,00 Kč	2 283 746,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 283 746,00 Kč
2 13 2	LED panel	Outdoor LED panel, Px 3,9mm, 5m x 7m, včetně úložných flight case	ks	1	1 460 800,00 Kč	1 460 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 460 800,00 Kč
CENA CELKEM Odpočet / Přípočet									0,00 Kč

Příloha č. 2 Smlouvy

Změnový list č. 2

STAVBA	Horácká multifunkční aréna v Jihlavě
NÁZEV	Jevištvní technika
OBJEDNATEL	Statutární město Jihlava, IČ: 00286010, Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 586 01
DŮVOD ZMĚNY	Scénické osvětlení v síni slávy
ZHOTOVITEL	GOAL SPORT technology s.r.o., IČ: 27687376, DIČ: CZ27687376, Hájekská 1304/14a, Brno 618 00
DATUM	28.06.2025

Číslo	Popis	J.	Počet	Cena/J.	Dodávka celkem	Montážúj.	Montáž celkem	PC celkem
NOVÉ POLOŽKY								
	Lišta TRACK MAIN FEED LEFT BLACK - ozn. "L1" - dodávka + montáž	ks	7	1 139,80 Kč	7 978,60 Kč	113,98 Kč	797,86 Kč	8 776,46 Kč
	Lišta LIGHTING TRACK PRO 2m BLACK - ozn. "L2" - dodávka + montáž	ks	5	1 817,33 Kč	9 086,65 Kč	181,73 Kč	908,67 Kč	9 995,32 Kč
	Lišta LIGHTING TRACK PRO 3m BLACK - ozn. "L3" - dodávka + montáž	ks	12	2 494,85 Kč	29 938,20 Kč	249,49 Kč	2 993,82 Kč	32 932,02 Kč
	Lištový systém - TRACK MINI JOINER BLACK - ozn. "L5" - dodávka + montáž	ks	12	325,95 Kč	3 911,40 Kč	32,60 Kč	391,14 Kč	4 302,54 Kč
	Svítlidlo LED SPOTLIGHT WIDE 3567lm 32W 4000K CRI90 ON/OFF IP20 MacAdam3 SDCM L90B50 100.000h v 3f - liště - ozn. "Q" - dodávka +	ks	38	4 838,00 Kč	183 844,00 Kč	483,80 Kč	18 384,40 Kč	202 228,40 Kč
	Tlačítko dvojitého řazení 1/0+1/0 pro povrchovou instalaci, včetně krabice pro povrchovou montáž , - krytu, klapy a rámečku, zvýšená odolnost proti nárazům (IP55, krytí IK08), včetně DALI sběrniceového / modulu - dodávka + montáž	ks	3	2 972,05 Kč	8 916,15 Kč	297,21 Kč	891,62 Kč	9 807,77 Kč
	Dozbrojení do rozvaděče SRS.I.1 DALI ovládaní AWHES78 -4kanálový	ks	1	28 639,20 Kč	28 639,20 Kč	2 863,92 Kč	2 863,92 Kč	31 503,12 Kč
	Kabel 1-CKXh-R+ (-O) 2x1,5, B2CA81d1a1 - dodávka + montáž	m	180	43,34 Kč	7 801,20 Kč	4,33 Kč	780,12 Kč	8 581,32 Kč
	Kabelová příchytka do průměru 12 mm, vč.upevňovacího materiálu - dodávka + montáž	ks	200	25,85 Kč	5 170,00 Kč	2,59 Kč	517,00 Kč	5 687,00 Kč
	Trubka bezhalogenová20mm,včetně kolien a spojovacího materiálu	m	12	85,86 Kč	1 030,32 Kč	8,59 Kč	103,03 Kč	1 133,35 Kč
	Krabice na omítku s ekvipotenciální svorkovnicou pro připojení vodičů pospojování do průřezu vodičů - 25mm2 - dodávka + montáž	ks	12	546,19 Kč	6 554,28 Kč	54,62 Kč	655,43 Kč	7 209,71 Kč
	Úprava stávající instalace							
	Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření sítí v rozsahu - potřebném pro kolaudaci stavby	kpl	1	3 070,00 Kč	3 070,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 070,00 Kč
	Drobný materiál	kpl	1	5 155,00 Kč	5 155,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 155,00 Kč
	Koordinace	kpl	1	1 930,00 Kč	1 930,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 930,00 Kč
	Plošiny, lešení	kpl	1	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 850,00 Kč
		kpl	1	3 580,00 Kč	3 580,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 580,00 Kč
					CENA CELKEM Odpočet / Přípočet			339 742,00 Kč

CENA CELKEM Odpočet / Přípočet 339 742.00 Kč

Příloha č. 3 Smlouvy

Závazná stanoviska dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace pro realizaci stavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě, tvoří s ohledem na jejich velikost samostatnou přílohu tohoto Dodatku.

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou dostupná v elektronické podobě na následujícím odkazu:

<https://field.dalux.com/service/Links/FileRedirection?project=167483&key=3khhyuqinfpl&fileArea=1&areaFileRevisionID=334225946900955140&Vyjadreni%20DOSS%20celek.zip>