



MHMPXPQELLUW

DODATEK Č. 6

KE SMLOUVĚ

DIL/35/03/016092/2022

NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, AUTORSKÉHO DOZORU A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

PROJEKT VLTAVSKÁ FILHARMONIE

(dále jen „**Dodatek**“)

SMLOUVNÍ STRANY

(1) **Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené Ing. Nikolou Patovou, pověřenou řízením odboru hospodaření s majetkem Magistrátu
hl. m. Prahy
(dále též jen „**Objednatel**“)

a

(2) **BJARKE INGELS GROUP A/S**

společnost založená a existující podle právního řádu Dánského království, se sídlem podnikání
na adrese Sundkaj 165, 2150 Nordhavn, Copenhagen, identifikační číslo: 29309396, zastoupená
Stine Sandstrøm Christensen, výkonnou ředitelkou
(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Strany**“ každý z nich samostatně „**Strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 11.10.2022 Smlouvu na vytvoření Architektonické studie, Projektové dokumentace, výkon Inženýrské činnosti, Autorského dozoru a dalších činností (dále jen „**Smlouva**“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zhotovit ve Smlouvě blíže specifikované dílo a provést další potřebné činnosti, a to v souladu s Harmonogramem prací, který tvoří Přílohu 4 Smlouvy a v souladu se Specifikací Ceny a jednotlivých dílčích plnění která tvoří Přílohu 2 Smlouvy. Smlouva byla následně doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 9.5.2023, Dodatkem č. 2 ze dne 26.1.2024, Dodatkem č. 3 ze dne 18.3.2024, Dodatkem č. 4 ze dne 23.5.2024 a Dodatkem č. 5 ze dne 22.11.2024.

1.2 Veškeré definice a termíny užívané v rámci Smlouvy budou užívány i v rámci tohoto Dodatku.

1.3 V průběhu provádění Smlouvy došlo v souladu se Smlouvou na základě Objednatelem učiněné Výzvy k zahájení prací č. 2284245/2023 ke zpracování části Projektové dokumentace ve vztahu ke Stavebnímu objektu specifikovaném v Příloze 3.a. Smlouvy pod bodem 2.6. – Negrelliho viadukt (dále jen „**SO Negrelliho viadukt**“), na základě které došlo k zahájení realizace stavby dle předmětné části Projektové dokumentace. V návaznosti na tuto skutečnost má Objednatel zájem na poskytnutí služeb Autorského dozoru, a to výlučně pro SO Negrelliho viadukt. Smlouva zahájení dílčí části Autorského dozoru neumožňuje. Poskytnutí Autorského dozoru v této fázi Projektu není v souladu s Předpokládaným Harmonogramem prací dle Přílohy 4.b. Smlouvy.

Objednatel postupem souladným s článkem 10 Smlouvy udělil Zhotoviteli pokyn Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 2, na jehož základě bylo Objednatelem schváleno hodnocení dopadů

Změny Předmětu plnění zpracované Zhotovitelem, upravující konkrétní podmínky služeb Autorského dozoru výlučně pro SO Negrelliho viadukt včetně určení a členění předpokládané doby trvání předmětného Autorského dozoru pro tento Stavební objekt a určení a členění ceny za dotčený dílčí Předmět plnění („**Změnový list**“); Změnový list je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

- 1.4 V souvislosti s odevzdáním Čistopisu Architektonické studie ze strany Zhotovitele a zahájením Etapy 2 (DSP) dle Smlouvy se Strany dohodly na obsahu Prohlášení v souvislosti se zahájením Etapy 2 (DSP) ze dne 21.12.2024 („**Prohlášení**“), který je v souladu s Prohlášením promítnut do čl. 2.5 až 2.7 tohoto Dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

(A) ZMĚNY V OBLASTI AUTORSKÉHO DOZORU

- 2.1 Strany se dohodly na tom, že Zhotovitel zahájil a poskytne služby Autorského dozoru, a to výlučně pro dílčí část SO Negrelliho viadukt, a to výhradně v rozsahu a za podmínek stanovených ve Změnovém listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Pro vyloučení veškerých pochybností Strany uvádí, že Změnový list, ani žádná jeho dílčí část, ani tento Dodatek nepředstavuje ve smyslu čl. 6.1 Smlouvy Výzvu k zahájení Etapy 4 (AD) jako celku.

- 2.2 Pro vyloučení veškerých pochybností Strany uvádí, že

- i. Smlouvou sjednaná Cena za Autorský dozor se v důsledku Změnového listu ani tohoto Dodatku nemění, pouze se Zhotoviteli poskytne její určitá část za poskytnutí Autorského dozoru pro určitou dílčí část SO Negrelliho viadukt; a
- ii. Smlouvou sjednaná doba poskytování Autorského dozoru se v důsledku Změnového listu ani tohoto Dodatku nemění, pouze se v rámci poskytování Autorského dozoru pro SO Negrelliho viadukt (tj. nejméně 60 měsíců) poskytne část Autorského dozoru pro určitou dílčí část SO Negrelliho viadukt dříve, než bylo Smlouvou odhadováno dle Předpokládaného Harmonogramu v Příloze č. 4.b. Smlouvy.

- 2.3 Strany se dohodly na tom, že se na poskytování Autorského dozoru výlučně pro SO Negrelliho viadukt neaplikuje věta sedmá a osmá čl. 16.6 písm. b) Smlouvy, tedy vylučují aplikaci následujícího ujednání Smlouvy:

„Výkon Autorského dozoru prováděný nad rámec šedesáti (60) měsíců bude hrazen nad rámec Ceny za Autorský dozor. V takovém případě se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na nacenění těchto služeb, přičemž budou vycházet z hodinové sazby a metodiky, která byla použita pro stanovení Ceny za Autorský dozor.“

- 2.4 Strany se dohodly na tom, že sjednaná Cena za Autorský dozor pro SO Negrelliho viadukt ve výši uvedené v Příloze 2 Smlouvy, je pevná, maximální a nepřekročitelná; ujednání věty před středníkem platí i v případě, že bude Autorský dozor pro SO Negrelliho viadukt prováděný nad rámec šedesáti (60) měsíců. Pro vyloučení veškerých pochybností Strany sjednávají, že:

- i. za výkon Autorského dozoru pro SO Negrelliho viadukt prováděný nad rámec šedesáti (60) měsíců nenáleží Zhotoviteli nárok na jakoukoliv odměnu;
- ii. pokud bude Autorský dozor pro SO Negrelliho viadukt prováděný nad rámec šedesáti (60) měsíců z důvodů nezaviněných Zhotovitelem, nebude nést odpovědnost za prodloužení s poskytováním tohoto plnění dle Smlouvy;
- iii. ujednáním tohoto odstavce není dotčena indexace Ceny za Autorský dozor pro SO Negrelliho viadukt v souladu s článkem 16.2 Smlouvy; a
- iv. ujednání tohoto článku platí pro výkon Autorského dozoru pro SO Negrelliho viadukt, tj. pro příslušný Stavební objekt jako celek, jak je vymezen Smlouvou.

(B) OSTATNÍ ZMĚNY

- 2.5 Strany se dohodly na vyloučení aplikace článku 6.11 poslední věty Smlouvy na podmínky zahájení, provádění a plnění Etapy 2 (DSP). Pro vyloučení pochybností Strany shodně konstatují, že dne 23.9.2024 došlo ke schválení dalších kroků týkajících se Projektu Radou hlavního města Prahy, a proto Architektonická studie nevyžadovala další schválení a nebyla schvalována Radou hlavního města Prahy, jak bylo předvídáno v čl. 6.11 Smlouvy; z důvodu nezajištění schválení

Čistopisu Architektonické studie Radou hlavního města Prahy, předpokládaného Smlouvou, v tomto případě nemohlo dojít a nedošlo k fikci přerušení dle čl. 6.11 Smlouvy.

- 2.6 Strany se dohodly na prodloužení lhůty stanovené v čl. 6.11 první větě Smlouvy pro vydání Výzvy k zahájení prací na Etapě 2 (DSP) po řádném ukončení předchozí Etapy 0.2 (AS), a to na ze šedesáti (60) dnů na devadesát (90) dnů od okamžiku řádného ukončení předchozí Etapy. Pro vyloučení pochybností Strany shodně konstatují, že nemohlo dojít a nedošlo k fikci přerušení dle čl. 6.11 Smlouvy, udělil-li Objednatel Výzvu k zahájení prací na Etapě 2 (DSP) nejpozději dne 28. 1. 2025; Výzva k zahájení prací na Etapě 2 (DSP) byla Objednatelům řádně udělena dne 7.1.2025.
- 2.7 Strany shodně konstatují, že Zhotovitel nebyl v prodlení s předáním Čistopisu Architektonické studie či se zahájením Etapy 2 (DSP) podle Smlouvy z důvodu odložení zahájení Etapy 2 (DSP).
- 2.8 Strany se dohodly, že Architektonický model Etapy 0.2 (AS), k jehož vytvoření a předání je Zhotovitel povinen dle článku 8.7 Smlouvy, bude Zhotovitelem vytvořen nejdříve v rámci Etapy 2 (DSP); ujednání bodu 1.7.1.3 Přílohy 1 Smlouvy se zrušuje. Práce na Architektonickém modelu dle předchozí věty není Zhotovitel oprávněn zahájit, dokud k jejich poskytnutí nebyl Objednatel vyzván v souladu se Smlouvou dle Výzvy k zahájení prací. Architektonický model bude vytvořen v měřítku 1:200, bude se skládat ze tří částí a musí být zpracován tak, aby byl model Budovy dodán Objednateli v jednom celku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Stran. Účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a jeho úplný text.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti. Pro odstranění pochybností platí, že návrhy Stran, které se nestaly součástí tohoto Dodatku anebo Smlouvy, nebyly Stranami přijaty.
- 3.4 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.5 Přílohy tohoto Dodatku tvoří neoddělitelnou součást Smlouvy. K tomuto Dodatku jsou přiloženy následující Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, přičemž na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku Smlouvy k němu Strany připojily své uznávané elektronické podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek ke Smlouvě.

[NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]

[PODPISOVÁ STRANA]

Objednatel

Místo: V Praze

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

Niko
Pato



ě podepsal
Patová
2025.06.25
09:07:48 +02'00'

Jméno: Ing. Nikola Patová

Funkce: pověřena řízením odboru

Zhotovitel

Místo: V Kodani

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu



2025-07-29 11:33:48 +0200

Jméno: Stine Sandstrøm Christensen

Funkce: výkonná ředitelka



Pražská
developerská
společnost



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Rozdělovník adresátů emailové komunikace:



Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, („**Objednatel**“) a BJARKE INGELS GROUP A/S, Sundkaj 165, 2150 Nordhavn, IČO: 29309396, DIČ: DK29309396 („**Zhotovitel**“) Zhotovitel uzavřeli dne 11.10.2022 Smlouvu na vytvoření architektonické studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a dalších činností, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva**“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zajistit pro Objednatele projektovou a inženýrskou činnost.

Objednatel, resp. Projektový manažer nařídil Zhotoviteli Změnu Předmětu plnění Pokynem Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto Změnového listu. Zhotovitel v návaznosti na předmětný Pokyn Objednatele ke Změně Předmětu plnění zpracoval hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění, které je přílohou č. 2 tohoto Změnového listu, k němuž tímto Objednatel, resp. Projektový manažer poskytuje své vyjádření:

Důvody zpřesnění Předmětu plnění oproti Pokynu Objednatele ke změně Předmětu plnění č. 2 (viz. Příloha č. 1) ze dne 19.11.2025 a Hodnocení dopadů nařízené změny předmětu plnění č. 2 ze dne 30.01.2025 (viz. Příloha č.2)	Pokyn Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 2 (viz. Příloha č. 1) ze dne 19.11.2025 se tímto upřesňuje, a to výhradně v rozsahu výše indexace Ceny Dílčího plnění dle čl. 16.2 Smlouvy („Zpřesnění výše indexace“). Důvodem Zpřesnění výše indexace je Zhotovitelem v hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění č. 2 ze dne 30.1.2025 vyslovený nesouhlas s výší indexace uvedený v pokynu Objednatele, na základě čehož následně probíhala jednání mezi Projektovým manažerem a Zhotovitelem nad výpočtem valorizace. Dne 23.04.2025 došlo k oboustrannému písemnému potvrzení pravidel výpočtu valorizace Ceny dle čl. 16.2 Smlouvy mezi Projektovým manažerem a Zhotovitelem, podle kterého platí pro Cenu Dílčího plnění následující pravidla indexace: • Indexace oboustranně odsouhlasená v prvním indexačním období (1.3.2022-11.10.2023), a to ve výši 13,941%; • Indexace oboustranně odsouhlasená v druhém indexačním období (1.10.2023-30.9.2024), a to ve výši 3,625%; („Potvrzená výše indexace“).
--	---


Projektový manažer

Projektový manažer pro vyloučení pochybností uvádí, že schvaluje hodnocení dopadů nařízené Změny Předmětu plnění při respektování Potvrzené výše indexace Ceny Dílčího plnění.

- ☒ VARIANTA 1 doporučuje schválení hodnocení dopadů nařízené Změny Předmětu plnění.
☐ VARIANTA 2 nedoporučuje schválení hodnocení dopadů nařízené Změny Předmětu plnění.



ERBES[®]
FETTERS



Pražská
developerská
společnost



Vltavská
filharmonie
Praha

Místo: Praha

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

Podepsal

Datum: 2025.04.30 13

:00:37 +02'00'

Jméno:

Funkce: Projektový manažer, zástupce sdružení za účelem projektového řízení projektu Vltavská filharmonie

společnost „DELTA – JEG - FEM“

Podpis formou zaručeného elektronického podpisu

Zástupce objednatele

Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že na základě Pokynu Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 2 nedochází ke změně sjednané Ceny dle Smlouvy a hodnocení dopadů nařízené Změny Předmětu plnění schvaluje při respektování Potvrzené výše indexace Ceny Dílčího plnění.

- ☐ VARIANTA 1 Objednatel souhlasí se změnou Ceny v důsledku Změny Předmětu plnění.
- ☐ VARIANTA 2 Objednatel NESouhlasí se změnou Ceny v důsledku Změny Předmětu plnění.
- ☒ VARIANTA 3 Cena se v důsledku Změny Předmětu plnění nemění, a
- ☒ VARIANTA 1 Objednatel schvaluje hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění.
- ☐ VARIANTA 2 Objednatel odmítá hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění.

Místo: Praha

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

ě podepsal Petr

k

2025.04.30

14:47:50 +02'00'

Jméno:

Funkce: ředitel, Zástupce objednatele

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

Podpis formou zaručeného elektronického podpisu

Nedílnou součástí tvoří přílohy:


Příloha č. 1 - Pokyn Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 2 ze dne 19.11.2024

Příloha č. 2 - Hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění č. 2 ze dne 30.01.2025

POKYN OBJEDNATELE KE ZMĚNĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ č. 2

Adresát:
BJARKE INGELS GROUP A/S
K rukám [REDACTED]
Sundkaj 165, 2150 Nordhavn IČO: 29309396
DIČ: DK29309396
(„Zhotovitel“)

Rozdělovník adresátů emailové komunikace:



Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, („Objednatel“) a Zhotovitel uzavřeli dne 11.10.2022 Smlouvu na vytvoření architektonické studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a dalších činností, ve znění pozdějších dodatků („Smlouva“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zajistit pro Objednatele projektovou a inženýrskou činnost.

Objednatel, resp. Projektový manažer tímto uděluje pokyn Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 2 a nařizuje Zhotoviteli Změnu Předmětu plnění podle čl. 10. 1 Smlouvy dle její dále uvedené specifikace („Pokyn ke Změně Předmětu plnění“):

Předmět Změny Předmětu plnění (Popis Změny včetně uvedení odstavce Smlouvy případně přílohy, jichž se Změna týká)	Objednatel uděluje v souladu se zněním článku 5.1 a 10.1 Smlouvy Zhotoviteli pokyn k zahájení prací k provedení služby Autorského dozoru, a to výlučně pro Stavební objektu 2.6. – Negrelliho viadukt dle Přílohy 3.a. Smlouvy („Negrelliho viadukt“), a to výhradně v rozsahu a za podmínek stanovených v tomto Pokynu ke Změně Předmětu plnění. Pro vyloučení veškerých pochybností Objednatel uvádí, že tento pokyn k zahájení prací nepředstavuje ve smyslu čl. 6.1 Smlouvy Výzvu k zahájení Etapy 4 (AD) jako celku. Autorský dozor pro Negrelliho viadukt byl zahájen v měsíci duben 2024 a Objednatel předpokládá, že doba poskytování Autorského dozoru dle tohoto Pokynu ke Změně Předmětu plnění bude trvat celkem 15 kalendářních měsíců („Doba Dílčího plnění“); Zbývající plnění (jak je definováno níže) bude poskytnuto dle podmínek níže uvedených v tomto Pokynu ke Změně Předmětu plnění. Cena za Autorský dozor pro Negrelliho viadukt za Dobu Dílčího plnění se určuje následovně: <table border="1" data-bbox="488 1727 1386 1960"> <tr> <th colspan="2">Cena za Autorský dozor pro Negrelliho viadukt – 60 měsíců</th></tr> <tr> <td>bez indexace dle čl. 16.2 Smlouvy</td><td>včetně indexace dle čl. 16.2 Smlouvy (ve výši 13,765 %)</td></tr> <tr> <td>4 284 000 Kč</td><td>4 873 693Kč</td></tr> </table>	Cena za Autorský dozor pro Negrelliho viadukt – 60 měsíců		bez indexace dle čl. 16.2 Smlouvy	včetně indexace dle čl. 16.2 Smlouvy (ve výši 13,765 %)	4 284 000 Kč	4 873 693Kč
Cena za Autorský dozor pro Negrelliho viadukt – 60 měsíců							
bez indexace dle čl. 16.2 Smlouvy	včetně indexace dle čl. 16.2 Smlouvy (ve výši 13,765 %)						
4 284 000 Kč	4 873 693Kč						

Cena za Autorský dozor pro Negrelliho viadukt za Dobu Dílčího plnění určená dle čl. 16.6 písm. b) Smlouvy – 15 měsíců	
bez indexace dle čl. 16.2 Smlouvy	včetně indexace dle čl. 16.2 Smlouvy (ve výši 13,765 %)
1 071 000 Kč	1 218 423,15 Kč
Měsíční sazba Autorského dozoru pro Negrelliho viadukt určená dle čl. 16.6 písm. b) Smlouvy (včetně zádržného)	
bez indexace dle čl. 16.2 Smlouvy	včetně indexace dle čl. 16.2 Smlouvy (ve výši 13,765 %)
71 400 Kč	81 228,21 Kč
(„Cena Dílčího plnění“). Objednatel v souladu s čl. 2.4 a 5.1 Smlouvy určuje, že Zhotovitel poskytne služby Autorského dozoru výhradně pro Negrelliho viadukt, a to v Době Dílčího plnění a za Cenu Dílčího plnění. Platební podmínky úhrady Ceny za Autorský dozor uvedené v čl. 16.6 písm. b) a písm. f) Smlouvy se pro úhradu Ceny Dílčího plnění použijí obdobně. Pro vyloučení pochybností Objednatel uvádí, že: - celková cena za provedení služby Autorského dozoru pro Negrelliho viadukt sjednaná v rámci Přílohy 2 Smlouvy ve výši 4 284 000 Kč bude ponížena o skutečně zaplacenou Cenu Dílčího plnění (tím nejsou dotčena ustanovení Smlouvy o indexaci dle článku 16.2 Smlouvy); - část ceny za provedení služby Autorského dozoru pro Negrelliho viadukt poskytnuté Zhotovitelem ode dne zahájení poskytování těchto služeb do konce kalendářního měsíce, ve kterém Objednatel schválil tuto Změnu předmětu plnění, Zhotovitel vyfakturuje prostřednictvím jediné faktury; - předpokládaná Doba Dílčího plnění nemusí být dodržena, když Autorský dozor pro Negrelliho viadukt může být poskytován po dobu kratší i delší než 15 měsíců, a to dle skutečných potřeb Objednatele. Neoznámí-li Objednatel písemně alespoň 30 dnů před uplynutím Doby Dílčího plnění, že požaduje poskytování Autorského dozoru pro Negrelliho viadukt déle než 15 měsíců, skončí poskytování Autorského dozoru pro Negrelliho viadukt dle tohoto Pokynu ke Změně Předmětu plnění k poslednímu dni Doby Dílčího plnění (neurčí-li Objednatel písemně jinak); v oznámení Objednatel uvede předpokládanou požadovanou dobu poskytování tohoto plnění. Pro vyloučení veškerých pochybností Objednatel uvádí, že Smlouvou sjednaná Cena za Autorský dozor se v důsledku tohoto Pokynu ke Změně Předmětu plnění nemění, pouze se Zhotoviteli poskytne její určitá část za	

poskytnutí Autorského dozoru pro Negrelliho viadukt; Smlouvou sjednaná doba poskytování Autorského dozoru se v důsledku tohoto Pokynu ke Změně Předmětu plnění nemění, pouze se v rámci poskytování Autorského dozoru pro Negrelliho viadukt (tj. nejméně 60 měsíců) poskytne část Autorského dozoru pro tento Stavební objekt dříve, než bylo Smlouvou odhadováno dle Předpokládaného Harmonogramu v Příloze č. 4.b. Smlouvy. V návaznosti na uvedené Objednatel uvádí, že po zahájení a provedení Autorského dozoru pro Negrelliho viadukt v rozsahu a dle podmínek stanovených v tomto Pokynu ke Změně Předmětu plnění zbývá v rámci sjednaného Autorského dozoru pro Negrelliho viadukt při dodržení předpokládané Doby Dílčího plnění k dočerpání (i) ze sjednané ceny – částka ve výši 3 213 000 Kč; a (ii) ze sjednané doby – doba 45 kalendářních měsíců („Zbývajcí plnění“). Není-li v tomto Pokynu ke Změně Předmětu plnění uvedeno jinak, Zbývajcí plnění bude poskytnuto výlučně na základě (v budoucnu uděleného) písemného pokynu Objednatele či jeho oprávněného zástupce ke Změně Předmětu plnění, na základě kterého bude Zhotovitel povinen k zahájení a provedení dílčích nebo všech částí Zbývajcího plnění. Pro vyloučení pochybností je výlučným právem, nikoliv povinností, Objednatele, respektive jeho oprávněného zástupce, (i) zda a kdy pokyn Objednatele ke Změně Předmětu plnění dle předchozí věty vydá a doručí, a Zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit provádění Zbývajcího plnění výlučně na základě doručení tohoto pokynu a dle podmínek v něm uvedených; a (ii) určit takovým pokynem Objednatele ke Změně Předmětu plnění, že se v rámci Zbývajcího plnění zahájí a provedou práce Autorského dozoru toliko určitého rozsahu a v určitém termínu, tedy určit, že nebude provedeno po doručení pokynu celé Zbývajcí plnění.			
Stavební část	Mimo řešené území	Technologie	
Podlaží		Místnost/Lokace	
Důvody Změny Předmětu plnění	Zahájení a poskytování Autorského dozoru pro Negrelliho viadukt je nutné za účelem plynulého a efektivního postupu v Projektu. Nyní probíhá realizace SŽ, proto je nutná včasná koordinace a zajištění realizace v souladu s Architektonickou studií zpracovanou Zhotovitelem.		
Druhy Změny Předmětu plnění	☐ [VARIANTA 1] provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány v menším rozsahu (čl. 10.1 písm. a) Smlouvy); ☐ [VARIANTA 2] neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu (čl. 10.1 písm. b) Smlouvy); ☒ [VARIANTA 3] poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve Smlouvě (čl. 10.1 písm. c) Smlouvy);		
Termín pro vypracování přílohy č. 1 Zhotovitelem	15dní od doručení emailu, nedohodnou-li se Zhotovitel a Objednatel jinak.		

(také jen „**Změna Předmětu plnění**“)

Objednatel, resp. Projektový manažer vyzývá Zhotovitele v 15denní lhůtě od doručení tohoto Pokynu ke Změně Předmětu plnění k předložení hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění, přičemž formulář tvoří přílohu č. 1 tohoto Pokynu ke Změně Předmětu plnění.

Objednatel se rozhodne po předložení technického zhodnocení dopadů Zhotovitelem, zda bude Změna Předmětu plnění schválena. Tento dokument není dodatkem ke Smlouvě a zároveň Objednatel Zhotovitele upozorňuje, že při navýšení Ceny, celkového Rozpočtu Díla a posunování Milníků je nutné uzavřít dodatek ke Smlouvě.

Pokyn ke Změně Předmětu plnění je rozesílán e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem v souladu se odst. 5.4 Smlouvy, přičemž adresáty jsou osoby, jejichž e-mailové adresy jsou uvedeny ve výše uvedeném rozdělovník adresátů emailové komunikace.

Jakákoliv změna nebo zpřesnění Smlouvy musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění („ZZVZ“), příslušnými zadávacími podmínkami, a iniciace i realizace jakékoliv změny nebo zpřesnění Smlouvy je tímto souladem podmíněna.

Příloha č. 1

- *Formulář pro technické zhodnocení dopadů Zhotovitelem*

Projektový manažer

☒ VARIANTA 1 doporučuje nařízení Změny Předmětu plnění č. 2

☐ VARIANTA 2 nedoporučuje nařízení Změny Předmětu plnění č. 2

----následuje podpisová strana----

Za Projektového manažera

Místo: Praha

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

Podepsal

Datum: 2024.11.19

10:09:31 +01'00'

Jméno:

Funkce: Projektový manažer, zástupce sdružení za účelem projektového řízení projektu Vltavská filharmonie společnost „DELTA – JEG - FEM“

Podpis formou zaručeného elektronického podpisu

Za Zástupce objednatele

Místo: dle údajů v elektronickém podpisu

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

ě podepsal
pánek
2024.11.19
14:49:14 +01'00'

Jméno:

Funkce: ředitel, Zástupce objednatele

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

Podpis formou zaručeného elektronického podpisu

Příloha č. 1

Formulář pro hodnocení dopadů Zhotovitelem

HODNOCENÍ DOPADŮ NAŘÍZENÉ ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Adresáti:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
(„Objednatel“)

a

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

pan [REDACTED]
vedoucí týmu Vltavské filharmonie
U Radnice 10/2
110 00 Praha 1
IČO: 09211322
Datová schránka: 46ziusv
(„Zástupce objednatele“)

Rozdělovník adresátů emailové komunikace:

BJARKE INGELS GROUP A/S, Sundkaj 165, 2150 Nordhavn, IČO: 29309396, DIČ: DK29309396 („Zhotovitel“) tímto na základě **Pokynu Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. [..]**, který mu byl doručen dne **[K DOPLNĚNÍ]**, předkládá hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění.

Hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění	[název Změny Předmětu plnění dle Pokynu ke Změně Předmětu plnění]
Dopady Změny Předmětu plnění na Cenu dle čl. 16 Smlouvy nebo/í na honorář Zhotovitele (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor)	☐ VARIANTA 1 Cena se zvýší o částku ve výši [..]. ☐ VARIANTA 2 Cena se sníží se o částku ve výši [..], jelikož nebudou provedeny práce a poskytnuta plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu, tzv. méněpráce. ☐ VARIANTA 3 Cena zůstane nezměněna.

Dopady Změny Předmětu plnění na Rozpočet Díla (neboli plánované stavební náklady)	☐ VARIANTA 1 Předpokládá se pozitivní vliv na Rozpočet Díla (snížení plánovaných stavebních nákladů) ve výši [K DOPLNĚNÍ ZHOTOVITELEM] ☐ VARIANTA 2 Předpokládá se negativní vliv na Rozpočet Díla (zvýšení plánovaných stavebních nákladů) ve výši [K DOPLNĚNÍ ZHOTOVITELEM] ☐ VARIANTA 3 Předpokládá se neutrální vliv na Rozpočet Díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že cílem Změny Předmětu plnění je optimalizace provedení Díla, ale v tuto chvíli není schopen definitivně odhadnout pozitivní, negativní nebo neutrální vliv na Rozpočet Díla. Rozpočet Díla se bude měnit průběžně na základě jednotlivých dílčích Změn a až poté bude možné stanovit konečný dopad Změny Předmětu plnění na celkový Rozpočet Díla. ☐ VARIANTA 4 Tato Změna nemůže mít vliv na Rozpočet Díla.
dopady na plnění Harmonogramu prací dle Přílohy 4.a. této Smlouvy	
jiné předpokládané důsledky Změny Předmětu plnění na závazek dle Smlouvy	
Předpokládané technické řešení Změny Předmětu plnění	

Zhotovitel prohlašuje, že nařízené plnění Zhotovitele na základě Změny Předmětu plnění není v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se Zhotovitel řídit; neohrožuje nebo by mohlo vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; podstatně nemění povahu Díla včetně povahy rizika, které na sebe Zhotovitel na základě Smlouvy převzal.

Zhotovitel v souvislosti se Změnou Předmětu plnění prohlašuje, že:

- si je vědom, že při změně Ceny, celkového Rozpočtu Díla či při prodlužování Milníků je nutné uzavřít dodatek ke Smlouvě,
- si je vědom, že schválení hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění neznamená automatickou aktualizaci Přílohy č. 7 Smlouvy (změny Rozpočtu Díla).

Hodnocení dopadů nařízené Změny Předmětu plnění je rozesíláno e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem v souladu se odst. 5.4 Smlouvy, přičemž adresáty jsou osoby, jejichž e-mailové adresy jsou uvedeny ve výše uvedeném rozdělovník adresátů emailové komunikace.

Zhotovitel tímto předkládá hodnocení dopadů nařízené Změny předmětu plnění.

Místo: Kodaň

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

Jméno: **DOPLNIT**

Funkce: **DOPLNIT**

Podpis formou zaručeného elektronického podpisu

HODNOCENÍ DOPADŮ NAŘÍZENÉ ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ


Adresáti:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
(„Objednatel“)

a

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
pan [redacted]
vedoucí týmu Vltavské filharmonie
U Radnice 10/2
110 00 Praha 1
IČO: 09211322
Datová schránka: 46ziusv
(„Zástupce objednatele“)

Rozdělovník adresátů emailové komunikace:



BJARKE INGELS GROUP A/S, Sundkaj 165, 2150 Nordhavn, IČO: 29309396, DIČ: DK29309396 („Zhotovitel“) tímto na základě **Pokynu Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 2**, který mu byl doručen dne **19.11.2024**, předkládá hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění.

Hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění	Změna nemá vliv na celkový harmonogram ani celkovou Cenu. Změna pouze Zhotoviteli ukládá, aby část Předmětu plnění spadajícího do Etapy 4 (AD) vykonal v předstihu před zahájením vlastní Etapy 4 (AD). <i>* Strany berou na vědomí, že Zhotovitel nesouhlasí s procentuálním vyjádřením indexace části Ceny díla uvedeném v Pokynu Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 2 a zavazují se v dobré víře o výpočtu indexace Ceny díla dále jednat.</i>
Dopady Změny Předmětu plnění na Cenu dle čl. 16 Smlouvy neboli na honorář Zhotovitele (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor)	☐ VARIANTA 1 Cena se zvýší o částku ve výši [...] ☐ VARIANTA 2 Cena se sníží se o částku ve výši [...], jelikož nebudou provedeny práce a poskytnuta plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu, tzv. méněpráce. ☒ VARIANTA 3 Cena zůstane nezměněna.

Dopady Změny Předmětu plnění na Rozpočet Díla (neboli plánované stavební náklady)	☐ VARIANTA 1 Předpokládá se pozitivní vliv na Rozpočet Díla (snížení plánovaných stavebních nákladů) ve výši [K DOPLNĚNÍ ZHOTOVITELEM] ☐ VARIANTA 2 Předpokládá se negativní vliv na Rozpočet Díla (zvýšení plánovaných stavebních nákladů) ve výši [K DOPLNĚNÍ ZHOTOVITELEM]. ☐ VARIANTA 3 Předpokládá se neutrální vliv na Rozpočet Díla. ☒ VARIANTA 4 Tato Změna nemůže mít vliv na Rozpočet Díla.
dopady na plnění Harmonogramu prací dle Přílohy 4.a. této Smlouvy	Nejsou.
jiné předpokládané důsledky Změny Předmětu plnění na závazek dle Smlouvy	Nejsou.
Předpokládané technické řešení Změny Předmětu plnění	Není.

Zhotovitel prohlašuje, že nařízené plnění Zhotovitele na základě Změny Předmětu plnění není v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se Zhotovitel řídit; neohrožuje nebo by mohlo vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; podstatně nemění povahu Díla včetně povahy rizika, které na sebe Zhotovitel na základě Smlouvy převzal.

Zhotovitel v souvislosti se Změnou Předmětu plnění prohlašuje, že:

- si je vědom, že při změně Ceny, celkového Rozpočtu Díla či při prodlužování Milníků je nutné uzavřít dodatek ke Smlouvě,
- si je vědom, že schválení hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění neznamena automatickou aktualizaci Přílohy č. 7 Smlouvy (změny Rozpočtu Díla).

Hodnocení dopadů nařízené Změny Předmětu plnění je rozesíláno e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem v souladu se odst. 5.4 Smlouvy, přičemž adresáty jsou osoby, jejichž e-mailové adresy jsou uvedeny ve výše uvedeném rozdělovník adresátů emailové komunikace.

Zhotovitel tímto předkládá hodnocení dopadů nařízené Změny předmětu plnění.

Místo: Kodaň

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

[Redacted Signature Area]

ADRESA KONTAKTU

Jméno:

Funkce: Managing Director

Podpis formou zaručeného elektronického podpisu