

D O D A T E K č. 6

smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta

„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ – část 2 – „Výstavba objektů G1, G2, G3“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 670098-218341/0710
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, náměstkem hejtmanky Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Projekční sdružení pro KKN KV

Společník 1 (Správce)

PENTA PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
IČO: 47916621
DIČ: CZ47916621
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 672846033/0300
zastoupený: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 117727

Společník 2

CASUA s.r.o.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 44846908
DIČ: CZ44846908
zastoupený: Ing. Alešem Poděbradem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 6109

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2021 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta v rámci projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – 1. etapa – část 2 – „Výstavba objektů G1, G2, G3“, číslo smlouvy objednatele KK03207/2021 (dále jen „smlouva“), dne 11. 7. 2022 uzavřely dodatek č. 1 smlouvy, dne 3. 4. 2023 dodatek č. 2 smlouvy, dne 26. 7. 2023 dodatek č. 3 smlouvy, dne 15. 10. 2024 dodatek č. 4 a dne 16. 12. 2025 dodatek č. 5;
2. v rámci modernizace urgentního příjmu vznikla potřeba doplnění tzv. „bezpečné místnosti“, tedy uzavřeného prostoru s bezpečnostními prvky zabraňujícími zranění umístěné osoby, umožňujícího asistovanou hygienickou očistu a vybaveného výhradně pevně zabudovanými odolnými prvky (nerezová toaleta a sprcha, omyvatelné stěny apod.), přičemž místnost je zabezpečena mříží nebo bezpečnostním sklem, pod stálým dohledem a monitorována kamerovým systémem; požadavek na zřízení této místnosti vzešel ze 103. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, která byla zveřejněna až po uzavření původní smlouvy, a v době zadání veřejné zakázky nebyl znám ani předvídatelný, a proto úprava projektové dokumentace o tuto místnost představuje reakci na nové podmínky výzvy;
3. z důvodů uvedených v bodě 2. dochází ke změně vymezení předmětu smlouvy, a to doplněním nového bodu r) v článku I. smlouvy, ke změně ceny za dílo a poskytování služeb dle článku II. odst. 2.1 smlouvy a úpravě věcného plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám dle článku III. odst. 3.1 smlouvy;
4. rozsah této nezbytné změny díla, která nebyla obsažena v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 6

(dále jen „dodatek č. 6“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A.1

Odst. 1.3 článku I. Předmět smlouvy se doplňuje o nový bod r), který zní:

- r) *zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v části 2/1 – objekt G1 spočívající v:*
- *úpravě stávající projektové dokumentace a jejím doplnění o tzv. „bezpečnou místnost“ v rámci prostor urgentního příjmu,*

- předání dokumentace v 6 paré, a to minimálně ve formátech *.doc nebo *.docx; výkresová část ve formátech *.dwg (CAD) a zároveň *.pdf,
- úpravě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to na základě upravené projektové dokumentace, který bude splňovat požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,
- předání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu *.orf (obecný rozpočtový formát) podporujícím programy pro tvorbu rozpočtů, nebo ve formátu *.xls nebo *.xlsx, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

A.2

Odst. 2.1 článku II. Cena za dílo a poskytování služeb se vypouští a **nahrazuje se novým zněním** takto:

- 2.1 *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I. odst. 1.16 a 1.17 a 1.19 smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:*

část 2/1

Cena bez DPH: 16 879 200,00 Kč
 (slovy: šestnáct milionů osm set sedmdesát devět tisíc dvě stě korun českých)
 DPH: 3 544 632,00 Kč
 (slovy: tři miliony pět set čtyřicet čtyři tisíc šest set třicet dvě koruny české)

Cena včetně DPH: 20 423 832,00 Kč
 (slovy: dvacet milionů čtyři sta dvacet tři tisíc osm set třicet dvě koruny české)

část 2/2

Cena bez DPH: 24 615 000,00 Kč
 (slovy: dvacet čtyři miliony šest set patnáct tisíc korun českých)
 DPH: 5 169 150,00 Kč
 (slovy: pět milionů sto šedesát devět tisíc sto padesát korun českých)

Cena včetně DPH: 29 784 150,00 Kč
 (slovy: dvacet devět milionů sedm set osmdesát čtyři tisíc sto padesát korun českých)

Cena díla celkem

Cena bez DPH: 41 494 200,00 Kč
 (slovy: čtyřicet jedna milionů čtyři sta devadesát čtyři tisíce dvě stě korun českých)
 DPH: 8 713 782,00 Kč
 (slovy: osm milionů sedm set třináct tisíc sedm set osmdesát dvě koruny české)

Cena včetně DPH: 50 207 982,00 Kč
 (slovy: padesát milionů dvě stě sedm tisíc devět set osmdesát dvě koruny české)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“).

A.3

Odst. 3.1 článku III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění se doplňuje o termín plnění a úhradu díla takto:

Zhotovitel se zavazuje dodatečné práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby a vyhotovení soupisu stavebních prací řádně provést do 30 dnů od účinnosti dodatku č. 6.

Úhrada díla bude provedena po protokolárním předání dodatečných prací.

B.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 6 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text dodatku č. 6 byl zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zaslání dodatku č. 6 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 6 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 6 obdrží obě smluvní strany zároveň).
4. Dodatek č. 6 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Uzavření dodatku č. 6 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 887/07/25 ze dne 28. 07. 2025.
6. Dodatek č. 6 je uzavřen elektronicky.
7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 6 a prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 6 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

zhotovitel
Ing. Jaromír Homolka, CSc.
Projekční sdružení pro KKN KV
Na základě smlouvy o společnosti ze dne 09.06.2021

objednatel
Mgr. Petr Kubis
náměstek hejtmanky Karlovarského kraj