

DODATEK č. 11

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5310/2023**

číslo jednací: 8761/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623720022

a

správce společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Emilem Filipem, členem představenstva



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

číslo smlouvy: 61/23-OZ/SOD

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **928**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ (dále jen „Dodatek č. 11“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 11 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 11 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnových listech č. 35, 36 a 37 a následně s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
35	159 669,36 Kč	0,00 Kč	159 669,36 Kč
36	362 880,00 Kč	0,00 Kč	362 880,00 Kč
37	1 390 647,68 Kč	0,00 Kč	1 390 647,68 Kč
CELKEM	1 913 197,04 Kč	0,00 Kč	1 913 197,04 Kč

- 1.2 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 11:

Cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 10 bez DPH

1 493 269 124,81 Kč

Změnové listy č. 35, 36 a 37

1 913 197,04 Kč

Nová Cena díla dle Dodatku č. 11 bez DPH

1 495 182 321,85 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 11 dochází ke změně Smluvní ceny,
která nově činí bez DPH: **1 495 182 321,85 Kč**

slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát pět miliónů sto osmdesát dva tisíc tři sta dvacet jedna korun českých a osmdesát pět haléřů.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 11, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 11.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 11.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 11 zůstávají v platnosti.
- 3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnových listů č. 35, 36 a 37 jsou součástí uvedených změnových listů.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 11 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 5.8.2025

V Litoměřicích dne 1.8.2025

.....
Objednatel

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Emil Filip
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

31.7.2025

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

31.7.2025

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 11

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 11

Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 10 v Kč	Vícepráce ZL č. 35,36,37	Cena dle dodatku č. 11 v Kč
PS 01-01-11	Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ	176 186 620,16	183 967 069,74		183 967 069,74
PS 01-01-12	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní SZZ	56 561 368,84	102 859 933,62		102 859 933,62
PS 01-01-14	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava AVV	1 119 307,20	1 153 626,37		1 153 626,37
PS 01-02-11	ŽST Vlkov u Tišnova, místní kabelizace	6 966 730,56	8 852 577,80		8 852 577,80
PS 01-04-51	Žst. Vlkov u Tišnova, DDTS ŽDC	6 939 937,20	7 237 231,90		7 237 231,90
PS 01-02-21	Žst. Vlkov u Tišnova, rozhlasové zařízení	726 208,38	750 392,34		750 392,34
PS 01-02-31	ŽST Vlkov u Tišnova, zapojovač	1 227 683,83	1 276 512,26		1 276 512,26
PS 01-02-41	ŽST Vlkov u Tišnova, PZTS a LDP	971 631,60	1 119 846,25		1 119 846,25
PS 01-02-42	Žst. Vlkov u Tišnova, kamerový systém	2 189 428,37	2 267 515,29		2 267 515,29
PS 01-02-51	ŽST Vlkov u Tišnova, úprava TK	5 806 556,04	5 986 092,43		5 986 092,43
PS 01-02-52	ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK a TOK	7 360 263,28	7 817 277,59		7 817 277,59
PS 01-02-53	NEOCEŇOVAT - ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK (ČD-T)	0,00	0,00		0,00
PS 01-02-61	ŽST Vlkov u Tišnova, informační zařízení	4 099 766,58	4 265 695,97		4 265 695,97
PS 01-02-71	ŽST Vlkov u Tišnova, sdělovací zařízení	1 723 636,80	1 780 319,11		1 780 319,11
PS 01-02-81	ŽST Vlkov u Tišnova, přenosové zařízení	6 474 623,40	7 714 373,83		7 714 373,83
PS 01-02-91	Vlkov u Tišnova, MRS	828 368,72	861 042,26		861 042,26
PS 01-03-51	Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 22/0,4kV	3 834 611,90	3 950 655,16		3 950 655,16
PS 01-03-52	Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.	1 704 472,48	1 767 970,72		1 767 970,72
PS 01-03-71	Žst. Vlkov u Tišnova, rozvodna nn	4 792 054,29	4 937 250,75		4 937 250,75
PS 01-03-72	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní zdroj	1 618 953,66	1 669 445,62		1 669 445,62
PS 01-03-61	Žst. Vlkov u Tišnova, STS 6kV	8 914 417,21	9 160 305,63		9 160 305,63
PS 01-03-11	Žst. a SpS Vlkov u Tišnova, DŘT vč.doplnění řídicího systému na ED Brno	4 350 246,57	4 515 642,15		4 515 642,15
PS 01-04-52	Žst. Vlkov u Tišnova, DDTS ŽDC - silnoproudé zařízení	537 297,29	555 578,54		555 578,54
SO 01-10-01.01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek - následné podbití	4 235 081,78	4 442 600,79		4 442 600,79
SO 01-10-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek	271 078 750,05	288 911 166,44		288 911 166,44
SO 01-11-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek	68 032 111,06	77 541 813,13		77 541 813,13
SO 01-11-02	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - demolice podchodu v km 48,860	2 153 169,43	2 203 122,96		2 203 122,96
SO 01-11-03	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - násypové těleso přeložky	51 925 850,07	53 212 332,50		53 212 332,50
SO 01-14-01	Žst. Vlkov u Tišnova, výstroj trati	483 732,00	490 326,63		490 326,63
SO 01-12-02	Vlkov-Osová, nástupiště	31 677 191,58	29 311 409,28		29 311 409,28
SO 01-20-03	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 49,703	22 401 472,79	27 134 930,47		27 134 930,47
SO 01-20-05	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,001	2 703 633,74	2 766 227,18		2 766 227,18
SO 01-20-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253	3 371 690,52	3 587 064,96		3 587 064,96
SO 01-22-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - silniční propustek	408 063,87	428 039,66		428 039,66
SO 01-23-01	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,440 - km 49,544	10 130 295,99	9 967 155,71		9 967 155,71
SO 01-23-02	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,452 - km 49,667	35 852 224,18	33 706 984,43		33 706 984,43
SO 01-23-04	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrné zdi v km 49,822 - km 49,851	7 200 579,42	8 401 357,13		8 401 357,13
SO 01-23-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 50,100-50,200	17 447 582,87	18 614 079,00		18 614 079,00
SO 01-50-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - úprava komunikace	433 614,00	454 861,09		454 861,09
SO 01-22-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,022 místní komunikace "Osočkan"	1 573 628,45	1 625 195,68		1 625 195,68
SO 01-22-08	Žst. Vlkov u Tišnova. Propustek v km 0,062 místní komunikace "Osočkan"	844 023,68	874 844,96		874 844,96
SO 01-25-01	Žst. Vlkov u Tišnova, Návěstní krakorec v km 49,797	1 930 020,21	2 099 169,89		2 099 169,89
SO 01-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	8 791 766,09	9 007 419,13		9 007 419,13
SO 01-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	4 747 226,72	4 854 241,92		4 854 241,92
SO 01-30-03	NEOCEŇOVAT - Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů společnosti CETIN	0,00	0,00		0,00
SO 01-31-01	Žst. Vlkov u Tišnova, kanalizace	830 860,92	848 492,61		848 492,61
SO 01-32-01	Žst. Vlkov u Tišnova, vodovody	2 299 358,75	2 376 284,50		2 376 284,50
SO 01-32-02	Žst. Vlkov u Tišnova, vodovodní přípojka	569 516,87	586 515,57		586 515,57
SO 01-33-01	Žst. Vlkov u Tišnova, plynovody	1 844 836,55	1 887 386,77		1 887 386,77
SO 01-50-01	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN	4 327 370,87	5 333 113,40		5 333 113,40
SO 01-50-02	Žst. Vlkov u Tišnova,zpevněná plocha u technologické budovy	3 935 237,17	4 075 422,00		4 075 422,00
SO 01-60-01	Kabelovod	48 456 060,84	49 331 555,66		49 331 555,66
SO 01-60-02	Zast. Vlkov-Osová - kabelovod	7 022 127,55	11 444 852,65		11 444 852,65
SO 01-72-01.05	Žst. Vlkov u Tišnova, Provizorní přístřešek pro cestující	208 167,35	211 640,10		211 640,10
SO 01-72-01.1	Žst. Vlkov-Technologická budova -arch-stav.reseni	16 174 174,01	16 634 414,79		16 634 414,79
SO 01-72-01.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	1 028 947,04	1 058 580,84		1 058 580,84
SO 01-72-01.4.1	Žst. Vlkov u Tišnova, Technologická budova - ZTI	130 524,97	134 516,92		134 516,92
SO 01-72-01.4.2	Žst.Vlkov u Tišnova, technologická budova - Technika prostředí staveb-vzduchotechnika a vytápění, ch	1 947 350,59	2 010 055,71		2 010 055,71

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 10 v Kč	Vícepráce ZL č. 35,36,37	Cena dle dodatku č. 11 v Kč
SO 01-72-03	Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro SpS	12 430,58	12 650,81		12 650,81
SO 01-72-04	Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro TR-ZZ	89 202,25	92 345,44		92 345,44
SO 01-75-02.3.1	Vlkov - Osová, přístřešky pro cestující-vzduchotechnika a vytápění, chlazení	181 012,24	185 996,60		185 996,60
SO 01-75-02.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	222 158,09	229 483,05		229 483,05
SO 01-75-02	Vlkov-Osová, přístřešky pro cestující	3 303 144,68	3 904 323,43		3 904 323,43
SO 01-77-01	Vlkov - Osová, orientační systém	472 078,40	489 208,16		489 208,16
SO 01-78-01	Žst.Vlkov u Tišnova, demolice výpravní budovy	4 597 197,07	4 668 952,90		4 668 952,90
SO 01-81-01	Žst. Vlkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení	168 897 524,17	174 306 280,44		174 306 280,44
SO 01-81-02	Žst. Vlkov u Tišnova, připojení TR EOV a ZZ na TV	703 897,96	729 590,24		729 590,24
SO 01-81-03	Žst. Vlkov u Tišnova, zavěšení kabelu 6kV na TV	981 441,71	1 011 217,76		1 011 217,76
SO 01-81-04	Žst. Vlkov u Tišnova, připojení SpS na TV	6 903 208,47	7 097 519,98		7 097 519,98
SO 01-84-01	Žst. Vlkov u Tišnova, EOV	13 642 356,44	14 056 537,19		14 056 537,19
SO 01-86-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 1	4 867 103,63	5 015 885,64		5 015 885,64
SO 01-86-02	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava rozvodů nn	5 320 916,46	5 487 281,28		5 487 281,28
SO 01-86-03	Žst. Vlkov u Tišnova, venkovní osvětlení	11 432 824,14	11 761 436,32		11 761 436,32
SO 01-86-04	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nástupišť	3 400 091,35	3 495 457,34		3 495 457,34
SO 01-86-05	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení přístupových cest	2 346 621,60	2 735 297,37		2 735 297,37
SO 01-86-06	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nákladiště	3 787 154,69	3 921 164,55		3 921 164,55
SO 01-86-07	Žst. Vlkov u Tišnova, DOÚO	14 820 567,32	15 709 582,97		15 709 582,97
SO 01-86-08	Žst. Vlkov u Tišnova, přeložky silnoproudých zařízení	4 153 962,26	5 437 602,07		5 437 602,07
SO 01-86-09	Žst. Vlkov u Tišnova, přípojka 22kV	1 742 359,97	1 796 744,93		1 796 744,93
SO 01-87-01	Žst. Vlkov u Tišnova, ukolejnění kovových konstrukcí	5 250 661,20	5 429 504,12		5 429 504,12
SO 01-88-01	žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění technologické budovy	260 373,20	263 018,45		263 018,45
SO 01-88-02	žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.	148 272,60	152 695,40		152 695,40
SO 01-92-01	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	1 835 028,00	2 939 515,04		2 939 515,04
SO 01-96-01	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	832 600,00	862 989,90		862 989,90
SO 01-59-01	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení	27 972 039,16	28 935 357,00		28 935 357,00
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	123 000 006,98	125 080 213,57	159 669,36	125 239 882,93
SO 98-98	Všeobecný objekt	27 427 743,07	27 427 743,07	1 753 527,68	29 181 270,75
Celkem		1 379 734 404,03	1 493 269 124,81	1 913 197,04	1 495 182 321,85