

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

**č. objednatele: 225-5/88/2024
č. zhotovitele: 8569/MP**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v poskytnutí služby, s názvem

„Obnova a doplnění trakčních napájecích kabelů Plzeň Bory (1 x PDPS, 1x DSP+PDPS)“

Objednatel:

statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

primátor

zastoupené: Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci č.j. ZM - 123/2022 ze dne 25.10.2022,

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen: , předseda představenstva

, místopředseda představenstva

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1** (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 6. 2024 (v registru smluv byla smlouva uveřejněna dne 14. 6. 2024) na poskytnutí služby s označením „Obnova a doplnění trakčních napájecích kabelů Plzeň Bory (1 x PDPS, 1x DSP+PDPS)“ (dále jen „smlouva o dílo“):

I. Preambule

Zhotovitel splnil 1. dílčí plnění, tj. odevzdal koncept DSP - viz předávací protokol ze dne 11. 10. 2024, a objednatel mu za to uhradil dne 11. 12. 2024 částku 488 537,50 Kč (vč. DPH).

Zhotovitel splnil 2. dílčí plnění, tj. odevzdal kompletní DSP - viz předávací protokol ze dne 10. 1. 2025, a objednatel mu za to uhradil dne 23. 6. 2025 částku 195 415 Kč (vč. DPH).

Zhotovitel splnil 6. dílčí plnění, tj. odevzdal koncept PDPS - viz předávací protokol ze dne 10. 1. 2025), a objednatel mu za to uhradil dne 23. 6. 2025 částku 390 830 Kč (vč. DPH).

Zhotovitel splnil 7. dílčí plnění (odevzdal kompletní PDPS, soupis prací a rozpočet - viz předávací protokol ze dne 12. 3. 2025). Objednatel ke dni 15. 7. 2025 (den, kdy byla objednateli doručena žádost zhotovitele o dodatek č. 1) neobdržel od zhotovitele fakturu na dílčí plnění č. 7 (cena 195 415 Kč, vč. DPH), proto není zaplacená cena za toto dílčí plnění.

Dne 12. 2. 2025 zhotovitel podal žádost o povolení záměru přes portál stavební správy. Příslušný Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) dne 29. 4. 2025 potvrdil přijetí žádosti s upozorněním, že vzhledem k aktuálnímu vytížení daného úřadu může dojít při vyřizování žádosti k prodlevě. Zhotoviteli bylo doporučeno zajistit stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS) svépomocí, což by mělo urychlit termín vydání rozhodnutí o povolení záměru. V průběhu zajišťování jednotlivých stanovisek DOSS ovšem zhotovitel naráží na nedodržování lhůt pro vydání stanovisek DOSS.

Průtahy spojené s aktuálním vytížením DESÚ a s vydáváním dílčích stanovisek DOSS mají dopad na vyřízení podané žádosti o povolení záměru, resp. na vydání povolení záměru (tj. dílčí plnění č. 3.) a dále na následné zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS (tj. dílčí plnění č. 4. a 5.).

V souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu ČR se smluvní strany mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne.

Na základě výše uvedeného je tedy přípustné uzavřít tento dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle smlouvy o dílo pro stavební záměr „Propojení měnících Hydro a Bory s křižovatkou Klatovská třída x Na Belánce“ (konkrétně pro 3., 4. a 5. dílčí plnění, tj. vydání povolení záměru do 14.3.2025, odevzdat koncept PDPS do 14. 6. 2025 a odevzdat kompletní PDPS, soupis prací a rozpočet do 14. 8. 2025), aniž by objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Výše zmíněné okolnosti jsou zahrnuty v žádosti zhotovitele ze dne 11. 6. 2025 (příloha č. 1 tohoto dodatku), která byla doručena objednateli 15. 7. 2025, a mají vliv na dobu plnění, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následná ustanovení smlouvy o dílo:

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo - původní znění:

„1. Kompletní dílo bude dokončeno a odevzdáno v níže uvedených termínech:

- I. stavební záměr „**Propojení měníren Hydro a Bory s křižovatkou Klatovská třída x Na Belánce**“
 - a) 1. dílčí plnění: koncept DSP (zpracovaný a s dotčenými úřady projednaný technický návrh řešení; digitální a papírová podoba) - do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,
 - b) 2. dílčí plnění: kompletní DSP (ve stavu po zpracování připomínek z projednání/z vyjádření či ze stanovisek/podmínek územního rozhodnutí, včetně dokladové části; digitální a papírová podoba) - do 7 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,
 - c) 3. dílčí plnění: vydání povolení záměru - do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,
 - d) 4. dílčí plnění: koncept PDPS (ve stavu po zpracování podmínek z povolení záměru a z územního rozhodnutí; digitální a papírová podoba) - do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,
 - e) 5. dílčí plnění: kompletní PDPS, soupis prací a rozpočet (vše ve stavu po zpracování připomínek objednatele; digitální a papírová podoba) - do 14 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,
- II. stavební záměr „**Trakční vedení v úseku křižovatky U Radbuzy/Černická do ulice Zborovská**“
 - f) 6. dílčí plnění: koncept PDPS (ve stavu po zpracování podmínek z územního rozhodnutí; digitální a papírová podoba) - do 7 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,
 - g) 7. dílčí plnění: kompletní PDPS, soupis prací a rozpočet (vše ve stavu po zpracování připomínek objednatele; digitální a papírová podoba) - do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.“

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo - nové znění:

„ 1. Kompletní dílo bude dokončeno a odevzdáno v níže uvedených termínech:

- I. stavební záměr „**Propojení měníren Hydro a Bory s křižovatkou Klatovská třída x Na Belánce**“
 - a) 1. dílčí plnění: koncept DSP (zpracovaný a s dotčenými úřady projednaný technický návrh řešení; digitální a papírová podoba) - do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,
 - b) 2. dílčí plnění: kompletní DSP (ve stavu po zpracování připomínek z projednání/z vyjádření či ze stanovisek/podmínek územního rozhodnutí, včetně dokladové části; digitální a papírová podoba) - do 7 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,
 - c) 3. dílčí plnění: vydání povolení záměru - do 31. 10. 2025,
 - d) 4. dílčí plnění: koncept PDPS (ve stavu po zpracování podmínek z povolení záměru a z územního rozhodnutí; digitální a papírová podoba) - do 30. 11. 2025,
 - e) 5. dílčí plnění: kompletní PDPS, soupis prací a rozpočet (vše ve stavu po zpracování připomínek objednatele; digitální a papírová podoba) - do 31. 1. 2026,
- II. stavební záměr „**Trakční vedení v úseku křižovatky U Radbuzy/Černická do ulice Zborovská**“
 - f) 6. dílčí plnění: koncept PDPS (ve stavu po zpracování podmínek z územního rozhodnutí; digitální a papírová podoba) - do 7 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,

- g) 7. dílčí plnění: kompletní PDPS, soupis prací a rozpočet (vše ve stavu po zapracování připomínek objednatele; digitální a papírová podoba) - do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (číslo zakázky objednatele: 225-5/88/2024) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek má 4 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
5. Smluvní strany prohlašují, že veškerá ujednání byla uzavřena dle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení termínů

V Plzni dne 2025

V Praze dne2025

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

Ing. Milan Sterly

ředitel

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU

MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

předseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.

.....

místopředseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.

.