

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **„Rekonstrukce souboru pěti rybníků v CHKO Český les – část 2 – PR Tisovské rybníky“**

Čas: Pořadové číslo změnového listu:

3

Změna:

R

R - realizace

Popis změny:

Změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., odstavce 4 a 6.

Během realizace akce „Rekonstrukce rybníků Bezděkovský, Malý Podvesný a Velký podvesný v PR Tisovské rybníky“ bylo po vypuštění Bezděkovského rybníku během doby rekonstrukce technických objektů zjištěno silné zabahnění dna sedimentem. Na vypuštěném dně došlo k rozsáhlému plošnému zárůstu makrofytní vegetací. Důsledkem této situace by po napuštění rybníka došlo ke tlení a vyhnívání sedimentů a rostlinných zbytků, což by vedlo k limitnímu snížení podílu rozpuštěného kyslíku ve vodě a zvýšení anaerobního prostředí. To by zablokovalo rozvoj submerzní vegetace i žádoucích mokřadních makrofyt. V souvislosti s tím by klesla denzita i diverzita bezobratlých živočichů, včetně bentosu. Mělká voda by se také velmi rychle ohřála a při malém přítoku je tento stav nežádoucí a zvyšuje rozvoj sinic. Důsledkem těchto skutečností by mohlo dojít k fatálnímu snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě a naopak zvýšení množství metanu, což by způsobilo dlouhodobé narušení ekosystému a mohlo ovlivnit a ohrozit vodní organismy.

V návaznosti na požadavky Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (KÚPK, OŽP), jako příslušného orgánu ochrany přírody dle § 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), v přírodní rezervaci Tisovské rybníky, kterou má KÚPK, OŽP, v péči v souladu se ZOPK a vznikla prioritně za účelem ochrany hnízdicích a migrujících vodních ptáků a ptáků litorálních a břehových porostů kolem rybníků, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

Ve Vyjádření k záměru odbahnění, úpravy břehové hrany a vytvoření hnízdního ostrůvku na rybníce Bezděkovský v PR Tisovské rybníky spis. zn. ZN/1045/ŽP/24 ze dne 17.2.2025 KÚPK, OPŽP sděluje, že po revitalizaci rybníka Velký a Malý Podvesný je žádoucí provést v rámci probíhající rekonstrukce rybníku Bezděkovský cílený managementový zásah v podobě odtěžení části sedimentu, modelaci litorálního pásma, odstranění vzrostlé makrofytní vegetace, vybudování vhodně řešeného zemního hnízdního ostrůvku s minimem povrchové vegetace. Všechna navržená opatření mají podpořit druhy žijící v ZCHÚ v jejich biotopových nárocích na hnízdní a potravní biotop při minimálních technických opatřeních. - Navrženým řešením dojde ke zlepšení funkčnosti, kvality díla a prostředí pro živočišná společenstva. Zákres ostrovů a položkový rozpočet změn tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu.

Mění se položky soupisu prací - výkazu výměr:

- Změna se týká těchto stavebních objektů:

SO 01

Bezděkovský Rybník

SO 01.3

- pláň, odtěžení sedimentu

ZL č. 3

- V součtu za stavební objekty jsou změny vyčísleny na **12 072 447,- Kč Kč bez DPH**, tj. **14 607 660,87,- Kč s DPH**.

Dopady změny:

Do časového plánu stavby: má vliv na termín dokončení díla. Termín dokončení díla se posouvá na 5.11.2025.

Do ceny stavby: má vliv na cenový dopad

Na základě tohoto změnového listu, bude uzavřen dodatek č. 3 smlouvy o dílo

smluvní cena bude navýšena o 12 072 447,- Kč, přičemž nově stanovená cena díla bude činit 51 835 807,50,- Kč bez DPH

Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet stavby
- grafické znázornění a popis ostrovů

Změnový list za zhotovitele, HYDRO & KOV s.r.o. předkládá:

Dne:

Monika Kočvarová
HYDRO & KOV s.r.o.

Za technický dozor investora souhlasím se změnou a doporučuji ke schválení:

Dne:

Ing. Petr Kozelka
TDI

Za investora souhlasím:

Dne:

Ing. Barbora Miksová Maršálková, Ph.D.
AOPK ČR

Za autorský dozor souhlasím:

Dne:

Ing. Jiří Mašek
zodpovědný projektant