



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00204-2025-6-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě Č. S6/2025/022

ze dne 30. 5. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavatelství – Mutl, s.r.o.

se sídlem Lorecká 465, Hlouchka, 284 01 Kutná Hora

IČO: 290 16 037

DIČ: CH29016037

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16012

zastoupená: Romanem Mutlem, jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 289334326/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S6/2025/022 uzavřené dne 30. 5. 2025 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00204-2025-6, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Opravy LC z penetračního makadamu a asfaltu na LZ Konopiště“, evidenční číslo zakázky: S6/2025/022 (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění prací na lesní cestě Krčmy byl rozsah jednotlivých výtluků v asfaltovém betonu oproti původnímu zjištění vyšší, z tohoto důvodu došlo ke změření a navýšení oprav.
3. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. III. odst. 5 smlouvy tímto dodatkem dohodly na odsouhlasení navržených a projednaných víceprací, přehledně uvedených v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku v podobě Přílohy č. 1. Veškeré méně práce jsou podrobně vymezeny ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. S ohledem na vícepráce se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla o 5 dní.
4. Smluvní strany dále konstatují, že z důvodu pozdějšího předání staveniště o 8 dní došlo v souladu s čl. II. odst. 4 k posunutí termínu pro provedení díla z 30. 7. 2025 na 7. 8. 2025.

II.**Doba plnění**

1. Smluvní strany se s ohledem na vzniklé a výše uvedené vícepráce dohodly na změně čl. II odst. 4 věty první, která nově zní:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 smlouvy, nejpozději do 12. 8. 2025.“

III.**Cena za dílo**

1. Smluvní strany se s ohledem na uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III odst. 1 věta první smlouvy, která se nyní následovně: *„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 7 022 178,41 Kč (slovy: sedm milionů dvacet dva tisíce sto sedmdesát osm Korun českých čtyřicet jedna haléřů) bez DPH.“*

IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – změnový list

V Konopišti , dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Kutné Hoře , dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

 Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....
Roman Mutl
jednatel
Stavitelství – Mutl, s.r.o.