



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.3.2025
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818
DIČ: CZ25953818
Zastoupen: Dagmar Sejkorovou, jednatelkou společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Zastoupen: Jaroslavem Martinů, starostou města
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 14.3.2025.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

- změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Se změnou rozsahu prací se mění i cena za dílo uvedená v článku V. odstavci V.2. smlouvy o dílo.



Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce
registrační číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_063/0003980

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn a jejich technického zdůvodnění.

Vícepráce bez DPH	931 618,86 Kč
Méněpráce bez DPH	-797 111,27 Kč
Změny celkem bez DPH	134 507,59 Kč
DPH 21 %	28 246,59 Kč
Změny celkem včetně DPH	162 754,18 Kč

Celková cena díla:

Původní znění dle SoD:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem bez DPH	38 858 129,00 Kč
DPH 21 %	8 160 207,09 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	47 018 336,09 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Nové znění dle dodatku č.1:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem bez DPH	38 992 636,59 Kč
DPH 21 %	8 188 453,68 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	47 181 090,27 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

Posouzení změn dle ZZVZ je přílohou č.3 tohoto dodatku.

Charakter změn nenaplnuje charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 4 a odst.7 ZZVZ, který tyto změny nepovažuje za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné stavební práce nové zadávací řízení. Zadání nového zadávacího řízení není též možné z důvodu ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu.



III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.


III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 28.7.2025, usnesením č.332

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn (změnový list)

Příloha č.3: Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle ZZVZ



Dagmar Sejkorová
jednatelka společnosti
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.



Jaroslav Martinů
starosta města Poličky

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	POLIČKA Revitalizace náměstí B. Martinů Dodatek č. 1	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Polička	00277177	
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.06.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-7 413,23	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	3 573,34	9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	-17 553,94	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	155 901,42	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		134 507,59	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 134 507,59			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						základní	21,0	134 507,59	28 246,59
						Cena s DPH 162 754,18			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			
						Klouzavá doložka			
						Zvýhodnění			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: POLIČKA Revitalizace náměstí B. Martinů

Dodatek č. 1

Objednatel: Město Polička

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 23.06.2025

Místo: Polička

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
IO.06	Vodní prvky	37 660,00	7 908,60	45 568,60
D 1 _06.4	Změna technologie vodního prvku	0,00	0,00	0,00
D1_1_06.4	Dálkový přístup k technologii	37 660,00	7 908,60	45 568,60
IO.01	Zpevněné plochy	92 375,48	19 398,85	111 774,33
D1_01.A	Stavební prvky - zídka před č. p. 1	-64,12	-13,47	-77,59
D1_01.A	Stavební prvky - lávka	92 439,60	19 412,32	111 851,92
01.D	Dopravní řešení	4 472,11	939,14	5 411,25
D1_01.D	Komunikace a chodníky - žulová deskovina	4 472,11	939,14	5 411,25
	Celkem	134 507,59	28 246,59	162 754,18

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	POLIČKA Revitalizace náměstí B. Martinů	JKSO	
Název objektu	Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce	EČO	
Název zakázky 6. úr.	D1_06.4 Změna technologie vodního prvku	Misto	Polička
Objednatel	Město Polička	IČO	DIČ
Projektant		00277177	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	23.06.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH		
						0,00		
						DPH	%	Základ daně
								DPH celkem
						základní	21,0	0,00
								0,00
						Cena s DPH		
						0,00		
						E Přípočty a odpočty		
						Dodá zadavatel		
						Klouzavá doložka		
						Zvýhodnění		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: POLIČKA Revitalizace náměstí B. Martinů

Objekt: Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce

Zakázka: D1_06.4 Změna technologie vodního prvku

Objednatel: Město Polička, Palackého náměstí 160, Polička

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Místo: Polička

Datum: 23. 06. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

0,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

38 914,85

82	R	R721259277	Montáž filtru pro dešťové vody samočističícího z PP DN 150	kus	-1,000	1 840,00	-1 840,00
"Změna technologie" -1					-1,000		
83		R422666260	filtr z PP pro dešťové vody DN 150 mm, 16,9 l/s, samočističící vodním skokem, účinnost 98 %, instalační materiál, oplachová tryska	kus	-1,000	11 351,65	-11 351,65
"Změna technologie" -1					-1,000		
138	R	R1	Montáž síta	kus	1,000	3 450,00	3 450,00
"Změna technologie" 1					1,000		
139		R2	Separáční síto v čerpací šachtě oka A 10 mm vč. jechlů a kotvícího materiálu, materiál nerez AISI 304	kus	1,000	48 656,50	48 656,50
"Změna technologie" 1					1,000		

724 Zdravotechnika - strojní vybavení

-38 914,85

117	R	R724319118	Montáž vyrovnávací nádrže beztlakové stojaté složené ze dvou spojených nádrží o celkovém objemu 5,6 m3 a min. pracovním objemu 2,92 m3	kus	-1,000	7 176,00	-7 176,00
"Změna technologie_TM6" -1					-1,000		
118		R48487320	vyrovnávací nádrž válcová stojatá nerezová, část uklídnovací a odplynovací, celkový objem cca 1,0 m3, přesná specifikace viz PD	kus	-1,000	73 025,00	-73 025,00
"Změna technologie" -1					-1,000		
119		R48487370	vyrovnávací nádrž válcová stojatá nerezová, část odkalovací, celkový objem cca 4,6 m3, přesná specifikace viz PD	kus	-1,000	391 000,00	-391 000,00
"Změna technologie" -1					-1,000		
140		R3	Samonosná plastová akumulární nádrž, dvojkomorová, materiál PP tl. 15 mm, rozměr 2,5x1,7x1,8m	kus	1,000	168 130,00	168 130,00
"Změna technologie" 1					1,000		
141		R4	Síto do akumulární nádrže oka A 6 mm vč. jechlů materiál nerez AISI 304	kus	1,000	28 750,00	28 750,00
"Změna technologie" 1					1,000		
142	R	R5	Montáž akumulární nádrže	kus	1,000	11 500,00	11 500,00
"Změna technologie" 1					1,000		
122	R	R724429229	Montáž čerpadla vysokotlakého odstředivého pro zvyšování tlaku přírubového DN 100	soubor	-1,000	9 717,50	-9 717,50
"Změna technogie: TM6" -1					-1,000		
123		R42649245	čerpadlo vertikální vysokotlaké odstředivé s normálním sáním v provedení in-line přírubové DN 100 výtlač 0,11 MPa při Qmax 22,0 l/s PN 10/16 T 120°C	kus	-1,000	170 315,00	-170 315,00
"Změna technologie" -1					-1,000		
143		R6	čerpadlo kašny vertikální vysokotlaké odstředivé s normálním sáním v provedení in-line přírubové DN 65 výtlač 0,088 MPa při Qmax 5,8,0 l/s , 1,1 kW, 400 V, litina vč. frekvenčního měniče	kus	1,000	84 548,00	84 548,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"Změna technologie" 1					1,000		
144		R7	čerpadlo korytavertikální vysokotlaké odstředivé s normálním sáním v provedení in-line přírubové DN 65 výtlak 0,07 MPa při Qmax 9,2,0 l/s , 1,1 kW, 400 V, litina vč. frekvenčního měniče	kus	1,000	84 548,00	84 548,00
"Změna technologie" 1					1,000		
145		R8	Instalační materiál	kpl	1,000	5 244,00	5 244,00
"Změna technologie" 1					1,000		
146	R	R9	Montáž	kpl	1,000	6 578,00	6 578,00
"Změna technologie" 1					1,000		
147	R	R10	Elektroinstalace	kpl	1,000	5 002,50	5 002,50
"Změna technologie" 1					1,000		
148		R11	Peristaltické čerpadlo dávkování 20W, 230V	kus	2,000	11 787,50	23 575,00
"Změna technologie" 2					2,000		
149		R12	Plastová zásobní nádrž 20 l, PE vč. plastové záchytné vany 20 l, PE	kus	3,000	5 221,00	15 663,00
"Změna technologie" 3					3,000		
150		R13	UV lampa nízkotlaká 110 W, 230 V plast	kus	1,000	15 237,50	15 237,50
"Změna technologie" 1					1,000		
151		R14	Změkčovací stanice Bluesoft, 230 V, 50 W	kus	1,000	25 050,45	25 050,45
"Změna technologie" 1					1,000		
152		R15	Umývatko 40 x 33 cm s otvorem pro baterii, bílé	kus	1,000	2 052,75	2 052,75
"Změna technologie" 1					1,000		
153		R16	Umyvadlová baterie bez výpusti chrom	kus	1,000	772,80	772,80
"Změna technologie" 1					1,000		
154		R17	Oční sprcha ruční, nástěnná, 2x lahev 1l, fyziologický roztok	kus	1,000	4 348,15	4 348,15
"Změna technologie" 1					1,000		
155		R18	Instalační materiál	kpl	1,000	7 383,00	7 383,00
"Změna technologie" 1					1,000		
156	R	R19	Montáž	kpl	1,000	7 900,50	7 900,50
"Změna technologie" 1					1,000		
157	R	R20	Elektroinstalace	kpl	1,000	7 452,00	7 452,00
"Změna technologie" 1					1,000		
158		R21	Přelivy z dolního bazénu, materiál nerez AISI 304,316 L	kus	2,000	31 211,00	62 422,00
"Změna technologie" 2					2,000		
159		R22	Vypouštěcí prostup dolního bazénu DN 100, materiál nerez AISI 304	kus	1,000	7 038,00	7 038,00
"Změna technologie" 1					1,000		
160		R23	Tryska prameníku DN 40, materiál nerez AISI 316 L	kus	1,000	3 622,50	3 622,50
"Změna technologie" 1					1,000		
161		R24	Držák světla prameníku, materiál nerez AISI 304	kus	1,000	2 415,00	2 415,00
"Změna technologie" 1					1,000		
162		R25	Prostupy prameníku, materiál nerez AISI 304	kus	1,000	5 002,50	5 002,50
163		R26	Pororošt vč. rámu prohlubně koryta 400x400 mm, materiál nerez AISI 304	kus	1,000	10 821,50	10 821,50
164		R27	Prostup prohlubně koryta DN 65, materiál nerez AISI 304	kus	1,000	6 969,00	6 969,00
"Změna technologie" 1					1,000		
165	R	R28	Montáž	kpl	1,000	10 292,50	10 292,50

Celkem

0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	POLIČKA Revitalizace náměstí B. Martinů	JKSO	
Název objektu	Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce	EČO	
Název zakázky 6. úr.	D1_1_06.4 Dálkový přístup k technologii	Místo	Polička
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Polička	00277177	
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	23.06.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplněkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava		
		6 000,00						
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy		
		31 660,00						
5	"M"	Dodávky			17	Ostatní		
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)	37 660,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D		Celkem bez DPH	37 660,00
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	základní	21,0	37 660,00	7 908,60
	Cena s DPH			45 568,60
	E Přípočty a odpočty			
	Dodá zadavatel			
	Klouzavá doložka			
	Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: POLIČKA Revitalizace náměstí B. Martinů

Objekt: Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce

Zakázka 6. úr.: D1_1_06.4 Dálkový přístup k technologii

Objednatel: Město Polička, Palackého náměstí 160, Polička

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Místo: Polička

Datum: 23. 06. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				31 660,00
		741	Elektroinstalace - ostatní zařízení				31 660,00
		D1	Dodávka technologie speciální				31 660,00
1	R	Pol200R	Dálková správa provozu technologie vodního prvku	kpl	1,000	31 660,00	31 660,00
					"Modulární řídicí systém Tecomat se službou TecoRoute na 1 rok v ceně" 1		
					1,000		
		OST	Ostatní				6 000,00
2	R	Pol205R	Přípravné a koordinační práce	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
					"Příprava a koordinace" 1		
					1,000		
		Celkem					37 660,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	POLIČKA Revitalizace náměstí B. Martinů	JKSO	822 57 3
Název objektu	Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce	EČO	
Název zakázky 6. úr.	D1_01.A Stavební prvky - zídka před č. p. 1	Místo	Polička
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Polička	00277177	
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.06.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
Rozpočtové náklady v CZK					
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky -7 408,08	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 7 343,96	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) -64,12	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -64,12	
				DPH	% Základ daně DPH celkem
				základní	21,0 -64,12 -13,47
				Cena s DPH -77,59	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel	
				Klouzavá doložka	
				Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: POLIČKA Revitalizace náměstí B. Martinů

Objekt: Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce

Zakázka 6. úr.: D1_01.A Stavební prvky - zídka před č. p. 1

Objednatel: Město Polička, Palackého náměstí 160, Polička

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Místo: Polička

Datum: 23. 06. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-64,12

1 Zemní práce

-3 497,03

1	R	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-1,688	554,40	-935,83
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

"stěna u č.p. 1"

(-2,70)*0,5*1,25

-1,688

4	R	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-1,688	594,00	-1 002,67
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"stěna u č.p. 1"

(-2,70)*0,5*1,25

-1,688

7	R	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-1,688	20,60	-34,77
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"stěna u č.p. 1"

(-2,70)*0,5*1,25

-1,688

8	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1,688	134,16	-226,46
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

"stěna u č.p. 1"

(-2,70)*0,5*1,25

-1,688

9	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-33,750	10,19	-343,91
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

"stěna u č.p. 1"

(-2,70)*0,5*1,25*20

-33,750

10	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,688	116,90	-197,33
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

"stěna u č.p. 1"

(-2,70)*0,5*1,25

-1,688

11	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-3,544	200,00	-708,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

"stěna u č.p. 1"

(-2,70)*0,5*1,25*2,1

-3,544

12	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-1,688	12,00	-20,26
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"stěna u č.p. 1"

(-2,70)*0,5*1,25

-1,688

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-1,350	20,00	-27,00

"stěna u č.p. 1"

(-2,70)*0,5

-1,350

2 Zakládání

-7 493,99

16	R	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	-1,688	4 050,00	-6 836,40
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

"stěna u č.p. 1"

(-2,70)*0,5*1,25

-1,688

17	R	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	-2,700	204,00	-550,80
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	---------

"stěna u č.p. 1"

(-2,70)*0,5*2

-2,700

18	R	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	-2,700	39,55	-106,79
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	---------

"stěna u č.p. 1"

(-2,70)*0,5*2

-2,700

3 Svislé a kompletní konstrukce

11 547,86

26	R	3 - R1	D+M - pískovcové řezané, broušené bloky 500x550 mm s vyfrézovanou profilací a drážkou pro LED osvětlení, vč. podkladní cementové malty pro vyrovnaní podkladu základového pasu	m	-2,700	23 516,00	-63 493,20
----	---	--------	--	---	--------	-----------	------------

"stěna u č.p. 1"

"stěna kratší"

(-2,70)

-2,700

201	R	3 - R2	D+M - pískovcové řezané, broušené bloky příplatek za zvýšené provedení 10 cm	dcm	17,551	4 275,60	75 041,06
-----	---	--------	--	-----	--------	----------	-----------

"stěna u č.p. 1"

"stěna vyšší"

1,755*(2)

3,510

1,755*(3,5)

6,143

1,755*(4,5)

7,898

Součet

17,551

998 Přesun hmot

-620,96

60	R	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	-3,743	165,90	-620,96
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

Celkem

-64,12

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	POLIČKA Revitalizace náměstí B. Martinů	JKSO	822 57 3
Název objektu	Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce	EČO	
Název zakázky 5. úr.	D1_01.A Změny Stavební prvky - lávka	Místo	Polička
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Polička	00277177	
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.06.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-4 140,68	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	-10 107,20	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	15 888,06	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž	90 799,42	11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		92 439,60	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 92 439,60			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								základní	21,0	92 439,60	19 412,32
								Cena s DPH 111 851,92			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: POLIČKA Revitalizace náměstí B. Martinů
 Objekt: Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce
 Zakázka 5. úr.: D1_01.A Změny Stavební prvky - lávka

Objednatel: Město Polička, Palackého náměstí 160, Polička
 Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.
 Místo: Polička

Datum: 23. 06. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -14 247,88

1 Zemní práce -9 212,50

3	R	133212821	Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	-1,216	2 990,00	-3 635,84
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

"Měněpráce: základ lávky"

-(0,8*0,8)*1,9

-1,216

Součet

-1,216

4	R	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-1,216	594,00	-722,30
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

"Měněpráce: základ lávky"

-(0,8*0,8)*1,9

-1,216

Součet

-1,216

5	R	151103101	Zřízení pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m	m2	-6,080	393,50	-2 392,48
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"Měněpráce: základ lávky"

-(0,8*4)*1,9

-6,080

Součet

-6,080

6	R	151103111	Odstranění pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-6,080	176,00	-1 070,08
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"Měněpráce: základ lávky"

-(0,8*4)*1,9

-6,080

Součet

-6,080

7	R	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-1,216	20,60	-25,05
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"Měněpráce: základ lávky"

-(0,8*0,8)*1,9

-1,216

Součet

-1,216

8	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,544	134,16	-72,98
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--------

"Měněpráce: základ lávky"

-(1,216-(0,672))

-0,544

9	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-10,880	10,19	-110,87
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

"Měněpráce: základ lávky"

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-(1,216-(0,672))*20		-10,880		
10	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-0,544	116,90	-63,59
			"Měněpráce: základ lávky"				
			-(1,216-(0,672))		-0,544		
11	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-1,142	200,00	-228,40
			"Měněpráce: základ lávky"				
			-(1,216-(0,672))*2,1		-1,142		
12	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-1,216	12,00	-14,59
			"Měněpráce: základ lávky"				
			-(0,8*0,8)*1,9		-1,216		
			Součet		-1,216		
13	R	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-0,672	1 285,00	-863,52
			"Měněpráce: " -(1,216-(0,8*0,8*0,5+0,4*0,4*1,4))		-0,672		
14	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-0,640	20,00	-12,80
			"Měněpráce základ lávky"				
			-(0,8*0,8)		-0,640		
			Součet		-0,640		
2			Zakládání				-4 802,95
21	R	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	-0,320	5 268,00	-1 685,76
			"Měněpráce: základ lávky"				
			-(0,8*0,8)*0,5		-0,320		
			Součet		-0,320		
22	R	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-0,224	5 424,00	-1 214,98
			"Měněpráce: základ lávky"				
			-(0,4*0,4)*1,4		-0,224		
			Součet		-0,224		
23	R	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	-2,240	464,00	-1 039,36
			"Měněpráce: základ lávky"				
			-(0,4*4)*1,4		-2,240		
			Součet		-2,240		
24	R	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	-2,240	85,20	-190,85
			"Měněpráce: základ lávky"				
			-(0,4*4)*1,4		-2,240		
			Součet		-2,240		
25	R	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-0,012	56 000,00	-672,00
			"Měněpráce: základ lávky"				
			"R8" -(1,6*10)*0,395		-6,320		
			"R12" -(1,6*4)*0,888		-5,683		
			Součet		-12,003		
			-12,003*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		-0,012		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
53	R	953961115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20	kus	0,000	172,00	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"viz výkres - 01.A.4"				
			"Méněpráce: kotvení lávky" -(4*3)		-12,000		
			"Skutečnost: kotvení lávky: 1x do objektu, 2x do zídky" (4*3)		12,000		
			Součet		0,000		
54	R	953965143	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 300 mm	kus	0,000	238,00	0,00
			"viz výkres - 01.A.4"				
			"Méněpráce: kotvení lávky" -(4*3)		-12,000		
			"Skutečnost: kotvení lávky: 1x do objektu, 2x do zídky" (4*3)		12,000		
			Součet		0,000		
		998	Přesun hmot				
60	R	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	-1,401	165,90	-232,43
			"Méněpráce: " -1,401		-1,401		
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		767	Konstrukce zámečnické				
72	R	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevných šroubováním	kg	75,736	320,00	24 235,52
			"Změny: lávka před č.p.1"				
			"Méněpráce: rošt 60x3 - oko 20x33 mm, zvýšený protiskluz"				
			$-(4,015+4,145)/2*1,55)*79,84$		-504,908		
			"Vícepráce: rošt oko 10x30 mm, zvýšený protiskluz"				
			$((4,015+4,145)/2*1,55)*91,816$		580,644		
			Součet		75,736		
73		5534704R	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 60/3mm se zvýšenou protiskluzovou ochranou	m2	-6,324	6 500,00	-41 106,00
			"Změny: lávka před č.p.1"				
			$-(4,015+4,145)/2*1,55)$		-6,324		
			Součet		-6,324		
100		5534705R	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný oko 30/10mm se zvýšenou protiskluzovou ochranou, atyp	m2	6,324	6 500,00	41 106,00
			"Změny: lávka před č.p.1"				
			$((4,015+4,145)/2*1,55)$		6,324		
			Součet		6,324		
74	R	76799511R	Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	420,442	140,00	58 861,88
			"Změny: lávka před č.p. 1"				
			"tyč ocelová 20x10 mm (1,57 kg/m)"				
			$-(0,87*4+2,47*2+1,655+1,525)*1,57$		-18,212		
			$(0,87*4+2,47*2+1,655+1,525)*1,57$		18,212		
			"tyč ocelová 30x10 mm (2,36 kg/m)"				
			$-(0,845*24+0,22*26+0,305*26)*2,36$		-80,075		
			$(0,845*24+0,22*26+0,305*26)*2,36*1,38$		110,503		
			"UPE 160 (17 kg/m)"				
			$-(1,55*4+1,56)*17$		-131,920		
			$(1,55*15)*17$		395,250		
			"UPE 240 (30,2 kg/m)"				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-(2,525*2+1,625+1,495)*30,2		-246,734		
			(2,525*2+1,625+1,495)*30,2		246,734		
			"L45x30x4 mm (2,24 kg/m)"				
			(0,87*8+2,47*4+1,655*4+1,525*4+2,43*4+1,6*4+1,47*4)*2,24		-115,494		
			(0,87*8+2,47*4+1,655*4+1,525*4+2,43*4+1,6*4+1,47*4)*2,24		115,494		
			"L50x50x4 mm (3,056 kg/m)"				
			-(2,525*2+1,625+1,495)*3,056		-24,968		
			(2,525*2+1,625+1,495)*3,056		24,968		
			"L150x150x8 mm (38 kg/m)"				
			1,80*38		68,400		
			"plech tl. 10 mm (78,5 kg/m2)"				
			-(0,055*0,14*6)*78,5		-3,627		
			(0,055*0,14*6)*78,5		3,627		
			"plech tl. 20 mm (157 kg/m2)"				
			-(0,4*0,4*3+0,25*0,1)*157		-79,285		
			(0,4*0,4*3+0,25*0,1)*157		79,285		
			"plech tl. 4 mm (32 kg/m2)"				
			2,0*32		64,000		
			"trubka 60,3x8 mm (10,3 kg/m)"				
			-(0,495*2+0,06*2)*10,3		-11,433		
			(0,495*2+0,06*2)*10,3/2		5,717		
			Součet		420,442		
75		13010168	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x10mm	t	0,000	39 000,00	0,00
			-18,212*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		-0,019		
			18,212*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		0,019		
			Součet		0,000		
76		13010186	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x10mm	t	0,032	39 000,00	1 248,00
			-80,075*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		-0,084		
			110,503*0,00105		0,116		
			Součet		0,032		
77		13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160	t	0,276	41 880,00	11 558,88
			-131,92*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		-0,139		
			395,25*0,00105		0,415		
			Součet		0,276		
78		13010942	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240	t	0,000	44 880,00	0,00
			-246,734*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		-0,259		
			246,734*0,00105		0,259		
			Součet		0,000		
79		13010504	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x30x4mm	t	0,000	41 400,00	0,00
			-115,494*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		-0,121		
			115,494*0,00105		0,121		
			Součet		0,000		
80		13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,000	38 160,00	0,00
			-24,968*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		-0,026		
			24,968*0,00105		0,026		
			Součet		0,000		
101	130	13011069	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x150x8mm	t	0,072	28 512,00	2 052,86
			"L150x150x8 mm (38 kg/m)"				
			1,80*38*0,00105		0,072		
81		13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,000	42 360,00	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-3,627*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		-0,004		
			3,627*0,00105		0,004		
			Součet		0,000		
82		13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,000	42 840,00	0,00
			-79,285*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		-0,083		
			79,285*0,00105		0,083		
			Součet		0,000		
102	136	13611214	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule	t	0,067	29 920,00	2 004,64
			"plech tl. 4 mm (32 kg/m2)"				
			2,0*32*0,00105		0,067		
83		1401103R	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 60,3x8mm	m	-0,583	3 820,00	-2 227,06
			-1,11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-1,166		
			1,11/2*1,05		0,583		
			Součet		-0,583		
84	R	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,475	1 690,00	802,75
			"Dle změn" +0,475		0,475		
783			Dokončovací práce - nátěry				8 150,01
90	R	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	14,872	67,30	1 000,89
			"Dle změn"				
			"Přepočteno koeficientem množství, dle změn"				
			0,420/0,711*25,176		14,872		
91	R	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	14,872	71,90	1 069,30
			"Dle změn"				
			"Přepočteno koeficientem množství, dle změn"				
			0,420/0,711*25,176		14,872		
92	R	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	14,872	5,81	86,41
			"Dle změn"				
			"Přepočteno koeficientem množství, dle změn"				
			0,420/0,711*25,176		14,872		
93	R	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	14,872	137,00	2 037,46
			"Dle změn"				
			"Přepočteno koeficientem množství, dle změn"				
			0,420/0,711*25,176		14,872		
94	R	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	29,744	133,00	3 955,95
			"Přepočteno koeficientem množství, dle změn"				
			0,420/0,711*25,176*2		29,744		

Celkem

92 439,60

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **POLIČKA Revitalizace náměstí B. Martinů**

Název objektu **Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce**

Název zakázky 6. úr. **D1_01.D Komunikace a chodníky - žulová deskovina**

JKSO 822 57 3

EČO

Místo Polička

IČO

DIČ

Objednatel **Město Polička**

Projektant

Zhotovitel **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

Zpracoval

00277177

25953818

CZ25953818

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23.06.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	4 135,53	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	336,58	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		4 472,11	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 4 472,11

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
základní	21,0	4 472,11	939,14

--	--	--	--

Cena s DPH 5 411,25

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: POLIČKA Revitalizace náměstí B. Martinů

Objekt: Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce

Zakázka 6. úr.: D1_01.D Komunikace a chodníky - žulová deskovina

Objednatel: Město Polička, Palackého náměstí 160, Polička

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Místo: Polička

Datum: 23. 06. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 472,11

5 Komunikace pozemní 4 472,11

43	R	596811221	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do	m2	0,775	550,00	426,25
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"Deskovina - nástup na lávku" 1,55*0,50


0,775

200	583	58381139R	deska dlažební broušená žula 1550x500mm tl 80 mm	m2	0,798	5 070,00	4 045,86
-----	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------

"Deskovina - nástup na lávku" 1,55*0,50*1,03

0,798

Celkem 4 472,11

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	01
Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Bohuslava Martinů v Poličce		Datum:	23.06.2025
Týká se části stavby: IO.06 Vodní prvky, IO.01 Zpevněné plochy, 01.A Stavební prvky, 01.D Dopravní řešení			
Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb.: vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2025, odst. III. odd. 5.			
V rámci změnového listu jsou provedeny změny v technologii vodního prvku v objektu D1_06.4, a to na základě odborného posouzení vybraného poddodavatele spol. KTS-AME s. r. o. na základě jejich dlouholeté praxe v dané problematice. Touto společností byly všechny změny podrobně zakresleny, popsány a poskytnuty investorovi jako kvalitativně lepší řešení bez dopadu na cenu díla. V rámci další změny byla nabídnuta dálková správa technologie vodního prvku jako vícepráce D1_1_06.4. Další změnový objekt, D1_01.A Stavební prvky - zídka před č. p. 1, řeší zkrácení zdi, na základě nových skutečností na stavbě a její navýšení na začátku úseku, kvůli výškovému uspořádání zídky. V objektu D1_01.A Stavební prvky - lávka jsou architektem řešeny upřesnění podoby zábradlí, nosné konstrukce i způsobu ukotvení k objektu fary a dále také vybrán kvalitativně vhodnější typ roštu. Naopak vypuštěn byl původně zamýšlený betonový základ a uchycení lávky v něm. Poslední objekt D1_01.D Komunikace a chodníky - žulová deskovina řeší bezbariérové napojení chodníku na objekt lávky.			
Cena za měněpráce: 797 111,27 Kč bez DPH Cena za vícepráce: 931 618,86 Kč bez DPH Změna ceny díla dle ZL 01: 134 507,59 Kč bez DPH			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		
	chybou v dokumentaci zakázky		
	chybou zhotovitele		
	jinou okolností	☒	
	žádostí zhotovitele		
		Vliv změnového listu na cenu díla	
		ANO	☒ NE
		Vliv změnového listu na termín dokončení	
		ANO	NE ☒
Změnu popsal:		 Mýto, s.r.o. Vysoké Mýto CZ25953818 65 424 292 ba-vm.cz	
Změnu odsouhlasila za objednatele:			
Změnu odsouhlasila za TDS:			
Změnu odsouhlasila za zhotovitele:	Dagmar Sejkorová, jednatelka		
Změnu odsouhlasil za autorský dozor:			

Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle ZZVZ



Stavba: POLICKA Revitalizace náměstí B. Martinů

Dodatek č. 1

Objednatel: Město Polička

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo: Polička

Kód	Název objektu	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Posouzení změny dle ZZVZ	Absolutní hodnota změny dle ZZVZ
IO.06	Vodní prvky	702 085,15	-664 425,15	37 660,00		
D1_06.4	Změna technologie vodního prvku	664 425,15	-664 425,15	0,00	změna dle § 222 odst.7	0,00 Kč
D1_1_06.4	Dálkový přístup k technologii	37 660,00	0,00	37 660,00	změna dle § 222 odst.4	37 660,00 Kč
IO.01	Zpevněné plochy	225 061,60	-132 686,12	92 375,48		
D1_01.A	Stavební prvky - zídka před č. p. 1	75 041,06	-75 105,18	-64,12	změna dle § 222 odst.4	150 146,24 Kč
D1_01.A	Stavební prvky - lávka	150 020,54	-57 580,94	92 439,60	změna dle § 222 odst.4	207 601,48 Kč
01.D	Dopravní řešení	4 472,11	0,00	4 472,11		
D1_01.D	Komunikace a chodníky - žulová deskovina	4 472,11	0,00	4 472,11	změna dle § 222 odst.4	4 472,11 Kč
Změnový rozpočet celkem		931 618,86	-797 111,27	134 507,59		399 879,83 Kč

1,03 % z limitu 15 % (změna "de minimis")