

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25DOD91000013 ze dne 24.2.2025

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: 25DOD91000013
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 111230032
Název akce: Černá Desná, Desná, oprava zdi LB, ř.km 2,700 - 2,850

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: XXX, PTN úseku Jablonec nad Nisou,
XXX, vedoucí PS Turnov, tel. XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: HBAPS, s.r.o.
Adresa sídla: Březinova 191/13, 46005 Liberec V-Kristiánov
Statutární orgán: Tomáš Unčovský, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Tomáš Unčovský
Zástupce pro věci technické: Tomáš Unčovský
IČ: 27266036
DIČ: CZ27266036
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 21507
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „**Černá Desná, Desná, oprava zdi LB, ř.km 2,700 - 2,850**“ číslo **25DOD91000013** ze dne 24. 2. 2025 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění článku 3. Předmět smlouvy, bod 3.1. předmětné smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 132.848,44 Kč bez DPH.

Znění článku 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 5.1. předmětné smlouvy se mění takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 9.2.2025 a cenou uvedenou ve změnovém listu č.1 ze dne 6.8.2025, tzn. včetně dodatečných prací specifikovaných ve změnovém listu č.1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 3.420.594,84 Kč.

Odůvodnění změn :

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 6.8.2024 se mění celková cena za zhotovení díla. Důvodem žádosti o změnu ceny za zhotovení díla je realizace nezbytných a neodkladných víceprací ze strany zhotovitele oproti zadávací PD stavby, dodané vícepráce byly projednány na kontrolních dnech stavby se zhotovitelem, s TDS a s autorem PD. Konkrétně navýšení objemu opravných prací uvedených v PD a soupisu prací došlo u opravy horní poloviny LB zdi označených v PD jako "A" a "B" v dolním úseku staveniště. Během rozebírání opravované konstrukce došlo k sesuvu zdiva mezi popsány částmi A a B a tuto havárii bylo nutno bezodkladně opravit. Při této poruše došlo ke zjištění, že sesunuté zdivo bylo v místě postaveno pouze jako "lícové", tedy bez podpůrné konstrukce rubového zdiva. U konstrukce LB zdi pod skluzem došlo pro nestabilitu navazující konstrukce zdiva k navýšení celkové délky opravované konstrukce o 1,3m, tedy z rozpočtovaných 6m na skutečných 7,3 m, včetně souvisejících prací a základu. K navýšení objemu prací došlo i nutnou dodávkou části rozpadlé srubové konstrukce na objektu skluzu, která byla během zpracování PD pod úrovní hladiny, mezi kamennou dlažbou, tedy částečně zakrytá. Nabídkový rozpočet neobsahoval popsané a nezbytné kácení PB javoru postupným seřezáváním, horolezeckou technikou. ŽB konstrukce závěrného prahu byla nahrazena konstrukcí z lomového kamene o minimální hmotnosti 1 t s přítěžovacím klínem z lomového kamene a prolitím spár kamene navazujícího na původní srubovou konstrukci objektu betonovou směsí. Jedná se o řešení vyvolané faktickou nemožností odvodnění stavební jámy v korytě toku, dané masivními průsaky spodní vody. Do vedlejších a ostatních nákladů bylo nezbytné napočítat i instalaci roznášecích panelů pro zajištění přístupu k horní části staveniště z důvodu požadavku správce teplovodního zařízení. Další podružným důvodem byla i probíhající stavba občanské vybavenosti v místě plánovaného přístupu.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží text Dodatku č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

.....
Tomáš Unčovský
jednatel
podepsán elektronicky

Přílohy: změnový list č.1