

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH

████████████████████ / ██████████

██████████ Kateřina Pišteková, odbor DaSH

████████████████████ / ██████████

- **dále jen objednatel**

a

MSS – projekt s.r.o.

se sídlem: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4

jejímž jménem jedná: Alena Alaia a Ing. Martin Mynařík, jednatele

IČ: 26849836

DIČ: CZ26849836

zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C vložka 123163

č. účtu: ██████████

tel: ██████████

e-mail: ██████████

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD – Rekonstrukce mostu M-18 přes polní drážku v k.ú. Místek – Hliník“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1.**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je ukončení smlouvy o dílo ze dne 27.07.2024 na projekční práce pod názvem „Zpracování PD – Rekonstrukce mostu M-18 přes polní drážku v k.ú. Místek – Hliník.“

Strany konstatují, že v současné době nelze z důvodu nevypořádaného dědického řízení získat souhlas se stavbou právoplatného vlastníka některých pozemků dotčených stavbou. Nelze tak podat žádost o vydání povolení záměru a získat jej. Tím nedojde ke splnění všech požadovaných činností ze smlouvy o dílo.

Strany dále konstatují, že zhotovitel odevzdal část projektové dokumentace, která byla relevantní pro podání žádosti o vydání povolení záměru. Zároveň konstatují, že časové prodloužení z důvodu výše uvedeného nemůže jít k tíži zhotovitele.

Strany tímto sjednávají následující:

Dílo ve stupni DSP bude provedeno a předáno objednateli do 30.07.2025. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků.

Cena díla se tímto snižuje o neprovedené práce na celkovou částku 278.300,- Kč s DPH dle následujícího členění:

	Kč bez DPH	DPH %	Kč včetně DPH
Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení stavby a k odstranění stavby a inženýrsko-geologického průzkumu	170.000,00	35.700,-	205.700,-
Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí	60.000,-	12.600,-	72.600,-
Cena celkem	230.000,-	48.300,-	278.300,-

článek 2. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen v souladu se směrnici QS-74-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
4. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 77. schůze Rady statutárního města Frýdku-Místku ze dne 22.7.2025.

Za objednatele :
Ve Frýdku-Místku

Za zhotovitele:
Ve Vsetíně

Petr Korč
primátor

Ing. Martin Mynařík
jednatel