

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 760/2025-SML

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Objednatel:

2. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Objednatel“)

a

3. Zhotovitel:

ODT Management s.r.o.

Sídlo: Západní 94/71, 796 04 Prostějov
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115627
Zastoupen: Oldřichem Dvorským, MBA, jednatelem
IČO: 088 25 785
DIČ: CZ08825785
ID datové schránky: 4tymhei
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 291649685/0300
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 760/2025-SML uzavřené na realizaci zakázky „VD Opatovice, pravidelná kompletní revize veškeré technologie“

I. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 29.4.2025 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 760/2025-SML, (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací pro

veřejnou zakázku „VD Opatovice, pravidelná kompletní revize veškeré technologie “ (dále jen „dílo“).

V průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že u kuželových uzávěrů č1 ač.2 byly po demontáži krytů odhaleno poškození hrdla kuželového uzávěru korozí a kavitací litiny. Oprava bude provedena vyvařením a vytmelením tekutým kovem kavitací poškozených míst. U tabulových uzávěrů provozní a vodárenské větve byly u vodících kol zjištěno poškození korozí vymezovacích příložek a prasknutí 2 ks valivých ložisek. Oprava bude provedena výměnou poškozených dílů. Bez demontáže technologie nebylo možné poškození zjistit a není tedy součástí zakázky. Tato poškození jsou natolik závažná, že uzávěry nelze v tomto stavu dále provozovat a vyžadují opravu. Vícepráce jsou zohledněny ve soupisu víceprací v příloze č. 2 Dod. č.1 SOD
Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit termín dokončení stavby o 1 měsíc.

2. S ohledem na tyto skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně. Tímto dodatkem se tedy odstavec 1, článku III. Doba a místo plnění díla a odstavec 1, článku IV. Cena díla mění následovně:

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	do 10 dnů od předání a převzetí staveniště
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	Do 120 dnů od předání a převzetí staveniště

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: Kč 1 151 140 Kč bez DPH

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č.1: Změnový list stavby

Příloha č.2: Soupis víceprací

V Brně dne: 7.8.2025

Za Objednatele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

V Prostějově dne: 1.8.2025

Za Zhotovitele:

.....
ODT Management s.r.o.
Oldřich Dvorský, MBA
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – Č. 1

„VD Opatovice, pravidelná kompletní revize veškeré technologie“

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: VD Opatovice, pravidelná kompletní revize veškeré technologie

Místo stavby: VD Opatovice

Zhotovitel: ODT Management s.r.o., Západní 94/71, 796 04 Prostějov

Autorský dozor: -

Technický dozor stavebníka: xxxxxxxxxxxxxxxx

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Vícepráce:

Všechny změny mají vliv na cenu díla. Finanční objem víceprací na základě provedeného změnového rozpočtu dosahuje celkem **203.140 Kč bez DPH**.

Vzhledem k objemu nutných prováděných prací, mohou mít tyto nevyžádané změny vliv i na harmonogram prací a termín dokončení díla o 1 měsíc později.

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

V průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že u kuželových uzávěrů č1 a č.2 byly po demontáži krytů odhaleny poškození hrdla kuželového uzávěru korozí a kavitací litiny. Oprava bude provedena vyvařením a vytmelením tekutým kovem kavitací poškozených míst. U tabulových uzávěrů provozní a vodárenské větve byly u vodících kol zjištěno poškození korozí vymešovacích příložek a prasknutí valivých ložisek. Oprava bude provedena výměnou poškozených dílů. Bez demontáže technologie nebylo možné poškození zjistit a není tedy součástí zakázky. Tato poškození jsou natolik závažná, že uzávěry nelze v tomto stavu dále provozovat a vyžadují opravu.

4. Popis technického stavu uzávěrů

- viz samostatné přílohy

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

Zhotovitel stavby při realizaci upozornil na poškození demontovaných uzávěrů, provedl kompletní prohlídku a návrh potřebných oprav na technologii. Tento rozsah poškození se neprojevil u oprav na vodních dílech, které jsme realizovali v minulých letech.

Uvedené vícepráce na opravách uzávěrů jsou nutné pro bezproblémovou funkci technologie a jsou ekonomicky výhodné vzhledem k již provedené demontáži celé soustavy.

Vícepráce se zakládají na skutečnosti při realizaci stavby, které byly řešeny na kontrolní dnech se všemi zainteresovanými stranami. Souhlasím s rozsahem víceprací.

Vzhledem k výše uvedenému objemu víceprací zhotovitel požádal i o prodloužení termínu dokončení stavby do 15.9.2025 které je adekvátní k objemu prováděných prací.

6. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (včetně odůvodnění)

Změny řešené tímto změnovým listem byly vyvolány nově zjištěnými skutečnostmi v průběhu realizace díla. Jsou nepodstatnými změnami veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu výše popsaných skutečností dojde ke změně celkové ceny díla zvýšením o **203.140 Kč** bez DPH, tj. výsledná cena dle SOD se na základě dodatku č. 1 zvýší na 1 151 140 Kč bez DPH.

7. Přílohy

- Nález, návrh na opravu a cenová nabídka zhotovitele

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

.....
Oldřich Dvorský MBA