



5.6.4.7 (25.1.10.0)

Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br>327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>01 - I/31 HK - křižovatka Mileta<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>650.3.2 - ÚPRAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ NA SOKOLOVSKÉ ULICI - DEFINITIVNÍ STAV - ETAPA III | Číslo SO/PS /<br>číslo Změny SO/PS:<br>650.3.2/001 | Číslo ZBV:<br><br><b>050.3</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha  
Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
Popis Změny:

Na základě stanoviska Dopravního podniku města Hradce Králové (DPMHK) ze dne 19. 2. 2024 (č. DP29/151/2024) provozovatel MHD požaduje, že v průběhu realizace stavby Mileta v jednotlivých etapách zajistí náhradní dopravu. Toto řešení nahrazuje původní technický návrh, který počítal s realizací provizorního trolejového vedení a přesunem trolejí. Jedná se vyjádření provozovatele veřejné dopravy v městě Hradec Králové, který má povinnost zajistit obslužnost v rámci celé doby výstavby. Mimo jiné poukazuje na složitost převedení jednotlivých etap a to i vzhledem k tomu že dochází k úpravě nivelety ul. Sokolská (nová komunikace je výše než stávající niveleta ) tudíž by bylo nutné převěšení a úprava trolejového vedení i mimo rozsah stavby. S ohledem na požadavek DPMHK , projednaný v rámci VV, došlo v realizační dokumentaci stavby (RDS) k optimalizaci umístění stožárů N14, N16 a N24. Důvodem této změny byla nedostatečná příčná vzdálenost betonových základů od stoky kanalizace SO 301.1 (odstup dle PDPS 20–30 cm). Uvedené úpravy vedly k navýšení počtu stožárů o tři kusy a ke zvětšení základových patek. Tím vznikla nutnost provést větší výkopy a následně zajistit likvidaci vytěženého materiálu.  
V rámci RDS došlo k úpravě rozměrů betonových základů trakčních stožárů na základě statického posouzení podle mezních stavů ve smyslu ČSN EN 1992-1-1.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -969 079,00                         | 4 827 128,37                       | 3 858 049,37                                                  |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |        |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant (autorský dozor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno | datum | podpis | Digitálně podepsal<br>Datum: 2025.07.07<br>15:53:42 +02'00'                    |
| Supervize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno | datum | podpis |                                                                                |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno | datum | podpis | Digitálně podepsal<br>Datum: 2025.07.07 14:07:00                               |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |       |       |        |                                                                                |
| Objednatel (oprávněná osoba<br>Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v<br>platném znění)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno | datum | podpis | Digitálně podepsal<br>Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>14.07.2025 07:51:20 |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jméno | datum | podpis | Digitálně podepsal<br>Datum: 2025.07.07 12:53:40<br>+02'00'                    |



5.6.4.7 (25.1.10.0)

## Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br>327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>01 - I/31 HK - křižovatka Mileta<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>650.1 - ÚPRAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ NA SOKOLOVSKÉ ULICI - PROVIZORIUM - ETAPA I | Číslo SO/PS /<br>číslo Změny SO/PS:<br>650.1/001 | Číslo ZBV:<br><br><b>052.3</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

## Popis Změny:

V průběhu realizace stavby Mileta, požaduje provozovatel MHD, v jednotlivých etapách stavby zajištění náhradní dopravy. Toto řešení nahrazuje původní technický návrh, který počítal s realizací provizorního trolejového vedení a přesunem trolejí. S ohledem na požadavek DPMHK, projednaný v rámci VV, došlo v realizační dokumentaci stavby (RDS) k optimalizaci umístění stožárů N14, N16 a N24. Důvodem této změny byla nedostatečná příčná vzdálenost betonových základů od stoky kanalizace SO 301.1.

V rámci RDS došlo k úpravě rozměrů betonových základů trakčních stožárů na základě statického posouzení podle mezních stavů ve smyslu ČSN EN 1992-1-1. Dále bylo s ohledem na zjištěné geologické podmínky v místě stavby navrženo bednění pro samotné betonování základové patky, namísto přímé betonáže do rostlého terénu jako tomu bylo v předchozím stupni dokumentace, k návrhu došlo z důvodu zamezení sesuvu půdy do prostoru samotné betonáže. V rámci RDS došlo k úpravě typu trakčních stožárů, oproti PDPS kde byly využity 3 typy, na základě projednání RDS jsou sjednoceny pouze na typ D10- VO.

## Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -2 802 889,00                       | 2 571 971,14                       | -230 917,86                                                   |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |        |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant (autorský dozor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno | datum | podpis | Digitálně podepsal<br>Datum: 2025.07.07<br>15:56:49 +02'00'                    |
| Supervize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno | datum | podpis |                                                                                |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno | datum | podpis | Digitálně podepsal<br>Datum: 2025.07.14<br>08:31:27 +02'00'                    |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |       |       |        |                                                                                |
| Objednatel (oprávněná osoba<br>Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v<br>platném znění)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno | datum | podpis | Digitálně podepsal<br>Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>14.07.2025 07:50:28 |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jméno | datum | podpis | Digitálně podepsal<br>Datum: 2025.07.07 12:51:04 +02'00'                       |



5.6.4.7 (25.1.10.0)

## Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br>327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>01 - I/31 HK - křižovatka Mileta<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>650.3.1 - ÚPRAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ NA SOKOLOVSKÉ ULICI - PROVIZORIUM - ETAPA III | Číslo SO/PS /<br>číslo Změny SO/PS:<br>650.3.1/001 | Číslo ZBV:<br><br><b>053.3</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

## Popis Změny:

Zadávací projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) při etapizaci počítala s dočasným trolejovým vedením, včetně přesunu trakčních lan a samotného převedení trolejbusové dopravy.

V průběhu realizace stavby Mileta v jednotlivých etapách zajistí provozovatel MHD náhradní dopravu. Toto řešení nahrazuje původní technický návrh, který počítal s realizací provizorního trolejového vedení a přesunem trolejí.

U položky č.13 je rozšířen rozsah demontáže trolejového vedení, neboť je třeba reflektovat novou výškovou niveletu na ul. Sokolská SO 101, 102 a tím je třeba výšková úprava i nad rámec než uvažovalo PDPS.

Průřez trolejového drátu 100mm<sup>2</sup> z původní dokumentace byl nahrazen stávajícím průměrem 120mm<sup>2</sup>. Jedná se o bezpečnější řešení a také se tím zachová kontinuita průřezu i mimo stavbu. Průměr 100mm<sup>2</sup> nekoresponduje s návazností na stávající trolejový drát, který je na ostatním vedení DPmHK tj. 120mm<sup>2</sup>, proto došlo k sjednocení dle zvyklostí správce sítě. Dále jsou lana opatřena dodatečnými nástavkami oproti předchozímu stupni PDPS

## Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -687 469,00                         | 338 582,00                         | -348 887,00                                                   |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |        |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant (autorský dozor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno | datum | podpis | Digitálně podepsal<br>Datum: 2025.07.07<br>15:58:59 +0200'                     |
| Supervize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno | datum | podpis |                                                                                |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno | datum | podpis | Digitálně podepsal<br>Datum: 2025.07.07<br>21:46:38 +0200'                     |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |       |       |        |                                                                                |
| Objednatel (oprávněná osoba<br>Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v<br>platném znění)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno | datum | podpis | Digitálně podepsal<br>Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>14.07.2025 07:48:51 |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jméno | datum | podpis | Digitálně podepsal<br>Datum: 2025.07.07 13:02:06<br>+02'00'                    |