


DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **490/2024**
č. dodatku č. 1 objednatele: **1393/2024**
č. dodatku č. 2 objednatele: **01033/2025**

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP, miroslav.kaninsky@mukolin.cz
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kks46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **PIS PECHAL s.r.o.**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 81002
Sídlo Lidická 1876/42, 602 00 Brno
Zastoupený Ing. Miroslavem Loučkou, jednatelem společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Miroslav Loučka, jednatel
ve věcech technických Ing. Miroslav Loučka, jednatel
IČO 02365952
DIČ CZ02365952
Telefon 
e-mail 
ID datové schránky pps697y
Bankovní spojení MONETA, Money bank
Číslo účtu 213142301/0600
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 490/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti na investiční akci s názvem „**Zpracování projektové dokumentace – lávka pro pěší a cyklisty k železničnímu mostu na trati Kolín – Nymburk**“ (dále jen „**dílo**“).
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dne 04.11.2024 uzavřely ke smlouvě o dílo dodatek č. 1 č. 1393/2024 (dále jen „**dodatek č. 1**“).

II.

1. Termín pro řádné dokončení díla byl dle čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, stanoven na 16 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo. Vzhledem k dosud nepřekonaným překážkám v jednání s vlastníky dotčených pozemků a nejistému výsledku je třeba smluvní vztah

upravit ve smyslu přerušení projekčních prací na dobu neurčitou a zahájení projekčních prací po překonání těchto překážek na vyzvu objednavatele.

2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že článek VII. odst. 1 a 2 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*

- *termín zahájení provádění díla* – *bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,*
- *termín přerušení provádění díla* – *ihned po podpisu dodatku č. 2,*
- *termín obnovení provádění díla* – *na písemnou vyzvu objednavatele,*
- *termín řádného dokončení díla* – *v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 12 měsíců ode dne obnovení provádění díla.***

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPrS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

2. *Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:*

a) *Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*

b) *Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS; dříve dokumentace pro stavební povolení DSP)) provede zhotovitel nejpozději do 6 měsíců ode dne obnovení provádění díla.*

c) *Zajištění pravomocných povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nejpozději do 9 měsíců ode dne obnovení provádění díla.*

d) *Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) provede zhotovitel nejpozději do 12 měsíců ode dne obnovení provádění díla.*

3. Na základě žádosti zhotovitele o přerušení prací ze dne 08.07.2025, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2, zhotovitel specifikoval stav rozpracovanosti dokumentace a vyčíslil dosavadní provedené práce. Tuto rozpracovanost chce zhotovitel vyfakturovat ke dni přerušení provádění díla.

4. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že článek IX. Platební podmínky a fakturace odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla:*

- *1. faktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů včetně dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),*
- *2. faktura – ve stupni rozpracování dokumentace pro povolení stavby (DPS) ke dni přerušení provádění díla,*
- *3. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro povolení stavby (DPS),*
- *4. faktura – po předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci,*
- *5. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS),*
- *6. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského dozoru.*

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna

ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 04.08.2025, usnesení č. 6664/18/RM/2025/Veřejný.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o přerušení prací

V Kolíně dne

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 07.08.2025 10:39:46 +02:00

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Kolíně dne

Ing. Miroslav Loučka
cn=Ing. Miroslav Loučka,
c=CZ, o=PIS PECHAL,
s.r.o., ou=2,
email=loucka@pechal.cz
2025.08.11 11:39:52
+02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Miroslav Loučka
jednatel

Ing. David Franc
cn=Ing. David Franc, c=CZ,
o=PIS PECHAL, s.r.o., ou=1,
email=franc@pechal.cz
2025.08.11 12:19:40 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. David Franc
jednatel



PIS PECHAL, s.r.o.

LIDICKÁ 42, 602 00 BRNO

VAŠE ZNAČKA:
DATUM:
NAŠE ZNAČKA: 160/PIS/25

VYŘIZUJE: Ing. Miroslav Loučka
TELEFON:
E-MAIL:

DATUM: 08.07.2025

Ing. Miroslav Káninský
Odboru investic a územního plánování
Městský úřad Kolín
Karlovo nám. 78
280 12 Kolín

**Zpracování projektové dokumentace – lávka pro pěší a cyklisty k železničnímu mostu na trati Kolín – Nymburk
Prozatimní přerušení prací**

Vážený pane Inženýre,

S ohledem na nemožnost pokračování projekčních prací žádáme o prozatimní přerušení prací na výše uvedené zakázce a umožnění fakturace provedených prací.

Projektovaná trasa cyklostezky vede přes pozemky firmy České přístavy, a.s.. Majitel pozemku dlouhodobě odmítá jakoukoliv možnost vedení cyklostezky, které by byl ochoten schválit a trasu cyklostezky není možno vést mimo tyto pozemky.

Prozatím byly na této akci provedena příprava vstupních podkladů (zaměření, vedení inž. sítí, IG průzkum atd). Tato část byla řádně provedena a vyfakturována (celkem 191 400,- Kč bez DPH).

Dále došlo k celkovému rozpracování dokumentace, tak aby bylo možno projednat koncepci cyklostezky s dotčenými subjekty. Níže je uveden celkový přehled zpracovaných částí dokumentace, respektive provedených prací

- Návrh celkového vedení cyklostezky a její napojení na okolní komunikace (situace, podélný profil, charakteristické příčné řezy)
- Návrh lávky na železniční mostní konstrukci (příčné řezy jednotlivých částí mostní konstrukce, statické ověření lávky včetně přepočtu zatížitelnosti mostní konstrukce)
- Variantní vedení cyklostezky a lávky v prostoru nad pozemky f. České přístavy, a.s. (úpravy vedení tak, aby došlo k minimalizaci vlivu na majitele pozemku)
- Několikéré výrobní výbory s dotčenými subjekty (České přístavy, a.s., Město Kolín, České přístavy, a.s.)

Provedené práce jsou vyčísleny na hodnotu 380 000,- Kč bez DPH. Tuto částku bychom momentálně rádi vyfakturovali. Tyto úpravy bychom rádi vyřešili formou dodatku k předmětné smlouvě zakázky.

S přátelským pozdravem


Ing. Miroslav Loučka
jednatel společnosti