

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **JD Restod spol. s r.o.**
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Název akce : **Oprava bytu č. 28, ul. Berlínská, čp. 2749, Tábor**

Číslo SOD : 89/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2749, byt č. 28, ulice Berlínská

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **20 875Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : 5 pracovních dní (25.7.2025)

Technický popis :

- odstranění tapet po demontáži vestavěných skříní + následné
začištění/omítnutí panelu
- vybourání bet. potěru KO+WC (částečně samovolné uvolnění ,viz. foto)
- zhotovení nového potěru
- zhotovení SDK podhledu v KO+WC (tato položka nebyla v původním
rozpočtu)
- dodání 4 ks prahu po demontáži původních (z PVC), v rozpočtu uvedeny 3ks
pouze k novým zárubním
- osekání obkladu v KO (obklad do stropu) + kuchyně (2 vrstvy)
- demontáž obložení umakartu SDK deskami vč. stropu

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : dodavatel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxx	
Za objednatele, TDI:	xxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	