

DODATEK č. 1

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ze dne 10.12.2024

(dále jen „**dodatek**“)

Příkazce:

Domov pro seniory Dobřichovice

se sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory
zastoupen: Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
IČO: 70875880
DIČ: CZ70875880

(dále jen „**Příkazce**“)

Příkazník:

REINVEST spol. s r.o.

se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka
zastoupen: Ing. Markem Raškou, jednatelem
IČO: 65410840
DIČ: CZ65410840
zapsán v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44457

(dále jen „**Příkazník**“)

(Příkazce a Příkazník dále společně také jen „**Smluvní strany**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany činí nesporným, že dne 10.12.2024 uzavřely Příkazní smlouvu (dále také jen „**smlouva**“) jejímž předmětem je výkon trvalého technického dozoru stavebníka (dále také jen „**TDS**“) a provádění souvisejících činností specifikovaných v čl. 4 a v přílohách smlouvy.
- 1.2. Dle článku 6.1. písm. a) smlouvy je smlouva co do jejího předmětu dle čl. 4 odst. 4.2. písm. a) a b) smlouvy sjednána na dobu určitou, a to do doby dokončení a zkolaudování stavby ve smlouvě specifikované, přičemž termín dokončení a kolaudace stavby smluvní strany předpokládaly do 9 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, tj. cca do 12.9.2025.
- 1.3. V návaznosti na předpokládanou dobu trvání smlouvy (viz výše odst. 1.2. tohoto dodatku) smluvní strany sjednaly v čl. 7.2. písm. a) smlouvy mimo jiné výši a způsob placení odměny za výkon TDS při realizaci stavby, a to v podobě tzv. měsíční odměny MO vyplácené po dobu výkonu činností TDS při realizaci stavby, maximálně však po dobu 9 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

- 1.4. Pro případ, že by potřeba čerpání služeb TDS při realizaci stavby z objektivních důvodů (nikoliv na straně Příkazníka) přesáhla původně předpokládanou dobu 9 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, sjednaly smluvní strany v čl. 7.11. smlouvy možnost čerpání tzv. dodatečné odměny ve výši měsíční odměny MO za každý kalendářní měsíc potřeby čerpání služby TDS při realizaci stavby nad rámec předpokládané doby 9 měsíců od účinnosti smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na průběh stavby a množství změn stavby je vysoce pravděpodobné, že stavba nebude dokončena a zkolaudována do doby uplynutí 9 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, tj. do 12.9.2025.
- 2.2. V souladu s čl. 7.11. smlouvy proto smluvní strany sjednávají možnost čerpání tzv. dodatečné odměny ve výši sjednané v čl. 7.11. smlouvy, a to až do 31.12.2025, nejdéle však do doby dokončení a zkolaudování stavby.
- 2.3. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o službách vytvářejících důvěru**“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, a to dnem připojení posledního z nich.
- 3.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Příkazce.
- 3.3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely dodatek.

V Praze

V Praze

za Příkazce:



Bc. Robert Pitrák
ředitel

Domov pro seniory Dobříchovice

za Příkazníka:



Ing. Marek Raška
jednatel

REINVEST spol. s r.o.