

Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 4

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003423

Název Rámcové dohody: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003952

Název dílčí smlouvy: **Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL, DC, LT – DS 4**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: **08DPU-001763**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

HRADIL CZ s.r.o.

se sídlem: Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem
IČO: 629 57 953
DIČ: CZ62957953
zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42144 právní
forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. ú.: 39 007 584/0600
zastoupen: [redacted]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. 4 08PU-003952 ze dne 23. 04. 2025. Předmětem Dodatku č. 1 je změna bodu č. 6 Dílčí smlouvy č. 4 na Plnění následovně:

Původní termín Plnění dle Dílčí smlouvy č. 4:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 6 týdnů ode dne Výzvy objednatele k zahájení prací (ve Výzvě bylo stanoveno od 01.7.2025 do 12.08.2025).

Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění do 02.09.2025.

II. Odůvodnění

1. V okresech UL, DC, LT se vyskytují různá svodidla od různých tuzemských a zahraničních výrobců. V těchto letních měsících mají výrobci svodidel odstávky a čerpají celozávodní dovolené, a tím dochází k opožděným dodávkám vlastních náhradních dílů svodidel.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí smlouvy č. 4, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro každou smluvní stranu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: I [redacted]
Datum: 12.08.2025 12:21:28 +02:00

Digitálně
podepsal II [redacted]
Datum:
2025.08.12
11:40:28 +02'00'