



Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/00061/2025

„Rekonstrukce objektu garáží CIPS LK, p.o., Tanvaldská ulice, Liberec - Vratislavice“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01



zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána

dále jen „objednatel“

a

Lukáš Kvapil

se sídlem Nad Dálnicí 163, 46312 Liberec



osoba oprávněná podepsat dodatek: Lukáš Kvapil

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2025 smlouvu o provedení stavby č. OLP/00061/2025, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatel stavbu „Rekonstrukce objektu garáží CIPS LK, p.o., Tanvaldská ulice, Liberec - Vratislavice“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce a současně se z něho vypouští méněpráce

tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku ve výši 410.866,97 Kč bez DPH, tj. 497.149,03 Kč, včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	3.303.303,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	449.430,34 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	38.563,37 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	3.714.169,97 Kč
DPH	779.975,69 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	4.494.145,66 Kč


4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven **v elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1420/25/RK ze dne 5.8.2025.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1 a Soupis prací, dodávek a služeb.

Za objednatele:



Mgr. Jiří Ulvr, náměstek hejtmána

Za zhotovitele:



Lukáš Kvapil

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2025

Název akce:

„Rekonstrukce objektu garáží CIPS LK, p.o., Tanvaldská ulice, Liberec – Vratislavice“

Reg. č. proj.:

-

Smlouva:

OLP/00061/2025

Investor:

Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508

Zhotovitel:

Lukáš Kvapil

Změnový list vystavil:

Liberecký kraj
Lukáš Kvapil

Datum:

21. 7. 2025

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a neprovedení méně prací.

ZMĚNY ANALOGICKY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

Analogicky dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce

ZMĚNY ANALOGICKY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány analogicky dle s § 222 odst. 5 zákona. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

ZMĚNY ANALOGICKY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány analogicky dle § 222 odst. 6 zákona. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2025

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY ANALOGICKY DLE § 222 ODS. 4 ZÁKONA

1.01 – Rozšíření rozvodů pro elektro nabíječky

V projektové dokumentaci je navrženo přípojně místo na nabíjení elektromobilů pouze pro jednu garáž. V rámci podpory předpokládaného rozvoje elektromobility byla elektroinstalace pro možnou dodatečnou montáž Wallboxů pro elektro nabíjení rozšířena. V jednotlivých garážových stání, bude proto zřízena příprava pro osazení nabíječek pro elektromobily. Do každé garáže bude přiveden napájecí kabel, bude osazeno uzemnění (zemniče) a umístění kabelu do elektroinstalační krabice pro budoucí montáž Wallboxů nebo zásuvky.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce: 40.430,65 Kč bez DPH

Změna celkem: 40.430,65 Kč bez DPH

1.02 Dělicí příčky v garážích

Vzhledem k tomu, že jedna z dvougaráží zůstává ve vlastnictví objednatele, bylo v rámci prací rozhodnuto nevyzdívat jednu z plánovaných příček, která měla původně sloužit jako dělicí stěna mezi garážemi. V rámci staveních prací zde dojde pouze ke zpevnění a proříznutí podkladního betonu a k přípravě na případné budoucí vyzdění příčky.

Méněpráce: - 38.563,37 Kč bez DPH; Vícepráce: 0,00 DPH

Změna celkem: - 38.563,37 Kč bez DPH

1.03 – Oplocení areálu

V projektové dokumentaci nebylo počítáno s oplocením areálu za garážemi. V rámci bezpečnosti a ochrany objektu proti vandalismu bude na žádost uživatele doplněno oplocení areálu v zadní části objektu za garážemi. Tím dojde ke kompletnímu ohraničení celého areálu zařízení.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce: 29.139,03 bez DPH

Změna celkem: 29.139,03 Kč bez DPH

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY ANALOGICKY DLE § 222 ODS. 5 ZÁKONA

1.04 – Úprava venkovní fasády

Pro zvýšení odolnosti spodní části fasády vůči mechanickému poškození, znečištění a vlhkosti bude provedena mozaiková omítka (marmolitem) do výšky 300 mm nad upravený terén a pod omítku natažena hydroizolační stěrka, aby se zamezilo tvorbě puchýřů a znehodnocení omítky. Původně byla v rozpočtu plánována silikonová omítka v celé ploše objektu. V návaznosti na to, budou z důvodu správného technického řešení soklové části fasády a pro její ochranu, doplněny nezbytné konstrukční prvky. Osadí se chybějící ukončovací lišty, které nejsou součástí původního rozpočtu, a jsou potřebné pro správné provedení a ukončení XPS vrstvy. Dále na boční straně garáže, kde je fasáda částečně pod úrovní terénu, bude dodatečně instalována nopová fólie jako ochrana pro nataženou izolaci, která je doplněna v odpovídající výměře.

Méněpráce: 0,00 Kč; Vícepráce: 27.907,28 Kč bez DPH

Změna celkem: 27.907,28 Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2025

1.05 - Ochrana vnějších hran a výplně otvorů proti praskání

Ve výkazu výměr byla chybně uvedena výměra na venkovní ochranu spodních špalet oplechováním. Z důvodu ochrany vnějších hran a napojení omítky na výplně otvorů byly do rozpočtu doplněny rohové profily o APU lišty a okapničky jako prevence praskání a zatékání dešťové vody do ostění.

Méněpráce: 0,00 Kč; Vícepráce: 39.005,40 Kč bez DPH

Změna celkem: 39.005,40 Kč bez DPH

1.06 – Hromosvod

Projektová dokumentace předpokládala demontáž a zpětnou montáž stávajícího hromosvodu. Na základě prohlídky stávajícího stavu však bylo zjištěno, že původní zařízení nevyhovuje platným normám a není možné jej znovu certifikovat. Z tohoto důvodu byla doplněna položka na dodávku nových komponentů a kompletní provedení funkčního hromosvodu včetně revize.

Méněpráce: 0,00 Kč; Vícepráce: 13.683,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 13.683,00 Kč bez DPH

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY ANALOGICKY DLE § 222 ODS. 6 ZÁKONA

1.07 – Vyrovnání rozdílu podlah

Po kompletním odstranění původní konstrukce železobetonové desky v objektu garáží bylo zjištěno, že stávající podklad je výškově nerovnoměrný. V mnoha částech plochy se nachází propadliny různých hloubek a návozy různých druhů materiálů. Z důvodu optimalizace výše nákladů při výstavbě nových podlah bude provedena úprava podkladu doplněním štěrkového podsypu frakce 4/8 mm, separace geotextilií a nakonec zpevněním podkladu prolitím cementovým mlékem. Závěrečná jezdvá vrstva ve všech garážích bude dle projektové dokumentace zhotovena dlažbou Taurus. Tato skutečnost nemohla být známá v rámci přípravy projektové dokumentace.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce: 13.314,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 13.314,00 Kč bez DPH

1.08 – Úprava vjezdu do garáží

Stávající povrch před vjezdu do všech garáží je v nevyhovujícím technickém stavu, a navíc neodpovídá nové niveletě upravené dlažby v garážích. Úprava je nezbytná pro bezproblémové napojení ploch a odvodnění. V rámci souvisejících úprav bude proveden zásah do stávající asfaltové vrstvy v oblasti vjezdu do garáží vybouráním stávajícího popraskaného asfaltu. Dále bude provedena úprava výškového uspořádání a spádování směrem k nové dlažbě, vytvoření dilatační spáry na styku asfalt / dlažba. Na závěr se provede zatmelení dilatační spáry pružným tmelem typu Sikaflex. Tato skutečnost nemohla být známá v rámci přípravy projektové dokumentace, vyplynula z dané situace.

Méněpráce: 0,00 Kč; Vícepráce: 57.134,70 Kč bez DPH

Změna celkem: 57.134,70 Kč bez DPH

1.09 Opravy vnitřních stěn garáží

V předprojektových přípravách bylo v rozpočtu uvažováno pouze s lokálními opravami omítek v rozsahu cca 10–15 %, zejména v návaznosti na nové nahození omítky do výšky cca 1,2 m od podlahy a lokální

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2025

poškození stěn. Vzhledem ke skutečnému stavu stěn (nedostatečná soudržnost povrchu pro nové malby, odpadávající kusy zvětralé omítky) a ke kvalitativním požadavkům na napojení nových omítek na stávající konstrukce, bylo rozhodnuto provést oškrábání původních maleb, penetrace všech ploch a celoplošné vyztužení omítek armovací tkaninou (perlinkou) v lepidle a následné štukování a výmalbu dle rozpočtu. Tato skutečnost nemohla být známá v rámci přípravy projektové dokumentace.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce: 120.812,86 Kč bez DPH

Změna celkem: 120.812,86 Kč bez DPH

1.10 – Odvětrání garáží (vrata)

V průběhu stavebních prací, po otlučení omítek bylo zjištěno, že stávající vyzděné pilíře mezi jednotlivými garážemi neodpovídají technologickým a statickým požadavkům. Pro zachování statické bezpečnosti objektu nemohly být do jednotlivých pilířových částí vysekávány žádné další otvory pro odvětrání garáží. Odvětrání z tohoto důvodu bylo nahrazeno osazením větracích lamel do spodních částí garážových vrat. Barva nových garážových bude korespondovat s hlavním objektem CIPS, podle vzorníku RAL.

Tato skutečnost nemohla být známá v rámci přípravy projektové dokumentace

Méněpráce: 0,00 Kč; Vícepráce: 48.000,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 48.000,00 Kč bez DPH

1.11 – Zemní práce spojení s osazením jímky na dešťovou vodu

Při provádění výkopových prací pro osazení jímky na zachyt dešťové vody se v hloubce narazilo na původní betonové konstrukce neznámého původu. Pro umístění nádrže bylo nutné tyto betonové konstrukce vybourat, následně rozřezat a odvoztit na skládku. Vzhledem k tomu, že tím dojde ke změně stavu v okolí nádrže bude nutné dovézt náhradní zeminu pro dosypání a dorovnání terénu v místě odstraněné původní konstrukce. Z důvodu bezpečné ochrany nádrže se provede obalení proti možnému proseknutí ostrými zbytky horniny a stavební suti. Bude osazena instalační krabice pro budoucí napojení technologie, která nebyla součástí původního rozsahu. Tato skutečnost nebyla před zahájením prací známa.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce: 60.004,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 60.004,00 Kč bez DPH

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.

§ 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
Odst. 4	69.569,68	38.563,37	31.006,31
Odst. 5	80.595,68	0	80.595,68
Odst. 6	299.264,98	0	299.264,98
CELKEM	449.430,34	38.563,37	410.866,97

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2025

Prodloužení termínu výstavby:

Dny:

0

Přílohy: soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
38.563,37	449.430,34	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
410.866,97 Kč	86.282,19 Kč	497.149,03 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:



Datum: 22. 7. 2025

Podpis projektanta:




Datum: 22. 7. 2025

Podpis stavbyvedoucího stavby:



Datum: 22. 7. 2025

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 22. 7. 2025

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 22. 7. 2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1
Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16. 7. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	75971755
Lukáš Kvapil		DIČ:	
Projektant:		IČ:	26189666
TGtimex s.r.o. a		DIČ:	CZ26189666
Zpracovatel:		IČ:	75971755
Lukáš Kvapil		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			410 866,97
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	410 866,97	86 282,06
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	497 149,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ZL1

Stavba:

Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Místo:

Liberecký kraj

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Lukáš Kvapil

Datum:

16. 7. 2025

Projektant:

TGtimex s.r.o. a

Zpracovatel:

Lukáš Kvapil

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		410 866,97	497 149,03	
1.01	Osazení elektronabíječky	40 430,65	48 921,09	STA
1.02	Dělicíc příčky v garážích	-38 563,37	-46 661,68	STA
1.03	Oplocení	29 139,03	35 258,23	STA
1.04	Omítka	27 907,28	33 767,81	STA
1.05	Ochrana vnějších hran	39 005,40	47 196,53	STA
1.06	Hromosvod	13 683,00	16 556,43	STA
1.07	Vyrovnění rozdílů podlah	13 314,00	16 109,94	STA
1.08	Úprava vjezdu do garáží	57 134,70	69 132,99	STA
1.09	Opravy vnitřních stěn gará	120 812,28	146 182,86	STA
1.10	Sjednocení barvy vrat	48 000,00	58 080,00	STA
1.11	Zemní práce spoj	60 004,00	72 604,84	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt:
1.01 - Osazení elektronabíječky

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	16. 7. 2025
Zadavatel:	IČ:	70891508
Liberecký kraj	DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:	IČ:	75971755
Lukáš Kvapil	DIČ:	
Projektant:	IČ:	26189666
TGtimex s.r.o. a	DIČ:	CZ26189666
Zpracovatel:	IČ:	75971755
Lukáš Kvapil	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			40 430,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 430,65	21,00%	8 490,44
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		48 921,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: **1.01 - Osazení elektronabíječky**

Místo:		Datum:	16. 7. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel:	Lukáš Kvapil	Zpracovatel:	Lukáš Kvapil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	40 430,65
HSV - Práce a dodávky HSV	9 180,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 180,00
PSV - Práce a dodávky PSV	31 250,65
21-M - Elektromontáže	31 250,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt: 1.01 - Osazení elektronabíječky

Místo:

Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: TGtimex s.r.o. a

Zhotovitel: Lukáš Kvapil

Zpracovatel: Lukáš Kvapil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 430,65	
D HSV			Práce a dodávky HSV				9 180,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 180,00	
1001	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	27,000	340,00	9 180,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031165					
D PSV			Práce a dodávky PSV				31 250,65	
D 21-M			Elektromontáže				31 250,65	
1002	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	169,500	17,50	2 966,25	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210800411					
1003	M	34111068	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2	m	169,500	58,10	9 847,95	CS ÚRS 2025 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2					
VV			147,391304347826*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		169,500			
1004	K	210120511	Montáž jističů do 100 A se zapojením vodičů	kus	8,000	177,00	1 416,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jističů do 100 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210120511					
1005	K	210120569R00	Jistič trojpólový do 25 A se zapojením	ks	8,000	523,00	4 184,00	RTS I / 2025
PP			Jistič trojpólový do 25 A se zapojením					
1006	K	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	ks	8,000	140,50	1 124,00	RTS I / 2025
PP			Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová					
1007	K	Pol1	Montáž vodiče Vodič H077V-U 6 zekenožlutý (CY)	m	169,500	48,50	8 220,75	Vlastní
PP			Montáž vodiče Vodič H077V-U 6 zekenožlutý (CY)					
1008	K	Pol2	Vodič H077V-U 6 zekenožlutý (CY)	m	169,500	20,60	3 491,70	Vlastní
PP			Vodič H077V-U 6 zekenožlutý (CY)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt:
1.02 - Dělicíe přičky v garážích

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	16. 7. 2025
Zadavatel:	IČ:	70891508
Liberecký kraj	DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:	IČ:	75971755
Lukáš Kvapil	DIČ:	
Projektant:	IČ:	26189666
TGtimex s.r.o. a	DIČ:	CZ26189666
Zpracovatel:	IČ:	75971755
Lukáš Kvapil	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-38 563,37
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 563,37	21,00%	-8 098,31
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-46 661,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.02 - Dělicí přčky v garážích

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-38 563,37
HSV - Práce a dodávky HSV		-32 963,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-15 038,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-16 842,56
998 - Přesun hmot		-1 082,90
PSV - Práce a dodávky PSV		-5 599,91
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		-3 157,98
771 - Podlahy z dlaždic		-2 441,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt: 1.02 - Dělicíe přičky v garážích

Místo: Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a

Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -38 563,37

D		HSV	Práce a dodávky HSV			-32 963,46		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			-15 038,00		
15	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	-15,038	1 000,00	-15 038,00	Dle SoD
PP			Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			-16 842,56		
20	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	-30,076	280,00	-8 421,28	Dle SoD
PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
21	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-30,076	280,00	-8 421,28	Dle SoD
PP			Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
D		998	Přesun hmot			-1 082,90		
65	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	-1,190	910,00	-1 082,90	Dle SoD
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV			-5 599,91		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			-3 157,98		
121	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-30,076	45,00	-1 353,42	Dle SoD
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
122	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-30,076	60,00	-1 804,56	Dle SoD
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
D		771	Podlahy z dlaždic			-2 441,93		
111	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	-11,160	110,00	-1 227,60	Dle SoD
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
112	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	-1,116	758,00	-845,93	Dle SoD
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2					
113	M	59761146	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	-1,228	300,00	-368,40	Dle SoD
PP			dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt:
1.03 - Oplocení

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	16. 7. 2025
Zadavatel:	IČ:	70891508
Liberecký kraj	DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:	IČ:	75971755
Lukáš Kvapil	DIČ:	
Projektant:	IČ:	26189666
TGtimex s.r.o. a	DIČ:	CZ26189666
Zpracovatel:	IČ:	75971755
Lukáš Kvapil	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			29 139,03
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 139,03	21,00%	6 119,20
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		35 258,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.03 - Oplocení

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	29 139,03
HSV - Práce a dodávky HSV	29 139,03
3 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	13 003,84
D1 - Základy	5 123,25
D2 - Hloubkové vykopávky	2 450,25
D3 - Konstrukce zámečnické	5 561,69
D4 - Ostatní	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt: 1.03 - Oplocení

Místo: Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a

Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 139,03

D HSV Práce a dodávky HSV 29 139,03

D 3 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 13 003,84

1001	K	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	ks	16,000	506,99	8 111,84	RTS I / 2025
------	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--------------

	PP	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30						
--	----	--	--	--	--	--	--	--

1002	K	55342691R	Objímka k uchycení vzpěry ke sloupku, Zn + komaxit pro sloupek d 48 mm	ks	4,000	28,00	112,00	RTS I / 2025
------	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	--------------

	PP	Objímka k uchycení vzpěry ke sloupku, Zn + komaxit pro sloupek d 48 mm						
--	----	--	--	--	--	--	--	--

1003	K	55342344	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500 x 48 x 1,5 mm	ks	16,000	274,50	4 392,00	RTS I / 2025
------	---	----------	---	----	--------	--------	----------	--------------

	PP	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500 x 48 x 1,5 mm						
--	----	---	--	--	--	--	--	--

1004	K	55342350	Objímka na kulatý sloupek d 48 mm	ks	4,000	33,00	132,00	RTS I / 2025
------	---	----------	-----------------------------------	----	-------	-------	--------	--------------

	PP	Objímka na kulatý sloupek d 48 mm						
--	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

1005	K	55346976	Třmen pravý pozinkovaný + barva	ks	1,000	128,00	128,00	RTS I / 2025
------	---	----------	---------------------------------	----	-------	--------	--------	--------------

	PP	Třmen pravý pozinkovaný + barva						
--	----	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

1006	K	55346978	Třmen levý pozinkovaný + barva	ks	1,000	128,00	128,00	RTS I / 2025
------	---	----------	--------------------------------	----	-------	--------	--------	--------------

	PP	Třmen levý pozinkovaný + barva						
--	----	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

D D1 Základy 5 123,25

1007	K	275313511R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	1,350	3 795,00	5 123,25	RTS I / 2025
------	---	--------------	--	----	-------	----------	----------	--------------

	PP	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20						
--	----	--	--	--	--	--	--	--

D D2 Hloubkové vykopávky 2 450,25

1008	K	275313511R00.1	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,350	1 815,00	2 450,25	RTS I / 2025
------	---	----------------	---	----	-------	----------	----------	--------------

	PP	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3						
--	----	---	--	--	--	--	--	--

D D3 Konstrukce zámečnické 5 561,69

1009	K	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	30,000	179,99	5 399,70	RTS I / 2025
------	---	--------------	--	---	--------	--------	----------	--------------

	PP	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát						
--	----	--	--	--	--	--	--	--

1010	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	3,000	54,00	161,99	RTS I / 2025
------	---	--------------	--	---	-------	-------	--------	--------------

	PP	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m						
--	----	--	--	--	--	--	--	--

D D4 Ostatní 3 000,00

1011	K	012002VRN	Geodetické práce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	RTS I / 2025
------	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------	--------------

	PP	Geodetické práce						
--	----	------------------	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt:

1.04 - Omítka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Lukáš Kvapil

Projektant:

TGtimex s.r.o. a

Zpracovatel:

Lukáš Kvapil

CC-CZ:

Datum:

16. 7. 2025

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

75971755

DIČ:

IČ:

26189666

DIČ:

CZ26189666

IČ:

75971755

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

27 907,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 907,28	21,00%	5 860,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 767,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.04 - Omítka

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	27 907,28
HSV - Práce a dodávky HSV	16 044,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 044,38
PSV - Práce a dodávky PSV	11 862,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 862,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt: 1.04 - Omítka

Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: Lukáš Kvapil

Datum: 16. 7. 2025

Projektant: TGtimex s.r.o. a

Zpracovatel: Lukáš Kvapil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 907,28

D		HSV	Práce a dodávky HSV			16 044,38		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			16 044,38		
1001	K	622300155R00	Montáž lišty pro ukončení nopové folie	bm	6,000	31,21	187,26	Vlastní
PP		Montáž lišty pro ukončení nopové folie						
1002	K	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty GUTTA N	bm	6,000	123,00	738,00	Vlastní
PP		Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty GUTTA N						
1003	K	622511112	Stěrka hydroizolační Baumit SanovaProtect	m2	14,808	362,00	5 360,50	Vlastní
PP		Stěrka hydroizolační Baumit SanovaProtect						
1004	K	622511112.1	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	14,808	659,01	9 758,62	Vlastní
PP		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn						

D		PSV	Práce a dodávky PSV			11 862,90		
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			11 862,90		
67	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	55 700,00	389,90	Dle SoD
PP		lak penetrační asfaltový						
68	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	21,792	45,00	980,64	Dle SoD
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním						
72	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	21,793	160,00	3 486,88	Dle SoD
PP		GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)						
73	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	20,484	220,00	4 506,48	Dle SoD
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S						
1005	K	711161215	Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	8,400	297,50	2 499,00	Vlastní
PP		Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt:

1.05 - Ochrana vnějších hran

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Lukáš Kvapil

Projektant:

TGtimex s.r.o. a

Zpracovatel:

Lukáš Kvapil

CC-CZ:

Datum:

16. 7. 2025

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

75971755

DIČ:

IČ:

26189666

DIČ:

CZ26189666

IČ:

75971755

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

39 005,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 005,40	21,00%	8 191,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 196,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.05 - Ochrana vnějších hran

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		39 005,40
HSV - Práce a dodávky HSV		29 000,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		29 000,90
PSV - Práce a dodávky PSV		10 004,50
764 - Konstrukce klempířské		10 004,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.05 - Ochrana vnějších hran

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 005,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV			29 000,90		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			29 000,90		
1001	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	276,067	74,30	20 511,78	CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252002						
1002	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	253,240	16,10	4 077,16	CS ÚRS 2025 02
PP		profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm						
1003	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	90,040	49,00	4 411,96	CS ÚRS 2025 02
PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm						
D		PSV	Práce a dodávky PSV			10 004,50		
D		764	Konstrukce klempířské			10 004,50		
93	K	764246304	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	11,770	850,00	10 004,50	Dle SoD
PP		Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt:

1.06 - Hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Lukáš Kvapil

Projektant:

TGtimex s.r.o. a

Zpracovatel:

Lukáš Kvapil

CC-CZ:

Datum:

16. 7. 2025

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

75971755

DIČ:

IČ:

26189666

DIČ:

CZ26189666

IČ:

75971755

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

13 683,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 683,00	21,00%	2 873,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 556,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.06 - Hromosvod

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	13 683,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd, hromosvod	13 683,00
741.01 - Materiál elektromontážní	5 393,00
741.02 - Materiál zemní+stavební	110,00
741.03 - Elektromontáže	8 180,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt: 1.06 - Hromosvod

Místo: Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a

Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 683,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud, hromosvod 13 683,00

D 741.01 Materiál elektromontážní 5 393,00

1001	K	Pol1	TREMIS SVORKA OKAPOVÁ SOC	ks	4,000	20,00	80,00	Vlastní
	PP		TREMIS SVORKA OKAPOVÁ SOC					
1002	K	Pol2	TREMIS SVORKA SPOJOVACÍ SS	ks	50,000	16,00	800,00	Vlastní
	PP		TREMIS SVORKA SPOJOVACÍ SS					
1003	K	Pol3	TREMIS SVORKA KŘÍŽOVÁ SK	ks	6,000	30,00	180,00	Vlastní
	PP		TREMIS SVORKA KŘÍŽOVÁ SK					
1004	K	Pol4	TREMIS PODPĚRA VEDENÍ PV17 PRO VLN ETERNIT DO DŘEVA 8/100MM	ks	8,000	20,00	160,00	Vlastní
	PP		TREMIS PODPĚRA VEDENÍ PV17 PRO VLN ETERNIT DO DŘEVA 8/100MM					
1005	K	Pol5	TREMIS DRŽÁK JÍMAČE A TRUBKY DJSB NA STĚNU	ks	8,000	22,00	176,00	Vlastní
	PP		TREMIS DRŽÁK JÍMAČE A TRUBKY DJSB NA STĚNU					
1006	K	Pol6	TREMIS TRUBKA OCHRANNÁ OT 1,7M	ks	4,000	99,00	396,00	Vlastní
	PP		TREMIS TRUBKA OCHRANNÁ OT 1,7M					
1007	K	Pol7	TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU	ks	4,000	15,00	60,00	Vlastní
	PP		TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU					
1008	K	Pol8	TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZB LITINA	ks	1,000	45,00	45,00	Vlastní
	PP		TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZB LITINA					
1009	K	Pol9	TREMIS SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT	ks	8,000	25,00	200,00	Vlastní
	PP		TREMIS SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT					
1010	K	Pol10	H DRÁT ZEMNICÍ 8 ALMGSI MĚKKÝ BAL.20KG (0,135KG/M) (T/4)	kg	7,000	188,00	1 316,00	Vlastní
	PP		H DRÁT ZEMNICÍ 8 ALMGSI MĚKKÝ BAL.20KG (0,135KG/M) (T/4)					
1011	K	Pol11	H DRÁT ZEMNICÍ 8 FEZN (0,40KG/M)	kg	20,000	85,00	1 700,00	Vlastní
	PP		H DRÁT ZEMNICÍ 8 FEZN (0,40KG/M)					
1012	K	Pol12	TREMIS PODPĚRA VEDENÍ PV21 D NA PLOCHÉ STŘECHY BETON-PLAST	ks	14,000	20,00	280,00	Vlastní
	PP		TREMIS PODPĚRA VEDENÍ PV21 D NA PLOCHÉ STŘECHY BETON-PLAST					

D 741.02 Materiál zemní+stavební 110,00

1013	K	Pol13	Asfalt 80	kg	1,000	110,00	110,00	Vlastní
	PP		Asfalt 80					

D 741.03 Elektromontáže 8 180,00

1014	K	Pol14	označení svodu štítkem	ks	4,000	50,00	200,00	Vlastní
	PP		označení svodu štítkem					
1015	K	pol15	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	39,000	80,00	3 120,00	Vlastní
	PP		uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2					
1016	K	Pol16	svod bez podpěr drát do pr.10mm	m	20,000	50,00	1 000,00	Vlastní
	PP		svod bez podpěr drát do pr.10mm					
1017	K	Pol17	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,000	50,00	500,00	Vlastní
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
1018	K	Pol18	Demontáž hromosvodné soustavy	m	84,000	40,00	3 360,00	Vlastní
	PP		Demontáž hromosvodné soustavy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt:

1.07 - Vyrovnání rozdílu podlah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Lukáš Kvapil

Projektant:

TGtimex s.r.o. a

Zpracovatel:

Lukáš Kvapil

CC-CZ:

Datum:

16. 7. 2025

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

75971755

DIČ:

IČ:

26189666

DIČ:

CZ26189666

IČ:

75971755

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

13 314,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 314,00	21,00%	2 795,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 109,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.07 - Vyrovnání rozdílu podlah

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		13 314,00
HSV - Práce a dodávky HSV		8 214,00
1 - Zemní práce		5 592,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 622,00
PSV - Práce a dodávky PSV		5 100,00
712 - Povlakové krytiny		5 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.07 - Vyrovnání rozdílu podlah

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							13 314,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 214,00	
D 1 Zemní práce							5 592,00	
1001	K	451504112	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm	m2	60,000	93,20	5 592,00	CS ÚRS 2025 02
PP Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. přes 100 do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451504112								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 622,00	
1002	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	60,000	43,70	2 622,00	CS ÚRS 2025 02
PP Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632902111								
D PSV Práce a dodávky PSV							5 100,00	
D 712 Povlakové krytiny							5 100,00	
82	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	60,000	45,00	2 700,00	Dle SoD
PP Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní								
83	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	60,000	40,00	2 400,00	Dle SoD
PP geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt:

1.08 - Úprava vjezdu do garáží

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Lukáš Kvapil

Projektant:

TGtimex s.r.o. a

Zpracovatel:

Lukáš Kvapil

CC-CZ:

Datum:

16. 7. 2025

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

75971755

DIČ:

IČ:

26189666

DIČ:

CZ26189666

IČ:

75971755

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

57 134,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 134,70	21,00%	11 998,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 132,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.08 - Úprava vjezdu do garáží

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	57 134,70
HSV - Práce a dodávky HSV	57 134,70
1 - Zemní práce	18 532,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 957,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 645,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.08 - Úprava vjezdu do garáží

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 57 134,70

D HSV Práce a dodávky HSV 57 134,70

D 1 Zemní práce 18 532,50

1	K	113107011	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	52,500	200,00	10 500,00	Dle SoD
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	---------

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm

10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,250	1 150,00	6 037,50	Dle SoD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	---------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,975	200,00	1 995,00	Dle SoD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	---------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 957,20

1001	K	624602111R00	Tmelení spár š. 10 mm hl. 7 mm elastickým tmelem Soudaseal	m	30,000	207,49	6 224,70	RTS I / 2025
------	---	--------------	--	---	--------	--------	----------	--------------

PP Tmelení spár š. 10 mm hl. 7 mm elastickým tmelem Soudaseal

1002	K	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	30,000	214,00	6 420,00	RTS I / 2025
------	---	--------------	------------------------------------	---	--------	--------	----------	--------------

PP Řezání spáry v asfaltu nebo betonu

37	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	2,625	8 500,00	22 312,50	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	-----

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 645,00

52	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,025	550,00	1 113,75	Dle SoD
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	---------

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2

54	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	2,025	1 250,00	2 531,25	Dle SoD
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	---------

PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt:

1.09 - Opravy vnitřních stěn garáží

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Lukáš Kvapil

Projektant:

TGtimex s.r.o. a

Zpracovatel:

Lukáš Kvapil

CC-CZ:

Datum:

16. 7. 2025

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

75971755

DIČ:

IČ:

26189666

DIČ:

CZ26189666

IČ:

75971755

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

120 812,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 812,28	21,00%	25 370,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

146 182,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.09 - Opravy vnitřních stěn gará

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	120 812,28
HSV - Práce a dodávky HSV	114 532,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	112 448,19
998 - Přesun hmot	2 083,90
PSV - Práce a dodávky PSV	6 280,19
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 280,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.09 - Opravy vnitřních stěn gará

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 120 812,28

D HSV Práce a dodávky HSV 114 532,09

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 448,19

22	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	119,851	320,00	38 352,32	Dle SoD
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	---------

PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

20	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	175,105	280,00	49 029,40	Dle SoD
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	---------

PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

109	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	385,638	65,00	25 066,47	Dle SoD
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	---------

PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D 998 Přesun hmot 2 083,90

65	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	2,290	910,00	2 083,90	Dle SoD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	---------

PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 6 280,19

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 280,19

1001	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	119,851	52,40	6 280,19	RTS I / 2025
------	---	--------------	--	----	---------	-------	----------	--------------

PP	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt:

1.10 - Sjedení barvy vrat

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Lukáš Kvapil

Projektant:

TGtimex s.r.o. a

Zpracovatel:

Lukáš Kvapil

CC-CZ:

Datum:

16. 7. 2025

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

75971755

DIČ:

IČ:

26189666

DIČ:

CZ26189666

IČ:

75971755

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

48 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 000,00	21,00%	10 080,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 080,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt:

1.10 - Sjednocení barvy vrat

Místo:		Datum:	16. 7. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel:	Lukáš Kvapil	Zpracovatel:	Lukáš Kvapil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	48 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	48 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	48 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.10 - Sjednocení barvy vrat

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 48 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 48 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 48 000,00

1001	K	767651111.1	Montáž provětrávací mřížky do garážových nebo průmyslových sekčních zajižděcích pod strop, plochy do 6 m2	kus	8,000	600,00	4 800,00	Vlastní
------	---	-------------	---	-----	-------	--------	----------	---------

PP Montáž provětrávací mřížky do garážových nebo průmyslových sekčních zajižděcích pod strop, plochy do 6 m2

1002	M	55345867.1	vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2,375x2,125m příplatek za Ral	kus	8,000	4 000,00	32 000,00	Vlastní
------	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	---------

PP vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2,375x2,125m příplatek za Ral

1003	M	55345867.2	provětrávací mřížka do garážových vrat	kus	8,000	1 400,00	11 200,00	Vlastní
------	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	---------

PP provětrávací mřížka do garážových vrat

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt:

1.11 - Zemní práce spoj

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Lukáš Kvapil

Projektant:

TGtimex s.r.o. a

Zpracovatel:

Lukáš Kvapil

CC-CZ:

Datum:

16. 7. 2025

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

75971755

DIČ:

IČ:

26189666

DIČ:

CZ26189666

IČ:

75971755

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

60 004,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 004,00	21,00%	12 600,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 604,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec
Objekt: 1.11 - Zemní práce spoj

Místo: Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: TGtimex s.r.o. a
Zhotovitel: Lukáš Kvapil Zpracovatel: Lukáš Kvapil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		60 004,00
HSV - Práce a dodávky HSV		56 604,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 645,00
997 - Přesun sutě		52 959,00
PSV - Práce a dodávky PSV		3 400,00
712 - Povlakové krytiny		3 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Rekonstrukce garáží Tanvaldská 269, Liberec

Objekt: 1.11 - Zemní práce spoj

Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: Lukáš Kvapil

Datum: 16. 7. 2025

Projektant: TGtimex s.r.o. a

Zpracovatel: Lukáš Kvapil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 004,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV			56 604,00		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			3 645,00		
52	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,025	550,00	1 113,75	Dle SoD
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2					
54	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	2,025	1 250,00	2 531,25	Dle SoD
PP			Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
D		997	Přesun sutě			52 959,00		
61	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	26,000	910,00	23 660,00	Dle SoD
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
62	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,000	110,00	2 860,00	Dle SoD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
63	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	260,000	9,00	2 340,00	Dle SoD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
64	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	26,000	310,00	8 060,00	Dle SoD
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
1001	K	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	150,000	93,80	14 070,00	RTS I / 2025
PP			Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2					
1002	K	5832100	Zemina recyklovaná tříděná 0/22	t	5,500	358,00	1 969,00	RTS I / 2025
PP			Zemina recyklovaná tříděná 0/22					
D		PSV	Práce a dodávky PSV			3 400,00		
D		712	Povlakové krytiny			3 400,00		
82	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	40,000	45,00	1 800,00	Dle SoD
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
83	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	40,000	40,00	1 600,00	Dle SoD
PP			geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST