

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, podrobný inženýrskogeologický průzkum a výkon Dozoru projektanta stavby „Rekonstrukce nelahozevských tunelů“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďěňá 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní dokumentace:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-7367/2024

ISPROFOND: 5213510011

číslo jednací: 13792/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „objednatel“)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Korespondenční adresa:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

číslo smlouvy: 124 153

(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10.01.2025 uzavřely Smlouvu na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, podrobný inženýrskogeologický průzkum a výkon Dozoru projektanta stavby „Rekonstrukce nelahozeveských tunelů“ s účinností smlouvy ke dni 14.01.2025 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Dochází k úpravám termínu odevzdání jednotlivých dílčích etap tak, že se dílčí etapy prací č. 2, 3 a 4 posouvají o 6 měsíců. U dílčí etapy č. 5 dochází k posunu předpokládaného termínu plnění o 6 měsíců. Důvodem pro úpravu harmonogramu je obdržení výluk na IGP až v průběhu 08-10/2025. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

U všech shora uvedených skutečností se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se termíny plnění dílčích etap č. 2, 3 a 4, kdy se tyto dílčí etapy posouvají o 6 měsíců. Předpoklad doby plnění 5 dílčí etapy se posouvá o 6 měsíců. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.**
- 2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1**

V Praze dne

V Praze dne



12.08.2025 16:04

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.25

07:33:00 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda

jednatel
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 HARMONOGRAM PLNĚNÍ (ZÁROVEŇ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Koncepce návrhu úprav kolejového řešení (zapojení nového tunelu do stávající traťové stopy s návrhem provizorní odbočky), návrh podrobného IGP (projekt) ke schválení	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD (dle SoD 7 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	DUSL k připomínkám vč. průzkumů a výkazu výměr k jednotlivým SO a PS, 3D vizualizace a videokompozice k připomínkám na SŽ	Předávací protokol pro část díla Doklad o podání Žádosti o vydání závazného stanoviska.
3. Dílčí etapa	Do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD (dle SoD 10 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	DUSL se zpracovanými připomínkami , finální výkaz výměr k jednotlivým SO+PS Koncept záborového elaborátu pro oslovení vlastníků, koncept informačního dopisu, Čistopisy všech požadovaných průzkumů (IGP, HGP atp.) s uvedením závěrů Podání Žádosti o Povolení záměru na DESÚ Podání Žádosti o vydání závazného stanoviska dle § 9.a odst. 6) zákona č. 100/2001 Sb. (Verifikace EIA pro redukovaný úsek stavby). Platnost EIA je do 1.12.2027.	Předávací protokol pro část díla Doklad o podání Žádosti o Povolení záměru na DESÚ
4. Dílčí etapa	Do 17 měsíců od nabytí účinnosti SOD (dle SoD 11 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	Čistopis záborového elaborátu, zahájení vyhotovování znaleckých posudků, zahájení obesílání návrhů smluv	Předávací protokol pro část díla Doklad o Oznámení zahájení řízení
5. Dílčí etapa	Do 1 měsíce po nabytí právní moci Povolení záměru (předpoklad 21 měsíců od nabytí účinnosti SoD) (dle SoD 15 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	Povolení záměru v PM – doklad Čistopis DUSL, Kompletní majetkoprávní část Podklady pro vypsání PDPS+R stavby (ZTP atp.)	Předávací protokol pro část díla Doklad o nabytí PM Povolení záměru Protokol o provedení díla (DUSL+ podrobný IGP)
6. Dílčí etapa	Předpoklad 5 měsíců (10/2026–02/2027) (v závislosti na termínu podpisu SoD se zhotovitelem P+R)	Součinnost Dozoru projektanta při zpracování PDPS vybraným zhotovitelem P+R (účast při projednání a připomínkování Dokumentace) Fakturace ceny Dozoru projektanta dle skutečně vykonané práce	Vydání stanoviska Dozoru projektanta při zhotovení PDPS k souladu technického řešení se schváleným DUSL

**Termín
dokončení Díla**

předpoklad do 02/2027

(v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)

-

Předávací protokol podepsaný
Objednatelem
Předložení výkazu
poskytnutých služeb (o výkonu
Dozoru projektanta při
zpracování PDPS)