

Změnový list č. 4 ze dne 23.07.2025

Název stavby:	Rekonstrukce mostu ev. č. 13-045 v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	55/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):	Most ev. č. 2a-M1		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	PORR a.s.		
Radniční 1	Dubečská 3238/36, Strašnice		
434 69 Most	100 00 Praha 10		
IČO: 00266094	IČO: 43005560		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.7/4.8/5.8/5.9 smlouvy o dílo.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
V rámci zadávacího rozpočtu byly zahrnuty položky za skládku materiálu, likvidaci odpadu, injektáž trhlin a osazení poklopů revizních šachet. Tyto práce byly uvažovány podle projektové dokumentace jako nezbytné součásti realizace stavby mostu a lávky.			
<u>Nové řešení:</u>			
Na základě skutečného průběhu stavebních prací nebyly uvedené činnosti provedeny v takovém množství, jaké se předpokládalo v zadávací dokumentaci. Tyto položky jsou proto odečteny.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Po odkrytí konstrukčních vrstev mostu a lávky nebyly zjištěny izolační materiály ani nátěrové hmoty v takovém rozsahu, jaký předpokládala zadávací dokumentace, a které by bylo nutné likvidovat jako nebezpečný odpad. Po vybourání pochozí izolační vrstvy lávky bylo dále zjištěno, že poklopy revizních šachet jsou ve vyhovujícím technickém stavu, a proto jejich výměna nebyla nutná.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	30 586 196,73 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	37 009 298,04 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-1 054 371,16 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-1 275 789,10 Kč
Nová cena díla bez DPH:	29 531 825,57 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	35 733 508,94 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 23.07.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 23.07.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 23.07.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 23.07.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 23.07.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

pověřená zastupováním neobsazené pozice vedoucí/ho odboru

Datum: 23.07.2025

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 23.07.2025

Podpis:

Příloha změnového listu: rozpočet stavby

ZBV Závěrečné vyčištění stavby

Evidenční číslo a název Stavby:		22 203 00 - Rekonstrukce mostu ev. č. 13-045 v Mostě									
Číslo a název objektu:		[ISO 201.1]/[ISO 201.1]-Most ev. č. Most 2a-M1									
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ZBV	Množství celkem	Množství čerpáno	Množství závěrečného vyčištění	Cena celkem	Cena čerpáno	Cena závěrečného vyčištění
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,958	0,000	1,958	0,000	-1,958	443,72	0,00	-443,72
4	015760.A	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLACNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	36,903	0,000	36,903	0,000	-36,903	196 532,83	0,00	-196 532,83
5	015760.B	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	99,947	0,000	99,947	5,000	-94,947	520 958,75	26 061,75	-494 897,00
45	62663.A	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M	4,000	0,000	4,000	0,000	-4,000	6 798,72	0,00	-6 798,72
		Celkem							724 734,02	26 061,75	-698 672,27

ZBV Závěrečné vyčištění stavby

Evidenční číslo a název Stavby:		22 203 00 - Rekonstrukce mostu ev. č. 13-045 v Mostě									
Číslo a název objektu:		[ISO 201.2]/[ISO 201.2.1]-Most ev. č. Most 2a-L1									
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ZBV	Množství celkem	Množství čerpáno	Množství závěrečného vyčištění	Cena celkem	Cena čerpáno	Cena závěrečného vyčištění
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	6,736	0,000	6,736	0,000	-6,736	1 526,51	0,00	-1 526,51
2	015590	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTEROVÉ HMOTY	T	18,824	0,000	18,824	0,000	-18,824	100 250,22	0,00	-100 250,22
3	015760.B	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLACNÍ MATERIÁLY OBSAHOJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	44,949	0,000	44,949	2,270	-42,679	239 383,09	12 089,25	-227 293,84
30	62663.A	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M	4,000	0,000	4,000	0,000	-4,000	6 798,72	0,00	-6 798,72
35	89911.J0R	POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY	KUS	5,000	0,000	5,000	0,000	-5,000	19 829,60	0,00	-19 829,60
		Celkem							367 788,14	12 089,25	-355 698,89