

název díla:	Oprava technologického vybavení rozvodny Senovážné náměstí		
smlouva číslo:	SODM-5/2025	ze dne:	06.02.2025
zhotovitel:	MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	NE	
	dodatečný požadavek:	ANO	
	jiné důvody:	NE	

Původní termín realizace do:	17.08.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	05.09.2025		

Popis změny, případně náčrtek :

V současnosti probíhají přípravné projekční práce na realizaci nového PŘS Těšnov. Na základě nových informací vyplynul požadavek objednatele na zajištění rezervního vývodu v rozvodně NN Senovážné náměstí pro toto nové PŘS a tím nutnost úpravy rozváděčů NN. Jedná se o významnou změnu úpravy zapojení rozváděče pro instalaci 3f. jističní 200A. S tím související také projekční úpravy. Vývod bude dispečersky ovládaný a signalizovaný. S tím spojená také úprava zařízení MaR a disp. systému (SAIA).

Dále v rámci přípravných prací vznikla potřeba úpravy provizorního rozváděče tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz centrálního dispečinku Centrum.

Po demontážích rozváděčů v prostoru rozvodny byly odkryty silně znečištěné povrchy stěn. Jedná se o důsledek škodní události z předchozího roku, kdy nebylo možné v těchto místech provést sanační opravy. Zhotovitel provedl, před instalací nových rozváděčů, jejich penetraci a nátěr.

Jednotlivé úpravy a doplnění jsou zachyceny položkově v ocenění víceprací. Celkové ocenění víceprací je ve výši 192.795,00 Kč, tj. navýšení celkové smluvní ceny o 4,71%.

Požadované vícepráce mají vliv na termín dokončení díla. Důvodem jsou zejména dodací lhůty výrobců, ale i požadavky na dodržení technologického postupu (sanace a nátěry stěn). Doba prodloužení realizace díla je 19 kalendářních dnů. Tato změna termínu dokončení nemá významný negativní vliv na bezpečný provoz kolektoru.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Petr Zeržánek	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za investora:	Ing. Ivo Marek	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Miroslav Pospíšil	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	4,71%
-----------------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 095 053,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	192 795,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	4 287 848,00 Kč

Zpracoval:	Ing. Ivo Marek	V Praze dne:	07.08.2025
-------------------	-----------------------	---------------------	-------------------