

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-11028/2016, číslo smlouvy zhotovitele : 017 - 2016

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na výkon občasného odborného geotechnického dozoru na stavbě

„Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena : **Ing.Miroslavem Bocákem,**
ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel:** **KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.**
se sídlem: Křenová 131/35, Brno, PSČ 602 00
zastoupena: **Ing. Ladislavem Minářem, CSc.**
IČO : 25301110
DIČ : CZ25301110
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23193
Bankovní spojení:
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Na základě prodloužení lhůty pro dokončení stavby dráhy „Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ (dále jen „stavba“) z důvodu nepředvídatelných okolností – stavu skalního svahu v km 27,600-27,800, kdy po očištění svahů od náletů bylo zjištěno, že skalní svahy jsou nestabilní a nezaručují bezpečnost železničního provozu, se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo na výkon občasného odborného geotechnického dozoru na stavbě, číslo smlouvy zadavatele stavby E617-S-11028/2016, uzavřené dne 13.8.2016.

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek VI. nově zní takto:

„Doba plnění: od podpisu Smlouvy o dílo do ukončení realizace stavby dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - předpoklad doby realizace stavby 15 měsíců od zahájení stavebních prací

Práce budou dokončeny předáním zprávy o výkonu geotechnického dozoru, která bude a předána do 21 dnů po předání výsledků kontrolních zkoušek zhotovitele stavby stavebním dozorům po dokončení prací na stavbě.“

Změna bodu 7.2 v článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Bod 7.2 nově zní takto:

7.2 Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí:

<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	569 827,- Kč
<i>Navýšení Ceny díla bez DPH</i>	107 985,- Kč
<i>Cena Díla celkem bez DPH po dodatku č. 1</i>	677 812,- Kč

slovy : šestsetšedesátšedmtisícosemdvanáct korun českých bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží pod jedním vyhotovením.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je Cenová nabídka na provedení prací ze dne 28.7.2016

Objednatel :

Zhotovitel :

V Olomouci dne 17.8.2017

V Brně dne 22.8.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Ladislav Minář, CSc.
jednatel společnosti
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.