

Název veřejné zakázky: ZŠ a MŠ Chlebovice – tělocvična
P24V00000001



S/0298/2024/IO/5

Dodatek č. 5
smlouvy o dílo č. S/0298/2024/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Martin Musálek – stavební technik

tel: 558 609 291 / email: musalek.martin@frydekmostek.cz

Ing. Pavel Rek – stavební technik

tel: 558 609 259 / email: rek.pavel@frydekmostek.cz

- dále jen objednatel

a

BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava

zastoupena: Michalem Bystroňem, členem představenstva

IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka 3238

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s., č. účtu 107-1615600277/0100

ID datové schránky: z5dc98r

zástupce ve věcech smluvních: Pavel Konečný, výkonný ředitel



- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S/0298/2024/IO ze dne 18. 04. 2024 k veřejné zakázce „ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je narovnání zjištěných rozdílů cen, které vycházejí z chybně spočtených položek ve ZL č. 31 a ZL č. 35, které byly součástí Dodatku č. 4.
2. Smluvní strany konstatují zjištění, že v daných změnových listech byly nesprávně provedeny součty položek, a to:
 - a) ve změnovém listu č. 31. kde se jednalo o chybné součiny některých položek.
 - b) ve změnovém listu č. 35, kde se jednalo o chybný součet oddílu, kdy v jednom oddílu byl zahrnutý i součet z jiného oddílu.

Změnový list č. 31 – Změna vytápění v MŠ

Ve změnovém listu č. 31 došlo k chybnému součinu jednotlivých položek, kdy při součinu jednotkové ceny a množství byla spočtena chybná celková cena.

Původní chybné položky ve změnovém listu č. 31:

611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	29,800	97,20	2 324,40
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	29,800	347,00	9 536,00
611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	29,800	244,00	6 675,20
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	55,700	75,30	3 342,00
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	55,700	296,00	14 482,00
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	55,700	193,00	10 026,00
Součet chybných položek					46 385,60

Ve smyslu narovnání ceny díla byly součiny jednotlivých položek přepočteny a opraveny:

611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	29,800	97,20	2 896,56
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	29,800	347,00	10 340,60
611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	29,800	244,00	7 271,20
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	55,700	75,30	4 194,21
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	55,700	296,00	16 487,20
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	55,700	193,00	10 750,10
Součet přepočtených a opravených položek					51 939,87

Narovnání ceny díla dle změnového listu č. 31 činí + 5 554,27 Kč bez DPH.

Změnový list č. 35 – Změna vytápění v MŠ

Ve změnovém listu č. 35 došlo k chybnému součtu oddílu, kdy oddíl č 63 v sobě obsahoval i součet oddílu č. 713.

Původní chybné položky ve změnovém listu č. 35:

63	Podlahy a podlahové konstrukce				186 911,14
632451234.TBM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25, tl.přes 45 do 50 mm	m2	157,00000	487,82	76 587,74

632451292.TBM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 25 ZKD 5 mm tl. přes 50 mm	m2	628,00000	42,05	26 407,40
713	Izolace tepelné				41 958,00
713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	140,00000	50,00	7 000,00
28372310	deska EPS100 pro konstrukce s běžným zatížením tl. 100 mm	m2	154,00000	227,00	34 958,00

Správný výpočet položek změnového listu č. 35:

63	Podlahy a podlahové konstrukce				102 995,14
632451234.TBM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25, tl.přes 45 do 50 mm	m2	157,00000	487,82	76 587,74
632451292.TBM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 25 ZKD 5 mm tl. přes 50 mm	m2	628,00000	42,05	26 407,40
713	Izolace tepelné				41 958,00
713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	140,00000	50,00	7 000,00
28372310	deska EPS100 pro konstrukce s běžným zatížením tl. 100 mm	m2	154,00000	227,00	34 958,00

Narovnání ceny díla dle změnového listu č. 35 činí - 83 916,00 Kč bez DPH.

Celkové snížení ceny díla tedy činí - 78 361,73 Kč bez DPH.

3. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Původní cena díla	36 477 000,00	7 660 170,00	44 137 170,00
Cena díla dle Dodatku č. 1	38 055 983,87	7 991 756,61	46 047 740,48
Cena díla dle Dodatku č. 2	40 803 524,68	8 568 740,18	49 372 264,86
Cena díla dle Dodatku č. 3	45 321 068,61	9 517 424,41	54 838 493,02
Cena díla dle Dodatku č. 4	49 124 393,16	10 316 122,57	59 440 515,73
Narovnání ceny díla dle ZL č. 31	5 554,27	1 166,40	6 720,67
Narovnání ceny díla dle ZL č. 35	- 83 916,00	- 17 622,36	- 101 538,36
Celkové narovnání ceny díla dle Dodatku č. 5	- 78 361,73	- 16 455,96	- 94 817,69
Cena díla dle Dodatku č. 5	49 046 031,43	10 299 666,61	59 345 698,04

4. Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo nedochází k žádným změnám, které by podléhaly aplikaci ustanovení § 222 ZZVZ, neboť z povahy věci Dodatek č. 5 řeší opravu součtu vybraných položek stavebních prací provedených dle smlouvy o dílo, resp. provedených v režimu přípustných změn závazku dle § 222 ZZVZ podle Dodatku č. 4.

2. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 79. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 01. 08. 2025.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor



Michal Bystroň
člen představenstva