

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	M - PROJEKCE s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 37094, vedená Krajským soudem v Hradci Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
se sídlem	Resslova 956/13, 50002 Hradec Králové
zástupce	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatelé
bankovní spojení	ČSOB a.s.,
číslo účtu	274779891/0300

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2025 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**Zpracování záměru projektu investiční akce 11/303 Hronov, obchvat - I. etapa**“, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 4. 3. 2025, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (dále také jen „ZL“) č. 1 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací dle dotčeného ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v ZL č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Dodatkem dále dochází k prodloužení termínu dokončení díla. Důvody prodloužení jsou podrobně uvedeny v ZL č. 1.
3. Změny závazku včetně změny spočívající v prodloužení části termínu plnění dle ZL č. 1 jsou nepodstatnými změnami obdobně s § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v ZL.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se ZL č. 1.
2. Termín plnění části díla ve smyslu článku 4 smlouvy se prodlužuje. Dochází ke změně termínu odevzdání konceptu projektové dokumentace ve stupni záměru projektu na 7 měsíců od doručení výzvy k plnění, tj. do 10. 11. 2025.
3. Cena díla ve smyslu článku 5 smlouvy se navyšuje o hodnotu víceprací dle ZL č. 1. Dochází ke změně ceny částí díla v položkách č. 1 a 3.

4. Článek 4 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Činnost	Termín
Termín odevzdání konceptu projektové dokumentace ve stupni záměru projektu	do 7 měsíců od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu záměru projektu je nejpozději	do 15 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu projektové dokumentaci ve stupni záměru projektu od objednatele
Termín pro předání podkladů projednání Centrální komise MD ČR	do 15 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu projektové dokumentaci ve stupni záměru projektu od objednatele

5. Článek 5 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	150.000,00
č. 2	Záborový elaborát	70.000,00
č. 3	Projektová dokumentace v podrobnostech technické studie	880.000,00
č. 4	Propočet celkových investičních nákladů	40.000,00
č. 5	Odhad nákladů na PD ve stupni DLISP (včetně společného povolení), PDPS (včetně rozpočtu, výkazu výměr a AD)	10.000,00
č. 6	Ověření stávajících sítí	35.000,00
č. 7	Hodnocení ekonomické efektivity projektu	250.000,00
č. 8	Podklady do Centrální komise MD ČR	35.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH		1.470.000,00
DPH v Kč samostatně		308.700,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH		1.778.700,00

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

9. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Příloha

Příloha č. 1 - změnový list č. 1


Za objednatele


Za zhotovitele

V Hradci Králové

V Hradci Králové

.....
Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje


Ing. Petr Hájek
jednatel společnosti
M-PROJEKCE s.r.o.


Mgr. Michal Kropáč
jednatel společnosti
M-PROJEKCE s.r.o.

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 7. 4. 2025

Změnový list číslo a název:

ZL č. 1

Název akce:

„Zpracování záměru projektu investiční akce II/303 Hronov, obchvat - I. etapa“

Podrobný technický popis změny:

- 1) Na základě proběhlého výrobního výboru (dále W) dne 17.6.2025 se všemi dotčenými subjekty, byla odsouhlasena prezentovaná trasa přeložky silnice II/303. Dále bylo také na W doporučeno upravit stávající stykovou křižovatku ul. Hostovského a ul. Kostecká. Projektant předpokládá úpravu stykové křižovatky také na jednopruhovou okružní. Projektant musí zajistit geodetické doměření území dotčené stykové křižovatky. Projektant předložené a odsouhlasené dopravní řešení dopravuje do podrobnosti Technické studie a nechá zpracovat dopravní prognózu. Před zpracováním hodnocení ekonomické efektivity projektu svolá projektant další W k potvrzení předloženého technického řešení včetně doplnění úpravy křižovatky ul. Hostovského a Ul. Kostecká.

Z důvodů dle bodu 1 změnového listu není možné dodržet původní termín odevzdání konceptu projektové dokumentace ve stupni záměru projektu (včetně dopravní prognózy a hodnocení ekonomické efektivity projektu) do 4 měsíců od výzvy k plnění (výzva předána 10.4. 2025).

V návaznosti na výše uvedené úpravy křižovatky ul. Hostovského a Ul. Kostecká včetně zajištění podkladů, je nezbytné upravit Článek 4 Termín plnění, položka Termín odevzdání konceptu projektové dokumentace ve stupni záměru projektu.

Termín plnění podle změny:

Termín odevzdání konceptu projektové dokumentace ve stupni záměru projektu - **do 7 měsíců** od doručení výzvy k plnění (nově termín 10. 11.2025). Upraven Článek 4 Termín plnění, položka Termín odevzdání konceptu projektové dokumentace ve stupni záměru projektu).

Cena výše uvedených prací nad rámec základní smlouvy je 95.000,00 Kč bez DPH (upraven bod č. 1 a č. 3 v Článku 5, odstavec 3). Podrobně rozepsáno v tabulce níže.

V návaznosti na změny dle bodu 1 tohoto změnového listu, je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit Článek 5 Cena díla, odstavec 3 následovně:

Cena podle změny:

Článek 5, odstavec 3:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	150.000,00
č. 2	Záborový elaborát	70.000,00
č. 3	Projektová dokumentace v podrobnostech technické studie	880.000,00
č. 4	Propočet celkových investičních nákladů	40.000,00
č. 5	Odhad nákladů na PD ve stupni DUSP (včetně společného povolení), PDPS (včetně rozpočtu, výkazu výměr a AD)	10.000,00
č. 6	Ověření stávajících sítí	35.000,00
č. 7	Hodnocení ekonomické efektivity projektu	250.000,00
č. 8	Podklady do Centrální komise MD ČR	35.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH		1.470.000,00
DPH v Kč samostatně		308.700,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH		1.778.700,00

Cena změny celkem je 95.000,00 Kč bez DPH


Celková cena dle Dodatku č. 1 1.470.000,00 Kč bez DPH

Tyto změny byly projednány na výrobním výboru dne 17. 6, 2025

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum 22 07 2025

Jméno: 

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum 22 07, 2025

Jméno: 

Podpis: 