

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 013/2016

Smluvní strany

Město Hořice

se sídlem na adrese: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

IČ: 0027156 DIČ: CZ0027156

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Aleš Svoboda, starosta

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 19 -1161157329/0800

(dále též jen „objednatel“)

a

Merit Bau CZ a.s.

se sídlem na adrese: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2601.

IČ: 272 59 544 DIČ: CZ27259544

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Petr Veselý, člen představenstva

Peněžní ústav: [redacted] Pardubice

Číslo účtu: [redacted]

(dále též jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Článek 3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Na základě dohody smluvních stran se termín ukončení stavby a převzetí díla upravuje:

Předání díla dle SOD do 31.08.2017.

Propojení dešťové kanalizace do vsaku do 3 týdnu od vyzvání v roce 2018.

Propojení plynovodu do 6 týdnu od kolaudace plynovodu.

Zhotovení kanalizace v ulici Kollárova do 6 týdnů od odsouhlasení ceny a objednání.

Článek 6. SMLUVNÍ CENA

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Původní cena celkem bez DPH	7 070 731,00 Kč
Změnový list č. 1	116 838,19 Kč
Změnový list č. 2	354 761,74 Kč
Změnový list č. 3	199 462,16 Kč
Nová cena celkem bez DPH	7 741 793,09 Kč
DPH 21 %	1 625 776,55 Kč
Nová cena celkem vč. DPH	9 367 569,64 Kč

Tento Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohou a součástí tohoto dodatku jsou:

- ☞ příloha č. 1 - Změnový list č. 1
- ☞ příloha č. 2 - Změnový list č. 2
- ☞ příloha č. 3 - Změnový list č. 3

Ve Hořicích, dne **3 -08- 2017**


V Pardubicích, dne **24 -08- 2017**

objednatel
Starosta
Aleš Svoboda

Město Hořice



zhotovitel
Merit Bau CZ a.s.
Petr Veselý, člen představenstva



PŘEZKOUMALÝ