

Dohoda o finančním vypořádání nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu (Claim č. 1)

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,

se sídlem Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26.02.2018

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo dohody: **E617-S-3651/2025**

číslo jednací: 7563/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

a

Zhotovitel:

„Společnost Vlkov – Křižanov“

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

(dále také jako „**Správce**“)

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. B 1441

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

(dále také jako „**Společník 2**“)

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528,

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele

a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

(dále také jako „**Společník 3**“)

ELTRA, s.r.o.

se sídlem Košice, Rampová 4, PSČ 040 01

IČO: 31 674 267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Košice, oddíl Sro, vložka 3236/V,

oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím:

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 071 69 124 DIČ: CZ684549085

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78686,

zastoupena: Lukášem Valou, vedoucím odštěpného závodu

(dále také jako „**Společník 4**“)

číslo dohody dle jednotlivých společníků:

EUROVIA CZ a.s.: **1524.3120489VSA**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s: **2023/1011/0920**

GJW Praha spol. s. r. o.: **20230337**

ELTRA, s.r.o.: **332301**

(dále také všichni jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavírají tuto

Dohodu o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu
(dále jen „**dohoda**“).

PREAMBULE

1. Zhotovitel byl v zadávacím řízení vedeném pro zadání stavby s názvem „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ (dále také jen „**Stavba**“) vybrán jako dodavatel s nejvhodnější nabídkou a Objednatel s ním dne 22.12.2023 uzavřel smlouvu o dílo na provedení Stavby, ev. č. Objednatele: E617-S-5329/2023 (dále také jen „**smlouva o dílo**“).
2. Z důvodu nedostatečného přístupu ke staveništi ve smyslu Pod-čl. 2.1 obchodních podmínek, který spočíval v nemožnosti poskytnout sjednané výluky na železniční dopravní cestě, došlo mezi smluvními stranami dne 19.11.2024 k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, na základě kterého došlo k prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o 35 dnů. Tímto prodloužením doby, po kterou Zhotovitel prováděl stavební práce a Doby pro dokončení, vznikly Zhotoviteli Náklady.
3. Oznámením Claimu č. 1 ze dne 6.3.2024 doručeném téhož dne Správci stavby Zhotovitel oznámil výše uvedené skutečnosti a nárok na kompenzaci dodatečných Nákladů.
4. V rámci konečného vyčíslení nároku Zhotovitele (Claimu č. 1), resp. jeho revize ze dne 18.11.2024 Zhotovitel vyčíslil svůj nárok o celkové výši 4.699.799,63 Kč bez DPH.
5. O nároku (Claimu č. 1) Zhotovitele rozhodl Správce stavby určením ze dne 16.6.2025 ve smyslu Pod-čl. 3.5 Obchodních podmínek Smlouvy tak, že nárok Zhotovitele (Claim č. 1) je oprávněn a prokázáný částečně, a to co do výše **376.876,57 Kč bez DPH.**
6. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě určení Správce stavby ze dne 16.6.2025 finanční závazky z nároku (Claimu č. 1), a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání v této dohodě je narovnání finančních závazků smluvních stran z nároku (Claimu č. 1) v návaznosti na určení Správce stavby ze dne 16.6.2025, a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.
2. V rámci nároku (Claimu č. 1) byl Zhotovitelem předložen a uplatněn následující nárok na (výpadkovou) správní režii ve výši 4.699.799,63 Kč bez DPH.

II.

1. S odkazem na výše uvedené vypořádávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Nárok Zhotovitele na výpadkovou správní režii Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce **376.876,57 Kč bez DPH.**
3. Smluvní strany konstatují, že Správce stavby posoudil nároky uvedené v čl. I. odst. 2. tohoto článku dohody na základě všech jemu dodaných podkladů a všech jemu známých informací.
4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním. Současně smluvní strany prohlašují, že tímto je část nároku (Claimu č. 1) v rozsahu uvedeném v této dohodě vypořádána.

III.

1. Částku finančního narovnání dle článku II. odst. 2. této dohody, ve výši 376.876,57 Kč bez DPH uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního narovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního narovnání je splatná do 60 dnů poté, co Objednatel obdrží fakturu zaslanou Zhotovitelem.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.

Objednatel:

V Praze (datum dle el. podpisu)

14.8.2025

Zhotovitel:

V Praze (datum dle el. podpisu)

5.8.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
EUROVIA CZ a.s., na základě plné moci

4.8.2025

.....

Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

7.8.2025

.....

Ing. Petr Jakubec

jednatel ve funkci generálního ředitele

GJW Praha spol. s.r.o.

5.8.2025

.....

Ing. Miroslav Trnka

jednatel

GJW Praha spol. s.r.o.

7.8.2025

.....

Lukáš Vala

vedoucí odštěpného závodu

Elektrifikace tratí, odštěpný závod