

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO
č. 44-2-951/16/HB, uzavřené dne 01. 08. 2016

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] 70, e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Peter Viazanička

IČO: 47849398

DIČ: CZ5409241805

sídlo: Černá Voda 43, 790 54

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného data tuto dohodu:

Článek I.

- 1) Smluvní strany se dohodly na předčasném ukončení smlouvy o dílo č. 44-2-951/16/HB, ze dne 01. 08. 2016, na provedení stavby „Ztracený potok (Polka) v km 0,000-3,000“, evidenční číslo zakázky S951/2016/019, dle projektové dokumentace Polka (Ztracený potok) v km 0,000-3,000, vypracované projekční firmou [REDACTED]
- 2) Důvodem pro uzavření této Dohody je skutečnost, že se při stavbě díla vyskytla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat, potřeba změn, pro které není možné dokončit dílo v souladu s projektovou dokumentací. Založení původních konstrukcí příčného a podélného opevnění neodpovídá stavu, na který byla projektová dokumentace vypracována. Skutečný stav konstrukcí bylo možné zjistit až po jejich odkrytí a proto projektová dokumentace neodpovídá skutečným potřebám.
- 3) K ukončení smluvního vztahu přispívá i skutečnost, že zhotovitel nemá k dispozici dostatečné množství materiálu nutného pro řádné dokončení díla, na základě čehož se dostal do prodlení s řádným dokončením díla (jeho částí) dle časového a finančního harmonogramu. Případné posunutí termínu dokončení díla a provedení změn specifikovaných v předchozím odstavci by tak nevedlo k naplnění smlouvy.

- 4) Na základě výše uvedeného se obě smluvní strany dohodly, že smlouva o dílo č. 44-2-951/16/HB (dále jen „SOD“) zanikne splněním podmínek uvedených v čl. II. této Dohody.

Článek II.

- 1) Za účelem dokončení (zakonzervování) rozpracovaných částí díla provede zhotovitel v termínu do 31. 10. 2017 práce dle projektové dokumentace a případně dohodnutých změn v úseku ř. km 0,605 – 0,740 a ř. km 2,290 – 2,425. Tyto práce budou objednatel uhrazen na základě zhotovitelem vystavené faktury.
- 2) Dále se smluvní strany dohodly, že zhotovitel na vlastní náklady provede tyto práce:
 - a) stabilizaci koryta toku v ř. km 0,300 – 0,600 zpětným zhutněným zásypem spadišť příčných objektů vytěženým materiálem v uvedeném úseku beze zbytku,
 - b) zajistí likvidaci přebytečného odtěženého materiálu v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací v ř. km 0,740 – 2,771, který měl být využit pro zásyp nových konstrukcí dřevěných prahů a zajistí likvidaci vybourané dřevní hmoty.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel uhradí objednateli dle čl. VIII SOD smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla (jeho části) ve výši 135.000,- Kč.
- 4) Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 3 tohoto článku a ceny za dílčí plnění dle odst. 1 tohoto čl. se považují veškeré finanční závazky mezi smluvními stranami plynoucí z SOD a této Dohody za vypořádané. Pohledávky smluvních stran lze vzájemně započíst.

Článek III.

- 1) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, že souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 28.8.2017
Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

V Černé Vodě dne: 28.8.2017
Za zhotovitele