

Změnový list č. 1 ze dne 22. 07. 2025

Název stavby:	Výpočet umělého a denního osvětlení v objektu č.p. 98, ul. Chelčického, Chomutov
Obj. č.	Obj. č. 38/Jeř/ORI/202500631
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Výpočet umělého a denního osvětlení v objektu č.p. 98, ul. Chelčického, Chomutov s původním termínem dokončení do 25. 04. 2025	
<u>Nové řešení:</u> Nový termín dokončení do 30. 09. 2025	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Změna termínu zpracování díla je z důvodu průběžné kontroly za strany pracovníce Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, kdy docházelo k časovým prodlevám mezi zpracováním, provedení kontroly a následné požadované opravě nebo doplnění výpočtů a měření. Zároveň bylo nutné na základě nevyhovujícího výsledku výpočtu UO provést doplnění svítidel do zasedací místnosti, kdy termín dodání svítidel byl 4 týdnů. Po montáži svítidel bylo nutné provést nové měření UO. Po kolaudaci je nutné provést ještě výměnu svítidel v místnosti recepcy, a proto je nutné provést nový výpočet UO v této místnosti.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-
Vliv změny na smluvní cenu:	NE

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	98.373,- Kč vč. DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-
Nová cena díla vč. DPH:	-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25. 04. 2025
Nový termín dokončení díla:	30. 09. 2025

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 22. 07. 2025

Podpis:

Příloha změnového listu: