

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/20126**  
**na zhotovení projektové dokumentace na stavbu**  
**„SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce havarijního**  
**stavu elektroinstalace v dílnách“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
zastoupen: JUDr. Michalem Votřelem, MPA, vedoucím OMSŘI  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č.ú.: [REDAKCE]  
IČ: 708 92 822  
DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH
2. Zhotovitel : **ERAMONT s.r.o.**  
sídlo: Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové  
zastoupen: Zdeňkem Suchým, jednatelem společnosti  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Zdeněk Suchý  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú.: [REDAKCE]  
IČ: 26001381  
DIČ: CZ26001381  
spisová značka rejstříkového soudu: C 19340 u KS v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 22. 02. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/20126 na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v dílnách“ (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je prodloužení termínu plnění z důvodu pozdržení projednání rekonstrukce elektroinstalace s dotčenými orgány a nemožnosti včasného obstarání vyjádření uživatele k projektové dokumentaci z důvodů na jeho straně, a dále vzhledem ke složitosti projektové dokumentace a návaznosti navrhovaného řešení na již provedené a připravované projekty v areálu.

Z těchto důvodů se smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

### Článek I.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:**

Stávající text článku III. bodu 1. se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do 31. 4. 2017
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do 29. 9. 2017


V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

### Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany následující:
  - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
  - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
  - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 21. 8. 2017

Za objednatele:



**Pardubický kraj**  
JUDr. Michal Votrěl, MPA  
vedoucí odboru majetkového,  
stavebního řádu a investic

Za zhotovitele:



**ERAMONT s.r.o.**  
Zdeněk Suchý  
jednatel společnosti