

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel: Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, p. o.	Mgr. Michal Pokorný	Mgr. Michal Pokorný Digitálně podepsal Mgr. Michal Pokorný Datum: 2025.08.18 07:48:10 +02'00'
Technický dozor stavebníka: Ing. Viktor Khin	Ing. Viktor Khin	Ing. Viktor Khin Digitálně podepsal Ing. Viktor Khin Datum: 2025.08.15 13:00:58 +02'00'
Zhotovitel: WINRO s r.o , Opavská 429, Velké Hoštice	Roman Winkler	Roman Winkler Digitálně podepsal Roman Winkler Datum: 2025.08.15 13:57:21 +02'00'

Označení zakázky (název akce):	Dětský domov a Školní jídelna , Nový Jičín
Číslo smlouvy:	1/2025 , č.j. DDSJNJ 259/2025

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	2 304 813,12	2 581 390,69
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	191 183,94	214 126,01
Po uzavření dodatku č. 1	2 495 997,06	2 795 516,71

Změna rozsahu původní veřejné zakázky - Dětský domov a Školní jídelna , Nový Jičín	
Vícepráce	
Předmět víceprací:	ZL č. 1 - VCP -Oprava vodorovných a svislých ploch
Zdůvodnění víceprací + cena:	<u>ZL č.1 - Vícepráce vzniklé nedostatečnou podkladní vrstvou šterku pod vodorovnými zpevněnými plochami . Dále chybějící povrchová úprava stěn bazénu na venkovním schodišti . Cena - 78 642,72 Kč.</u>
Předmět víceprací:	<u>ZL č. 2 -VCP - schodiště 2 ,kamenné lemy schodiště</u>

Zdůvodnění víceprací + cena:	<u>ZL č. 2 - Vícepráce vzniklé na základě prohlídky a stavebně technického posouzení byly na stávajícím schodišti zjištěny závady lemu schodiště a to degradované , uvolněné a chybějící části lemu schodiště . Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o výměně poškozených lemů schodiště.</u> Cena - <u>112 541,22Kč.</u>
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	191 183,94

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ
	.