

Smlouva

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Osoba oprávněná jednat: Milan Vojta MBA, M.A., ředitel akciové společnosti
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Milan Vojta MBA, M.A., ředitel akciové společnosti
- ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí oddělení investic
Ing. Vladan Babič, projektový manažer
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Břeclav
Číslo účtu: 1908651/0100
Identifikační číslo: 49455168
DIČ: CZ49455168

dále jen „Objednatel“

a

Společnost pro VDJ Pouzdřany

Vedoucí společník a správce společnosti:

VHS Břeclav s.r.o.

Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2318
Zastoupený: Vítem Kučerou, jednatelem
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149

Společník:

EVT Stavby s.r.o.

Sídlo: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 658 02 Svitavy
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10842
Zastoupený: Josefem Kuncem, jednatelem
IČO: 25260766
DIČ: CZ25260766

Bankovní spojení:

Číslo účtu: Komerční banka, a.s.
131-2330820297/0100
IBAN: CZ18 0100 0001 3123 3082 0297
BIC / swiftový kód: KOMBCZPPXXX
Identifikační číslo: 42324149
DIČ: CZ42324149

dále jen „Zhotovitel“

I.

Dne 31.1.2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Vodojem Pouzdřany“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných v citované smlouvě (dále i Smlouva).

Ke Smlouvě byly následně uzavřeny dodatky číslo 1, 2 a 3.

Dodatkem číslo 3 ze dne 18.8.2025 ke Smlouvě byl prodloužen termín provedení díla na 571 dnů ode dne předání /převzetí staveniště, tj. do 30.09.2025.

Důvodem pro prodloužení termínu provedení díla a uzavření dodatku číslo 3 byla vyšší moc, která zabránila Zhotoviteli dílo provést v původně sjednaném termínu dle Smlouvy.

K uzavření dodatku číslo 3 ke Smlouvě došlo přesto, že Zhotovitel nevyrozuměl o vyšší moci včas a dle ujednání v čl. XVIII odst. 2 Smlouvy, to jest doporučeným dopisem zaslaným Zhotovitelem na adresu Objednatele do sedmi kalendářních dnů od vzniku vyšší moci (resp. i po skončení vyšší moci do sedmi dnů od jejího ukončení), s následky zániku práva Zhotovitele dovolávat se vyšší moci dle citovaného ustanovení Smlouvy.

II.

Smluvní strany jsou obeznámeny se skutečností, že prodloužení termínu provedení díla za okolností popsaných v čl. I této smlouvy může (ale nemusí), být důvodem pro krácení dotačních prostředků poskytnutých Objednateli na úhradu ceny díla dle Smlouvy dle ust. čl. XVI odst. 12 Smlouvy.

Vznikne-li Objednateli povinnost vrátit dotaci (její část) v souvislosti s dodatkem číslo 3 ke Smlouvě, zavazuje se Zhotovitel nahradit Objednateli vzniklou škodu ve výši vrácené dotace (její části) včetně sankcí, a to na výzvu Objednatele do 21 dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli.

III

Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, vážné a svobodné vůli, a že se seznámily a souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy smlouvy.

V Břeclavi dne

Za Objednatele

Milan Vojta, M.A., ředitel společnosti

V Břeclavi dne

Za vedoucího společníka VHS Břeclav s.r.o.

Vít Kučera, jednatel

Ve Svitavách dne

za druhého společníka EVT Stavby s.r.o.

Josef Kunc, jednatel