

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo, na akci

„Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka“
Kód akce: A576

č. objednatele: NŘZ/Vo/005/2017+D1

č. zhotovitele: SD/171092/Z3434

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [redacted] vedoucím oddělení realizace staveb,
[redacted] technickým pracovníkem oddělení realizace staveb

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka

smlouva o společnosti ze dne 11. 11. 2016

Vedoucí společník: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Čepirohy 136, 434 01 Most

IČO: 445 69 769

DIČ: CZ44569769

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 221

společník: Šilhánek a syn, a.s.

Samota 601, 439 81 Kryry

IČO: 272 91 278

DIČ: CZ27291278

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [redacted]

zastoupen(a): Ing. Luděk Šatrou, statutárním ředitelem a zmocněncem společnosti

ve věcech technických: [redacted] vedoucím střediska zemních prací

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVIII. odst. 8. Smlouvy o dílo na akci „Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka“ (dále jen „Smlouva“), kód akce A576, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 17. 1. 2017, pod č. Objednatele NRZ/Vo/005/2017 a Zhotovitele č. SD/171092/Z3434 a uzavírají tento Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je **změna termínu pro ukončení a předání předmětu díla.**

V průběhu realizace prací na objektu SO 04 Sanační a stabilitní opatření, došlo dne 15. 8. 2017 k sesuvu zemin na upravovaném svahu v horní a středové části o plošné výměře cca 760 m². Z tohoto důvodu byly zápisem do stavebního deníku dne 16. 8. 2017 práce pozastaveny a havarijní situace stability svahu je operativně řešena za účasti projektanta. Vlivem vzniklé havarijní situace dojde ke zdržení v postupu realizace prací dle smlouvy o dílo. Z uvedeného důvodu není možné dodržet termín pro dokončení díla uvedený ve Smlouvě, to je do 31. 8. 2017.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného v čl. I., dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek IV. Smlouvy ve znění:

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. srpna 2017**

se nahrazuje novým zněním:

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 20. října 2017**

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy včetně jejich dodatků prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 28. 8. 2017

V Mostě dne 28. 8. 2017

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

.....
Ing. Luděk Šatra
zmocněnec společnosti
Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka
(zhotovitel)