

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Objednatel: **Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko**
sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
IČO: **70956545**
zastoupený: **Mgr. Robertem Stržínkem, předsedou Rady**
Kontaktní osoba:
mobil: ; email:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **LZ – Projekt plus s.r.o.**
sídlem: **Hranická 271, 757 01 Valašské Meziříčí**
IČO: **06765734**
DIČ: **CZ06765734**
zastoupený: **Ing. Leošem Zádrabou, jednatelem**
bank. spojení: **FIO banka a.s.**
č.úctu: **2601375368/2010**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 73208
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 11.02.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování dokumentace pro stavbu „Cyklostezka Valašské Meziříčí - Lešná“. Objednatel si v rámci článku V., odst. 2 vyhradil změnu ve vztahu k termínům plnění díla za podmínek stanovených ve smlouvě. Jednou z těchto podmínek byla situace, kdy DOSS nebo správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanoviska, závazné stanoviska, souhlasy či jiný úkon v zákonné lhůtě anebo budou nečinné. A další výhrada spočívala v tom, kdy zdržení bylo způsobeno konáním Objednatele, bránící Zhotoviteli pokračovat v plnění díla. V rámci přípravy dokumentace pro stavební povolení byly na žádost Objednatele mezi dotčené subjekty přibrány hospodařící subjekty na pozemcích přímo sousedících s projektovanou cyklostezkou, a tím mohou cyklostezku používat k přejezdu své techniky. Tato skutečnost znemožnila zhotoviteli dokončit část díla – dokumentace pro povolení stavby v požadovaném termínu, kdy zhotovitel toto zdržení svým jednáním nezpůsobil.

Obě smluvní strany se dohodly, že záležitosti, které jsou výše uvedené sjednají v tomto dodatku v souladu s ust. čl. XI odst. 1 a čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení smlouvy takto:

A. Článek V. Doba a místo plnění, odstavec 1. se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Část díla	Dokončení a předání
Geodetické zaměření	Zahájit: ihned po účinnosti smlouvy Dokončit: do 30 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
Zpracování hydrogeologického posudku, vč. měření únosnosti pláně v trase navrhované cyklostezky	Zahájit: ihned po účinnosti smlouvy Dokončit: do 60 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
Dokumentace pro povolení stavby (záměru) včetně orientačního rozpočtu stavby	Zahájit: ihned po odsouhlasení hydrologického posudku Dokončit: do 165 kalendářních dní od zahájení
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. položkových rozpočtů a výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby	Zahájit: ihned po vydání stavebního povolení Dokončit: do 60 kalendářních dní od zahájení
Výkon inženýrské činnosti	Zahájit: ihned po dokončení dokumentace pro povolení stavby (záměru) Dokončit: do 150 kalendářních dní od zahájení (60 dní na získání potřebných vyjádření a 90 dní na stavební řízení)

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 11.02.2025 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko ze dne 11.08.2025 pod bodem č. 1 ze dne 13.08.2025.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
- V případě, že je tento dodatek vyhotoven a podepsán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. V případě, že je tento dodatek vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ho bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Ve Valašském Meziříčí dne 13.08.2025

Ve Valašském Meziříčí dne 15.08.2025

.....
**Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko**
Mgr. Robert Stržínek, předseda
- objednatel-

.....
LZ – PROJEKT plus s.r.o.
Ing. Leoš Zádrapa, jednatel
-zhotovitel-