

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ev. číslo smlouvy 2021-0368/OR, sys.číslo vz P21V00000391

Aktualizace projektové dokumentace „Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov, V. a VI. etapa“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	AQUECON a.s.
Sídlo:	Československých legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany
Statutární zástupce:	[REDAKCE]
IČO:	14868202
DIČ:	CZ14868202
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I. Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2021-0368/OR ze dne 04.06.2021 čl. II, odst. 3 byla doba provedení části díla uvedené v čl. II., odst. 1 písm. b) až c) do 160 dnů po 14 dnech od doručení výzvy.

Z důvodu nutného přepracování části PD týkající se V. etapy je nová lhůta na odevzdání předmětné aktualizace (viz čl. I. odst. 2. dodatku č. 1) do **150 dnů od doručení výzvy zadavatele**.

2. Dle SOD č. objednatele 2021-0368/OR ze dne 04.06.2021 čl. III., odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 584 600,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec výkonů dle SOD další dodatečnou aktualizaci, aby bylo možné navázat na nově zpracované aktualizace etap III. a IV. tak, aby následující etapy tvořily ucelený celek.

Předmětem dodatku k aktualizaci projektové dokumentace je zejména nezbytná úprava polohy sítí, sjednocení materiálového složení, návrh povrchů komunikací, včetně nového návrhu komunikací či úpravy stávajícího odvodnění a úpravy navazující infrastruktury.

Aktualizace bude provedena dle cenové nabídky ze dne 06.08.2025 viz příloha č. 1 a dle specifikace:

- veškeré dotčené povrchy zemními pracemi (komunikace nebo zpevněné plochy) budou zaasfaltovány dle příslušného katalogového listu z TP 170
- povrchová voda bude řešena pouze betonovými žlaby (oproti rigolu a příkopu) v místě vjezdů budou betonové žlaby s rošty a v místě překopů budou taktéž žlaby s rošty
- soupis prací a rozpočet -> aktualizace na současné ceny + úpravy dle nové aktualizace
- soupis prací a rozpočet -> rozdělit jako v předchozích etapách SM Město x SVS

- prověření kanalizační přípojky u každé nemovitosti na veřejné části
- asfaltové plochy budou olemovány betonovými silničními obrubníky nášlap + 10 cm a ve vjezdech 2 – 5 cm.
- ověření spádišťové šachty na dešťové kanalizace (začátek a konec úseku)

Celková cena za dílo dle SOD č. 2021-0368/OR bez DPH:	584 600,00 Kč
Cena za dodatek č. 1:	89 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH:	673 600,00 Kč
----------------------------	---------------

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne

V Teplicích dne

Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor

Odesílatel:
AQUECON a.s.

Československých legií 445
415 01 Teplice

Adresát:
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje

Datum
6.8.2025

Věc:

Aktualizace projektové dokumentace Horní Oldřichov - etapa 5

Vážení

na základě předchozí domluvy v návaznosti na již zpracované celky předmětné projektové dokumentace Vám tímto dopisem předkládáme nabídku na úpravu a dopracování částí dokumentace pro provádění stavby splaškové kanalizace, dešťové kanalizace včetně úpravy povrchů komunikací a rekonstrukce vodovodu v městské části statutárního města Děčína, Horní Oldřichov.

Pro výše zmíněnou stavbu budou zpracovány 3 celky projektové dokumentace:

- Odkanalizování části města Děčína, Horní Oldřichov - splašková kanalizace
- Opatření pro likvidaci srážkových vod a povrchy komunikací, návrh nových komunikací - Horní Oldřichov
- Děčín, Horní Oldřichov - rekonstrukce vodovodu

Části PD, které se týkají úseku etapy 5 je zapotřebí aktualizovat, aby bylo možné navázat na nově zpracované aktualizace projektových dokumentací etap 3 a 4, tak aby následující etapy tvořili ucelený celek.

Pro navržení výše zmíněných úprav je zapotřebí doplnit a aktualizovat některé základní podklady:

- **Specifikace požadavků města** k návrhu povrchů komunikací v Horním Oldřichově - jedná se zejména o specifikace skladby technických vrstev, požadavky na úpravu křižovatek, šířku jízdních pruhů, parkování, jednosměrnost apod. Návrh nových komunikací v místech nově navržených stok splaškové kanalizace.

1. Předmět nabízených prací

Za předpokladu dostupnosti výše zmíněných podkladů firma Aquecon a.s. provede aktualizaci všech nezbytných částí projektové dokumentace v rozsahu etapy 5, ve formě změnového dodatku k jednotlivým PD, a zajistí projednání změn v nezbytné míře se všemi dotčenými institucemi.

Předpokládané změny v dokumentaci a jejich rozsah jsou analogické změnám prováděným v etapě 3 a 4. Jedná se zejména o nezbytnou úpravu polohy sítí, sjednocení materiálového složení, návrh povrchů komunikací, včetně nového návrhu komunikací či úpravy stávajícího odvodnění a úpravy navazující infrastruktury.

Po úpravě a odsouhlasení technického řešení investorem bude zpracována aktualizace položkového rozpočtu pro etapu 5.

2. Doba zpracování


- Dokumentace vč. rozpočtu bude zpracována do **3 měsíců** od objednávky či podpisu smlouvy o dílo

3. Navržená cena


<i>Příprava PD</i>	<i>Cena bez DPH</i>
Projekční práce	89 000 Kč

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme. Jsme připraveni o ní dále jednat a v případě jejího přijetí jsme připraveni předložit návrh smlouvy o dílo a po jejím uzavření či zaslání objednávky neprodleně zahájit práce.

Odpovědná osoba pro smluvní záležitosti:



Československých legií 445



S pozdravem,

